



Id	Nome attività	Durata	Precedenti/Note
1	LAVORI LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER VEICOLI PESANTI IN LOCALITÀ VALDARO (MN) IN CARREGGIATA SUD, ALLA PROGRESSIVA km 259+800	720 g	
2	ACCANTERAMENTO	25 g	
3	Realizzazione recinzioni di cantiere	20 g	
4	Realizzazione allacciamento acquedotto pubblico	1 g	
5	Realizzazione pista di cantiere	25 g	
6	REALIZZAZIONE DELLO SCOTICO ZONA C	10 g 2	
7	Realizzazione scotico zona C	10 g	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE
8	Accantamento terreno vegetale in zona B	10 g	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE
9	REALIZZAZIONE SCAVO E TRATTAMENTI ZONA C	111 g	
10	Scavo per raggiungimento quota di stabilizzazione	15 g	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE
11	Accantamento del terreno rimosso a fianco della zona da trattare	15 g	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE
12	Treatmento del primo strato	10 g 11	1 FRESA PER STABILIZZAZIONE; 1 MEZZO PER EMALSIONE CALCE E CEMENTO; 1 RULLO COMPATTATORE
13	Riposizionamento del materiale scavato	10 g 12	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
14	Treatmento del secondo strato	10 g 13	1 FRESA PER STABILIZZAZIONE; 1 MEZZO PER EMALSIONE CALCE E CEMENTO; 1 RULLO COMPATTATORE
15	Realizzazione del rilevato fino a quota degli stabilizzanti	10 g 14	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 FRESA PER STABILIZZAZIONE
16	Posa tubazioni e pozzi smaltimento acque	15 g 15/13 g	1 ESCAVATORE; 1 AUTOGRU LEGGERA
17	Realizzazione sottosevici	25 g 16	
18	Realizzazione degli stabilizzanti	10 g 17	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 PALA GOMMATATA; 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 RULLO COMPATTATORE; 1 GRADER
19	REALIZZAZIONE OPERE EDILI ZONA C	20 g	
20	Realizzazione fondazione ed elevazione muro perimetrale lato ferrovia	10 g	1 AUTORETROPOMPA; 1 ESCAVATORE
21	Realizzazione fondazione edificio torre faro	5 g	1 AUTORETROPOMPA; 1 ESCAVATORE
22	Posa cordone zona C	20 g	1 ESCAVATORE
23	Posa terreno vegetale nelle aree a verde	5 g	1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
24	SCOTICO ZONA A	5 g	
25	Realizzazione scotico zona A	5 g	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE
26	Posizionamento terreno vegetale nella zona C e Accantamento terreno vegetale in zona B	5 g	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE
27	REALIZZAZIONE SCAVO E TRATTAMENTI ZONA A	67 g	
28	Scavo per raggiungimento quota di stabilizzazione	10 g	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
29	Accantamento del terreno rimosso a fianco della zona da trattare	10 g 28	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
30	Treatmento del primo strato	10 g 29	1 RULLO COMPATTATORE; 1 FRESA PER STABILIZZAZIONE; 1 MEZZO PER EMALSIONE CALCE E CEMENTO
31	Riposizionamento del materiale scavato	4 g 30	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 RULLO COMPATTATORE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
32	Treatmento del secondo strato	3 g 31	1 RULLO COMPATTATORE; 1 FRESA PER STABILIZZAZIONE; 1 MEZZO PER EMALSIONE CALCE E CEMENTO
33	Realizzazione del rilevato fino a quota degli stabilizzanti	5 g 32	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 FRESA PER STABILIZZAZIONE; 1 GRADER
34	Posa tubazioni e pozzi smaltimento acque	15 g 33	1 ESCAVATORE; 1 AUTOGRU LEGGERA
35	Realizzazione del rilevato fino a quota degli stabilizzanti	5 g 34	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 RULLO COMPATTATORE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 FRESA PER STABILIZZAZIONE; 1 GRADER
36	Realizzazione degli stabilizzanti	16 g 35	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 PALA GOMMATATA; 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 RULLO COMPATTATORE; 1 GRADER
37	REALIZZAZIONE OPERE EDILI ZONA A	25 g	
38	Realizzazione fondazione ed elevazione muro perimetrale lato Thun	7 g	1 AUTORETROPOMPA; 1 ESCAVATORE
39	Posa cordone zona A	10 g 38	1 ESCAVATORE
40	Posa terreno vegetale nelle aree a verde	5 g 39	1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
41	REALIZZAZIONE SCAVO E TRATTAMENTI ZONA B	81 g	
42	Realizzazione lomo separatore	10 g	1 ESCAVATORE
43	Scavo per raggiungimento quota di stabilizzazione	7 g 42	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
44	Treatmento del primo strato	10 g 43	1 RULLO COMPATTATORE; 1 FRESA PER STABILIZZAZIONE; 1 MEZZO PER EMALSIONE CALCE E CEMENTO
45	Riposizionamento del materiale scavato	10 g 44	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
46	Treatmento del secondo strato	10 g 45	1 RULLO COMPATTATORE; 1 FRESA PER STABILIZZAZIONE; 1 MEZZO PER EMALSIONE CALCE E CEMENTO
47	Realizzazione del rilevato fino a quota degli stabilizzanti	15 g 46	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA; 1 GRADER; 1 FRESA PER STABILIZZAZIONE
48	Posa tubazioni e pozzi smaltimento acque	10 g 47	1 ESCAVATORE; 1 AUTOGRU LEGGERA
49	Realizzazione bacino	15 g 47	1 ESCAVATORE
50	Realizzazione degli stabilizzanti	10 g 48	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 PALA GOMMATATA; 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 RULLO COMPATTATORE; 1 GRADER
51	REALIZZAZIONE OPERE EDILI ZONA B	15 g 47	
52	Posa Cordone	10 g	1 ESCAVATORE
53	Realizzazione camera di carico e scarico zona B	15 g	1 ESCAVATORE; 1 AUTORETROPOMPA
54	Posa terreno vegetale nelle aree a verde	5 g	1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
55	REALIZZAZIONE BARRIERA ANTRUMORE DALLA PROGRESSIVA 258+951 alla 259+800	120 g	
56	Scavo per fondazione pista di decelerazione	10 g	
57	Realizzazione fondazione barriera in corsia di decelerazione	80 g 56	
58	Ripristini cigli scarpate sulla fondazione	5 g 57	
59	Montaggio pannelli	20 g 58	
60	Completamento finiture	5 g 59	
61	REALIZZAZIONE EDIFICIO	200 g	
62	Realizzazione opere di fondazione	20 g	1 AUTOGRU LEGGERA; 1 ESCAVATORE
63	Realizzazione elevazioni e impalcati	45 g 62	1 AUTOGRU LEGGERA
64	Realizzazione impianti elettrici sottotraccia	15 g 63	1 AUTOGRU LEGGERA
65	Realizzazione impianti idraulici sottotraccia	15 g 64	1 AUTOGRU LEGGERA
66	Realizzazione cordone esterne e raccolta acque esterne	15 g 65	1 ESCAVATORE; 1 PALA GOMMATATA
67	Realizzazione opere da cartongesso o intonacature	13 g 66	
68	Realizzazione opere da pavimentata	15 g 67	
69	Realizzazione opere da serramentata	15 g 68/15 g	
70	Completamento lavori elettrici	15 g 69	
71	Completamento lavori idraulici	15 g 69	
72	Completamento finiture edificio	51 g 69	
73	OPERE DI ASFALTATURA	20 g	1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 VIBROPRESSATRICE; 1 AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE; 1 MEZZO PER EMALSIONE CALCE E CEMENTO
74	OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E SORVEGLIANZA	28 g 73	1 AUTOGRU LEGGERA
75	OPERE DI FINITURA E RECINZIONE	35 g 74	

# autostrada del brennero

REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER VEICOLI PESANTI IN LOCALITÀ VALDARO (MN) IN CARREGGIATA SUD, ALLA PROGRESSIVA km 259+800 - PROGETTO DEFINITIVO -

1.7 CRONOPROGRAMMA

REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	M. STENICO	M. TAMANI	G. COZZA
DATA PROGETTO:		REDAZIONE:		VERIFICA:	APPROVAZIONE:
NUMERO PROGETTO:					

REGIONE DELLA PROV. DI BOLZANO  
Del. Reg. CARLO COSTA  
N. 81

**SERVIZIO**  
**PROGETTAZIONE**

INGENIERE CAMER  
DER PROVINCE BOZNER