



- ### FASI ESECUTIVE PRINCIPALI
- FASE 1: PREPARAZIONE DEL PIANO DI LAVORO E REALIZZAZIONE DEL TAMPONE DI FONDO IN JET-GROUTING DAL PIANO CAMPAGNA
 - FASE 2: REALIZZAZIONE DEL CORDOLO GUIDA
 - FASE 3: REALIZZAZIONE DEI PALI TIPO "A"
 - FASE 4: REALIZZAZIONE DEI PALI TIPO "B" CON RELATIVA ARMATURA
 - FASE 5: REALIZZAZIONE DELLA TRAVE DI TESTA IN C.A.
 - FASE 6: SCAVO FINO ALLA QUOTA DI INSTALLAZIONE DEL TELAI DI CONTRASTO ED INSTALLAZIONE DEL TELAI DI CONTRASTO (DA RIPETERE FINO AL 4° ORDINE)
 - FASE 7: SCAVO FINO ALLA QUOTA FINALE ED INSTALLAZIONE DEL 5° TELAI DI CONTRASTO E REALIZZAZIONE DEL RIEMPIMENTO IN CLS MAGRO
 - FASE 8: RIMOZIONE DEL 4° TELAI DI CONTRASTO
 - FASE 9: SCAVO DEL CUNICOLO DI COLLEGAMENTO (VEDERE ELABORATO INOR11EE2BGA6501001)

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DUVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD.

LEGENDA

- P.C.	PIANO DEI CENTRI
- P.F.	PIANO DEL FERRO
- P.S.	PIANO DI SCAVO

COMMITTEE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SOVRIGLIANZA: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **Cepav due** Consorzio ENI per l'Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. (A.C. TORINO - VENEZIA) Tratta MILANO - VERONA
 Lotto funzionale Brescia-Verona
 PROGETTO ESECUTIVO
 GALLERIA NATURALE SAN GIORGIO IN SALICI USCITA DI SICUREZZA (GA65)
 PK 141+021.64
 Opere provvisorie di scavo
 Planimetria, sezioni e sviluppate

PROGETTAZIONE: **Cepav due** Consorzio Cepav due il Direttore del Consorzio (Ing. J. Zanatta)

SCALA: **Varie**

COMMESSA: **INOR 11 E2 PZ GA6501** PROG. **001** REV. **A**

PROGETTAZIONE: **INOR 11 E2 PZ GA6501001A_03**