



DESEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE	CODICE
IN90 - Tabella materiali	INR11EE24TIN9000001

NOTE

- LE QUOTE DI COLLEGAMENTO CON LA CONDOTTA INTERRATA ESISTENTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN SITO.

- FASI ESECUTIVE PRINCIPALI**
- FASE 1:**
- SCAVO FINO A QUOTA CONDOTTA ESISTENTE.
 - REALIZZAZIONE POZZETTI E CONDOTTA PER DEVIAZIONE.
 - DEMOLIZIONE TRATTA CENTRALE DI CONDOTTA.
 - SCAVI DI RIBASSO FINO AL PIANO DI SCAVO DEL SIFONE.
- FASE 2:**
- REALIZZAZIONE SCATOLARE SIFONE E TORRINI.
 - RITOMBAMENTO FINO ALLA QUOTA DI PIANO LAVORO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE.
- FASE 3:**
- RITOMBAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANI DI LAVORO.
 - REALIZZAZIONE SCATOLARE DI COLLEGAMENTO A SIFONE.
 - REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI CONDOTTA E MESSA IN ESERCIZIO DEL SIFONE.
 - DEMOLIZIONE DEVIAZIONE CONDOTTA.
- FASE 4:**
- REALIZZAZIONE SCATOLARI GALLERIE ARTIFICIALI.
 - RITOMBAMENTO GALLERIE ARTIFICIALI.



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. I.A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA

Lotto funzionale Brescia-Verona

PROGETTO ESECUTIVO

DOPPIO SIFONE RIO LAVAGNONE (IN90)

Pk 121+860

Fasi esecutive

Planimetria

GENERAL CONTRACTOR		DIRETTORE LAVORI		SCALA:	
Consortio Cepav due Il Direttore del Consorzio (Ing. L. Zanna)		Valter per Costruttore		1:200	
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR. REV.
INOR	11	E	E2 P9	IN9001	001 A
PROGETTAZIONE					
Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verifica	Data
A	EMISSIONE	OLMO	29.10.18	MERLINI	29.10.18
B					
C					

CIG: 751447334A

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CLP: FB18100000008