



NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE TOTALI E LE SOMMATORIE DELLE MISURE PARZIALI SONO DOVUTE AGLI ARROTONDAMENTI AUTOMATICI DI AUTOCAD
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO IBL18D07SP00000001

LEGENDA

P.S.= PIANO DI SCAVO
 Q.C.= QUOTA CORDOLO
 P.R.T.= PIANO ROTOLAMENTO

FASI ESECUTIVE

FASE 3
 A) ESECUZIONE PER FASI DELLO SCAVO DI SMANCAMENTO DELLA TERRA ARMATA ESISTENTE PER MODULI E CONTESTUALE TRANTATURA DELLA BERLINESI DEI MICROPALI
 B) DEMOLIZIONE PARZIALE DELLA BERLINESI DI CORRISPONDENZA DELLA GALLERIA
 C) ESECUZIONE PER FASI DELLO SCAVO AL DI SOTTO DEL SOLETTONE DI COPERTURA E CONTESTUALE TRANTATURA DELLA PARATA DI PALI
 D) ESECUZIONE DEL CONSOLIDAMENTI DELLA SEZIONE DI ATTACCO DELLA GALLERIA NATURALE
 E) ESECUZIONE DEL MURO TAMPONE IN CA

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

Progetto cofinanziato dalla Unione Europea CLUP: JH4F0400020001

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE FERROVIARIO MONACO - VERONA

ACCESSO SUD ALLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FORTEZZA - VERONA

LOTTO 1: FORTEZZA - PONTE GARDENA

IMBOCCO FINESTRA FUNES

Schema delle fasi esecutive
 Tav. 2/3

SCALA: 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato / Data
A	Emissione per ottenimento prescrizioni	S. Vignone	S. Vignone	01/2017	C. Mazzocchi	01/2017	A. Scoffi / Feb. 2018
B	Emissione per ottenimento prescrizioni	S. Vignone	S. Vignone	Feb. 2018	C. Mazzocchi	Feb. 2018	S. Vignone / Feb. 2018

File: IBL1_1.0.07_P9_GA_1800_002_B.DWG n. Ediz.:

FATTORE DI PROTEGGIO LAVORI: 1 unità; Layout: 1; m.p. 30.03.2018