

ID	TASK	Start	Finish	Remarks	Q4 2017			Q1 2018			Q2 2018			Q3 2018			Q4 2018			Q1 2019			Q2 2019			Q3 2019		
					Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
1	INGEGNERIA DI DETTAGLIO	08/12/17	04/05/18																									
2	AUTORIZZAZIONI	26/03/18	10/05/18																									
3	APPROVIGGIONAMENTO MAT. E APPALTI	01/12/17	14/09/18																									
4	COSTRUZIONE	27/12/17	14/08/18																									
5	CIVIL MTBE (IMPERMEABILIZZAZIONE)	27/12/17	10/08/18																									
7	SITE PREPARATION MTBE	27/12/17	16/03/18																									
8	TK-331	26/03/18	16/07/18																									
9	TK-322	19/04/18	23/07/18																									
10	TK-323	07/05/18	03/08/18																									
11	FOGNATURE ESTERNO BACINI / COLLETTAMENTO	04/06/18	10/08/18																									
12	CIVIL BHC (IMPERMEABILIZZAZIONE)	16/05/18	14/08/18	(2)																								
13	TK-225	16/05/18	10/08/18																									
14	TK-224	26/06/18	24/09/18	(1)																								
15	FOGNATURE ESTERNO BACINI / COLLETTAMENTO	23/07/18	14/08/18																									

NOTE :

(1): INIZIO ATTIVITA' LEGATE A BONIFICA TERRENO - IN ATTESA ESITI CONFERENZA SERVIZI DEL 24/05/18.

(2): LAVORI CIVILI COMPLETATI (ESCLUSO IL TK-224).

(3): COMPLETAMENTO OPERE CIVILI 2 MESI DOPO ACCERTAMENTO FINE BONIFICA.