

S.S. N 106 "JONICA"

LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI E MIGLIORAMENTO
DEGLI STANDARD DI SICUREZZA NEL TRATTO DELLA SS 106 DAL KM 489+500 AL KM 491+000

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - Area Compartimentale Puglia

PROGETTISTI

Dott. Ing. Biagio MINUTILLO
Dott. Vincenzo CASTELLANO

Ordine Ing. di Bari n° 6540




IL GEOLOGO

Dott. Geol. Pasquale SCORCIA

Ordine Geol. della Regione Puglia n° 260

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.

Dott. Geol. Pasquale SCORCIA

Ordine Geol. della Regione Puglia n° 260

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Biagio MINUTILLO




VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Carlo PULLANO



Il Responsabile del Procedimento
e il Responsabile
Area Compartimentale
Ing. Carlo PULLANO



DATA

COD. SIL

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROTOCOLLO

CUP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE

SERVIZI TECNICI: STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO

Geom Vito CALAMITA, via Cesare Cantù 161,
70027 Palo del Colle (BA)



TAVOLA

0 2.s

DIAGRAMMA DI GANTT

NOME FILE:02.S DIAGRAMMA DI GANT

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO RESP. TECNICO	CONTROLLATO RESP. D'ITINERARIO	APPROVATO RESP. DI SETTORE
D					
C	Aggiornamento	GENNAIO 2018			
B	Aggiornamento	MARZO 2017			
A	Aggiornamento	OTT 2016			

ALLEGATO "A"

Comune di TARANTO
Provincia di TA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: S.S. N. 106 "JONICA" - LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA NEL TRATTO DELLA S.S. 106 DAL KM 489+500 AL KM 491+000

COMMITTENTE: ANAS - Compartimento della viabilità per la Puglia.

CANTIERE: TRATTO DELLA S.S. 106 DAL KM 489+500 AL KM 491+000, TARANTO (TA)

TARANTO, 24/10/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere - dipendente ANAS Minutillo Biagio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Responsabile del Procedimento - dipendente ANAS Pullano Carlo)

Ingegnere - dipendente ANAS Minutillo Biagio

Viale Luigi Einaudi, 15
70125 Bari (\$EMPTY_CSP_08\$)
Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: Bari
E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	5	8
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	5
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	270	388
Smobilizzo del cantiere	1	E	6	8
SCAVI E RINTERRI				
Scavo di sbancamento	1	E	7	9
	1	E	6	8
	1	E	7	9
Scavo a sezione obbligata	1	E	9	13
	1	E	35	51
Scavo eseguito a mano	1	E	11	15
Rinterro di scavo	1	E	23	32
STRADE				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	2	2
	1	E	2	2
	1	E	2	2
Formazione di rilevato stradale	1	E	5	7
	1	E	4	6
	1	E	5	7
Formazione di fondazione stradale	1	E	5	7
	1	E	6	8
	1	E	6	8
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	E	4	4
	1	E	5	7
	1	E	4	6
Realizzazione di marciapiedi	1	E	10	15
	1	E	9	13
	1	E	10	12
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	19	28
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	38	52
Realizzazione della carpenteria per opere in c.a.	1	E	40	56
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere in c.a.	1	E	36	50
Getto in calcestruzzo per opere in c.a	1	E	12	16
Montaggio di guard-rails	1	E	27	38

Tabella Analitica Gantt

Posa di pali per pubblica illuminazione	1	E	18	26
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	E	17	26
Posa di segnali stradali	1	E	5	8
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	17	23
SERVIZI E IMPIANTI A RETE				
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	E	11	15
Posa di conduttura telefonica	1	E	17	24
Posa di speco fognario prefabbricato	1	E	9	12
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	E	17	26
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	E	17	23
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	25	39
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	29	43
SISTEMAZIONE A VERDE				
Messa a dimora di piante	1	E	14	19
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	5	5

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

