



ArcelorMittal

26 / 03 / 2019

Dir. 171 / 2019

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le
Osservatorio permanente per il monitoraggio
dell'attuazione del Piano ambientale ILVA
c/o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale – IPPC
c.a. Dott. Antonio Fardelli
Avv. David Roettgen
cippc@pec.minambiente.it

Spett.le
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A.) in A.S.) - prot .4904 del 26/02/2019 e verbale riunione Osservatorio del 20 novembre 2018- Trasmissione documentazione

In relazione a quanto richiesto con la nota in oggetto e con il verbale della riunione dell'Osservatorio del 20 novembre 2018, si trasmette la seguente documentazione:

ArcelorMittal Italia S.p.A.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1
F +39 02 80650309
arcelormittalitalia@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

Allegato 1: tabella di riepilogo sullo stato di avanzamento dei cantieri che devono essere aperti e/o conclusi entro il 31.12.2019 come da DPCM 29.09.2017;

Allegato 2: tabella di riepilogo sullo stato di avanzamento dei cantieri che devono essere aperti e/o conclusi entro il 31.12.2019 come Addendum ambientale;

Allegato 3: aggiornamento scheda B dell'AIA sui depositi temporanei.

Distinti saluti

ArcelorMittal Italia S.p.A.

Il Direttore Ambiente

Ing. Alessandro Labile



ArcelorMittal Italia S.p.A.

Sede legale

Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1

F +39 02 80650309

arcelormittalitalia@legalmail.it

www.arcelormittal.com

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

Allegato adempimenti "ADDENDUM" in scadenza al 31 dicembre 2019

Tabella riassuntiva prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547

n. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento (Data_complet. da DPCM_29/9/17)	Descrizione intervento	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Soggetto attuatore	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione Gestore	Prot. nota Gestore	Report ISPRA
1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco Minerale e Fossile)	Pr. 1 - Completa copertura Parco Minerale (avvio cantiere 30/09/2018) scadenza 31/10/2021	E' autorizzata la realizzazione dell'intervento della copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del 11/03/2015).	In data 01/02/2018 è stato avviato il cantiere in area Parco Minerale.	31/10/2021	Gestore		Annullati gli incancri per la Direzione Lavori (Ord. n. 1890/18), per il Collaudo Statico (Ord. 1899/18), per Responsabile Lavori (Ord. 1668/18) per il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione (Ord. 1668/18). Completata la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi. Gli esiti di tale valutazione sono stati inseriti nel PSC. In corso da parte del Direttore Lavori la verifica del progetto esecutivo per deposito Genio Civile. Il Gestore ha inviato al MATTM nota sulla gestione delle eventuali acque di falda emunte nel corso delle attività di cantiere. Con nota Prot.4648 del 26.02.2018 il MATTM ha preso atto delle comunicazioni. Vedasi presentazione Cimolai. In alternativa alla gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuto è stato redatto un piano per la gestione ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 . Con nota prot 9249 del 19/04/2018, il MATTM ha riconosciuto la validità dell' impostazione della gestione del materiale di scavo. In data 20/03/2018 è stato depositato all'Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di Taranto il progetto relativo alla copertura dei parchi minerale e fossile. E' stato trasmesso il cronoprogramma dell'intervento di copertura del parco minerale e quello di copertura del parco fossile. Con nota Dir 464/2018 del 308/2018 ILVA ha trasmesso revisione del piano di utilizzo del sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.24 del d.p.r. 120/2017. Tale revisione consegue all'ampliamento del cantiere al Parco Fossile. Per il Parco Minerale sono state completate le opere civili di fondazione e la realizzazione della trave di collegamento tra i plinti per lo scorrimento degli archi di copertura. Sono stati assiemati e montati i primi due moduli della copertura (sei archi). Sono in corso il montaggio del terzo modulo e il montaggio delle lamiere sui moduli. Per il Parco Fossile sono in corso le operazioni di trivellazione ed esecuzione dei pali di fondazione e le fondazioni dei muri di contenimento dei cumuli.	Dir. 46 del 26/01/2018 DIR 176 del 23/03/2018 DIR 213 del 19/04/2018 DIR 339 del 7/06/2018	
	punto 3.9 lett. a) addendum	Completamento del 50 % della parte superiore della struttura che consentirà la copertura di tutto il materiale presente nel parco minerale		30/04/2019					
	punto 3.4 lett. a) addendum	completamento della copertura di tutto il materiale presente nel parco minerale		31/12/2019					
	Pr. 1 - Completa copertura Parco Fossile (avvio cantiere 30/09/2018) scadenza:31/10/2021		27/09/2018	31/10/2021					
	punto 3.9 lett. b) addendum	completamento del 50 % della parte superiore della struttura che consentirà la copertura di tutto il materiale presente nel parco fossile		31/12/2019					
Prescrizione n.4 - UA7 del DPCM 14/03/2014 (Parco Loppa)	punto 3.4 lett. d) addendum	completamento della pavimentazione del parco loppa	in corso	30/09/2019			Con nota DIR 527/2018 del 14/09/2018, ILVA ha richiesto l'attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 1, comma 9 del decreto legge 61/2013, trasmettendo la modifica del progetto di confinamento del Parco Loppa. Con nota prot. DVA 3153 del 8/02/2019, il MATTM ha trasmesso il verbale della riunione conclusiva della conferenza dei servizi (proc. ID n. 90/9693), che ha accolto con prescrizioni, le richieste di modifica del Gestore. Con nota prot 7041 del 19/03/2019, il MATTM ha trasmesso il D.M. 63 del 13/03/2019 di adozione delle determinazioni motivate di conclusione della CdS. In considerazione del nuovo progetto è stata presentata in data 05/10/2018 una SCIA in Variante, prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0040277 del permesso di Costruire per la copertura del Parco Loppa rilasciato in data 24/11/2014 con prot.173711 dal SUAP di Taranto. Sono in corso le attività per la pavimentazione del Parco.	DIR 527/2018 del 14/09/2018	MATTM prot 7041 del 19/03/2019

Tabella riassuntiva prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012- 547

n. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento (Data_complet. da DPCM_29/9/17)	Descrizione intervento	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Soggetto attuatore	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione Gestore	Prot. nota Gestore	Report ISPRA
Prescrizioni n. 16.e - 37-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batterie n.3-4 e 5-6	Prescrizioni n. 16.e -37-42-49 - Batterie 3-4 e 5-6 (Presentazione Piano: 31/10/2019)	Il Gestore dovrà dismettere le Batterie n. 3- 4 oppure 5-6. Pertanto, AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio contenente la descrizione anche delle attività relative allo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti.		Presentazione Piano 31/10/2019	Gestore				
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014	Pr. 16h/70c1 - area GRF: Instal. barriere frangivento (avvio cantiere: 31/03/2019, scadenza: 31/10/2022)	Realizzazione dell'intervento per l'installazione delle barriere frangivento sui quattro lati, come da progetto riportato nell'Allegato 5 alla domanda di AIA.	Avvio attività di cantiere 31/03/2019	31/10/2022			E' stata emessa RDA n. 5172 del 21/02/2019, poi diventata ordine n. 4940 del 12/03/2019, per la realizzazione della barriera frangivento. E' stato assegnato l'ordine 4961 del 12/03/2019 per la direzione lavori, l'ordine 4955 del 12/03/2019 per il collaudo statico e l'ordine 5002 del 13/03/2019 per RL, CSP e CSE. E' in fase di presentazione la documentazione per la SCIA e il deposito al Genio Civile.		
Prescrizione n. 18 AFO 3	Pr.18 - Demolizione AFO/3 (presentazione piano di dismissione : 31/10/2019, scadenza 30/04/2022)	AM InvestCo Italy S.r.l dovrà presentare all'Autorità di controllo, il Piano di Dismissione di dettaglio, tenendo conto delle determinazioni di cui al provvedimento prot. DVA/2013/7520 del 27 marzo 2013 e contenente le misure di salvaguardia ambientale, ivi inclusa la rimozione e lo smaltimento dell'eventuale amianto presente.	31/10/2019	30/04/2022 (il piano di dismissione è stato trasmesso)	Gestore		E' stato assegnato ordine n.1030/19 per l'effettuazione dell'intervento. E' stato assegnato l'ordine per il coordinatore di sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e per la direzione lavori (ord.3893/2017). E' stata presentata la documentazione necessaria a poter richiedere il titolo abilitativo edilizio per l'intervento. Con nota DIR 131 del 8/03/2019 è stata trasmessa la relazione tecnica del Piano di dismissione dell'AFO 3.	DIR 131 del 8/03/2019	

Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni modificate e/o introdotte dal DPCM 29/09/2017

n. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento (Data_complet. da DPCM_29/9/17)	Descrizione intervento	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Soggetto attuatore	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione Gestore	Prot. nota Gestore	Report ISPRA
Art.6 comma 2 DPCM 29/02/2017	Pr. art.6, comma 2 - «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» (scadenza 31/10/2019)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui alla della «Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S.» di cui art.2 comma 3 del DPCM 14/03/2016, riportata nell'Allegato 23 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.		31/10/2019	Gestore				
Art. 6 comma 6 DPCM 29/09/2017	Pr. art.6, comma 6 - «Piano di efficientamento energetico» (scadenza 31/10/2019)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al «Piano di efficientamento energetico» riportato nell'Allegato 6 alla domanda di AIA presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.		31/10/2019	Gestore				
Art. 13 comma 2 DPCM 29/09/2017	Pr. art.13, comma 2 - «Programma organico di rimozione amianto» (scadenza: 30/04/2019)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà presentare all'ISPRA un programma organico di rimozione dell'amianto, che tenga conto della mappatura redatta dai commissari straordinari nonché degli impianti già dismessi e di quelli da dismettere		30/04/2019	Gestore				
UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo	Pr. UA9- Raccolta e tratt. acque aree a caldo (scadenza_23/08/2023)	AM InvestCo Italy S.r.l., dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di "Realizzazione opere Edili e Impianti".		30/04/2019	Gestore		i cronoprogrammi terranno conto dell'accorpamento di alcune aree.		

UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA	Pr. UA10 - trasmissione cronoprogramma di dettaglio suddiviso per aree (scadenza: 31/01/2019)	AM InvestCo Italy S.r.l. deve trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata		31/01/2019	Gestore		trasmesso cronoprogramma con DIR 67/2019 del 31/01/2019	DIR 67/2019 del 31/01/2019	
UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali	Pr. UA11 - trasmissione crono di dettaglio suddiviso per impianti (scadenza: 31/01/2019)	AM InvestCo Italy S.r.l. dovrà trasmettere, all'Autorità competente e all'Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti.		31/01/2019	Gestore		trasmessi cronoprogrammi degli impianti di trattamento acque di cokeria e di altoforno con DIR 67/2019 del 31/01/2019	DIR 67/2019 del 31/01/2019	
	UA11 - Punto di emissione 27A1, area Zincatura: presentare studio di fattibilità (scadenza 30/06/2019)	Il Gestore, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27A1 (Zincatura a caldo ed elettrozincatura), dovrà presentare all'Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell'allegato 11 della domanda di AIA.		30/06/2019	Gestore				

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.a. AIA 2011 e I.c. – Ulteriori Azioni di conformità normativa (Art. 9 del DPCM 29/09/2017)

n. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento (Data complet. da DPCM_29/9/17)	Descrizione intervento	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Soggetto attuatore	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione Gestore	Prot. nota Gestore	Report ISPRA
Prescrizione UA3 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UA3 - Dragaggi canali di scarico 1 e 2 (scadenza: già fissata nel 31/12/2018 è stata modificata dal DM n.286 del 19/10/2018)	Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di scarico.	marzo 2018	31/05/2019	Gestore				
	art 4 comma 1 DM n. 286/2018: completamento dragaggio del Ramo 1 del canale 1 e intercettazione del Ramo 2 (scadenza 31/12/2018)			31/12/2018		Con nota DIR 96/2018 del 21/12/2018, il Gestore ha comunicato che erano terminate le attività di dragaggio del Ramo 1 del canale 1 e che entro il 31/12/2018 sarebbe stato intercettato il Ramo 2.	DIR 96/2018 del 21/12/2018		
	art 4 comma 1 DM n. 286/2018: completamento intervento (scadenza : 31/05/2019)			31/05/2019		Sono in corso le attività sul Ramo 2 del canale 1. Con nota prot. 4808 del 19/03/2019 l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto ha autorizzato l'installazione e il mantenimento provvisorio di una condotta di collegamento finalizzata al convogliamento dei fanghi di dragaggio prelevati dal Canale 2 fino all'impianto installato nell'area del Canale 1.	DIR 152/2019 del 18/03/2019		

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte II – Ulteriori prescrizioni relative alle modalità di gestione dei rifiuti

n. prescriz. AIA	Prescrizione/Intervento (Data completamento da DPCM_29/9/2017)	Descrizione intervento	Inizio lavori	Data presunta conclusione lavori	Soggetto attuatore	Altri soggetti coinvolti	Stato di attuazione Gestore	Prot. nota Gestore	Report ISPRA
Prescrizione UP6 del DPCM 14/03/2014 e del Piano rifiuti	Pr. UP6 - Prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in area cava "Mater Gratiae" (scadenza già fissata nel 31/12/2018 è stata modificata dal DM n.362 del 28/12/2018)	L'intervento di chiusura della discarica dovrà essere avviato entro 6 mesi dal completamento delle volumetrie utili	in corso	31/05/2019	Gestore				
	art 2 DM n. 362/2018: conseguimento effetti ambientali prescrizione (scadenza 31/12/2018)			31/12/2018		Con nota DIR 105/2018 del 28/12/2018, il Gestore ha comunicato che le attività utili al conseguimento degli effetti ambientali dell'intervento, stesura strato impermeabilizzazione di argilla e geotessile, sono terminate	DIR 105/2018 del 28/12/2018		

art 2 DM n. 362/2018: completamento intervento (scadenza : 31/05/2019)	31/05/2019				
--	------------	--	--	--	--

B.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti

REV.25/03/2019							
N° area	Nome identificativo area	Georeferenzazione (Coordinate: UTM)	Capacità di stoccaggio (kg)	Superficie (m ²)	Tipologia rifiuti stoccati (CER)	Caratteristiche	Modalità di avvio a smaltimento/recupero
1	4	33 T 0686900 UTM 4485485	400000	340	15.02.03 15.02.02 15.01.12 12.01.12	Pavimentazione impermeabile, in edificio, canaline per la raccolta degli eventuali sversamenti	Temporale
2	8	33 T 0686812 UTM 4485977	96000	1256	10.02.99 10.02.08 15.01.02 15.02.03 10.02.07	Pavimentazione impermeabile, presenza di un'area con copertura fissa, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
3	9	33 T 0687008 UTM 4485768	96000	170	15.01.02 16.11.04	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
4	10	33 T 0686806 UTM 4486476	80000	200	15.01.02 16.11.04	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
5	15	33 T 0688005 UTM 4486236	80000	232	17.02.03 17.09.04 15.01.10 15.02.03 17.05.04	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
6	28	33 T 0687423 UTM 4485400	160000	122	15.01.10 17.04.02 15.01.04 17.04.05 17.04.07 17.02.03	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
7	29	33 T 0687584 UTM 4484883	64000	263	15.01.02 10.13.06 15.01.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
8	42	33 T 0685540 UTM 4488904	96000	5218	15.01.01 15.01.02	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
9	43	33 T 0686359 UTM 4485918	100	2,16	18.01.03	Container	Temporale
10	46	33 T 0686506 UTM 4486167	256000	500	17.02.03 17.02.02	Pavimentazione impermeabile, presenza di un'area con copertura fissa, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
11	47	33 T 0686715 UTM 4487557	192000	450	15.02.03 15.01.02 15.01.03 15.02.02 17.04.05 16.01.07 17.06.03 12.01.17 17.09.04 17.02.02 17.06.04 10.02.99	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
12	48	33 T 0686627 UTM 4486241	33600	18	06.01.06 06.02.05 15.01.10 18.01.03 07.07.04 07.07.03 15.05.06	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, recinzione, presenti canaline di raccolta per eventuali sversamenti e bacini di contenimento	Temporale
13	49	33 T 0687495 UTM 4486036	96000	700	17.04.05 17.04.11 16.02.14 15.01.02 17.04.02 15.02.03 17.02.02 17.03.02	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
14	50	33 T 0687289 UTM 4484877	1168000	877	20.01.21 06.02.11 08.03.18 15.02.03 16.02.13 16.01.07 15.01.10 16.06.05	Pavimentazione impermeabile, locali in calcestruzzo, presente copertura fissa, presenti canalette per la raccolta degli eventuali sversamenti in edificio A, pozzetto raccolta reflui in edificio B	Temporale
15	51	33 T 0687191 UTM 4486680	7000000	1269	17.05.04 17.09.04 17.03.02	Pavimentazione impermeabile, sotto tettoia, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
16	11A (RA)	33 T 0687515 UTM 4486804	1006400	144	17.02.03 15.01.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
17	12A (RZ)	33 T 0685952 UTM 4487786	900000	404	10.02.15	Vasca, copertura mobile	Temporale
18	13A (CA)	33 T 0688115 UTM 4485854	32000	43	10.02.99	Pavimentazione impermeabile, tettoia, box in calcestruzzo, canale per raccolta di eventuali reflui	Temporale
19	13B (CB)	33 T 0687876 UTM 4485670	32000	28	10.02.99	Pavimentazione impermeabile, tettoia, box in calcestruzzo, canale per raccolta di eventuali reflui	Temporale
20	13C (CC)	33 T 0687631 UTM 4485456	32000	27	10.02.99	Pavimentazione impermeabile, tettoia, box in calcestruzzo, canale per raccolta di eventuali reflui	Temporale

21	14B (MA)	33 T 0687332 UTM 4485445	128000	160	12.01.17 17.04.05 17.06.03 15.01.10 16.11.04 15.01.02 17.04.06 15.02.03 17.06.04	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, box in calcestruzzo, presenti canalette di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
22	14C (CD)	33 T 0688213 UTM 4486023	400000	246	10.02.11	Vasca, copertura fissa	Temporale
23	14D (14)	33 T 0687420 UTM 4485402	80000	360	17.02.04 17.04.09 17.04.07 17.02.03 17.02.01 17.04.02 17.09.04 17.04.05 07.07.08 17.06.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
24	16A (PP)	33 T 0687890 UTM 4486455	200000	440	10.02.07 16.10.02	Pavimentazione impermeabile, locali in capannone, presente copertura fissa, bacino di contenimento a protezione del serbatoio reflui, presenti canaline per la raccolta degli eventuali sversamenti	Temporale
25	16C (PE)	33 T 0684978 UTM 4485967	1800000	3048	16.10.02 17.06.03 15.01.10	Pavimentazione impermeabile, locali in capannone, presente copertura fissa, bacino di contenimento a protezione del serbatoio reflui, presenti canaline per la raccolta degli eventuali sversamenti	Temporale
26	16D (MB)	33 T 0688245 UTM 4486616	232000	494	17.02.03 17.04.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
27	19A (ME)	33 T 0686372 UTM 4487095	256000	250	15.01.02 12.01.21 15.02.03 10.02.99 12.01.17 15.01.10	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
28	20A (MF)	33 T 0684637 UTM 4486722	160000	600	15.01.10 15.01.03 15.01.02 08.01.11 15.02.03 17.04.05 12.01.17	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
29	21A (MH)	33 T 0687076 UTM 4487071	192000	996	15.01.03 15.01.01 12.01.17 15.02.03 17.04.05 12.01.12 15.01.10 17.04.11 15.02.02 17.02.04	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
30	23C (MI)	33 T 0686033 UTM 4486932	192000	618	17.04.11 15.01.03 17.04.05 15.01.04 19.08.14 15.01.06 15.01.02 12.01.18	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
31	23E (MM)	33 T 0686722 UTM 4486560	48000	480	17.06.03 15.01.01 15.01.03 15.02.03 12.01.02 17.02.04 17.02.03 10.02.99 12.01.14	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
32	23F (MS)	33 T 0686414 UTM 4487724	160000	726	15.01.04	Pavimentazione impermeabile, presenza di un'area con copertura fissa, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
33	23G (MT)	33 T 0685923 UTM 4486940	64000	32,8	16.10.02	Pavimentazione impermeabile, cordolato con presenza di bacino di contenimento, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
34	24A (ML)	33 T 0684711 UTM 4486081	192000	794	12.01.03 15.01.02 12.01.17 12.01.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
35	24E (C1 - C2)	33 T 0684992 UTM 4486516	235000	376	13.05.07 13.02.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato con presenza di bacino di contenimento, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
36	31D (C3-C4)	33 T 0687967 UTM 4486867	83000	152,6	13.05.07 13.02.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato con presenza di bacino di contenimento, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
37	33 A (C5 - C6)	33 T 0687767 UTM 4487359	60000	376	13.05.07 13.02.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato con presenza di bacino di contenimento, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
38	25A (MN)	33 T 0684503 UTM 4485467	288000	950	15.01.04	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
39	26A (MU)	33 T 0687841 UTM 4487453	352000	1950	12.01.17 10.02.99 08.01.11 15.01.02 12.01.05 17.06.04 16.10.02 08.01.19 15.02.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti in bacino	Temporale

40	27	33 T 0687532 UTM 4483358	400000	1700	17.04.05 16.02.14 15.01.03 15.01.01 10.02.99 15.02.03 15.01.04 15.01.02	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
41	30A (MJ)	33 T 0685323 UTM 4485926	128000	250	15.01.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
42	31C (RF)	33 T 0687934 UTM 4486897	128000	500	15.01.01	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
43	32B (RI)	33 T 0687767 UTM 4487359	128000	794	15.02.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
44	34A (RN)	33 T 0686227 UTM 4488773	96000	374	15.01.02	Pavimentazione impermeabile, cordolato, presente copertura fissa, presente pozzetto raccolta per eventuali reflui	Temporale
45	35B (RR)	33 T 0686906 UTM 4488069	64000	253	10.13.06 10.13.13	Pavimentazione impermeabile, cordolato, presente copertura fissa, presente pozzetto raccolta per eventuali reflui	Temporale
46	36A (RS)	33 T 0686018 UTM 4487837	128000	262,4	15.01.03 17.02.03 17.04.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pendenza su pavimentazione impermeabile verso impianto trattamento acque	Temporale
47	36C (E3)	33 T 0685589 UTM 4487529	109760	469	13.05.07	Pavimentazione impermeabile, coperture amovibili, cordolato, presenti bacino di contenimento e pozzetto per la raccolta di eventuali sversamenti	Temporale
48	36E (RJ)	33 T 0686131 UTM 4487770	1500000	378	17.05.04 17.05.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
49	37B (RP)	33 T 0685828 UTM 4487365	684800	3424	17.04.01 17.04.11 17.04.03 17.04.02 17.04.07 16.02.14 17.04.05 12.01.99	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
50	37C (RU)	33 T 0685321 UTM 4486982	176000	503	15.01.10 16.06.01 10.02.99 15.01.03 15.01.02 15.01.01 15.02.03	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
51	38A (TM)	33 T 0686332 UTM 4487435	320000	783	17.04.05 17.02.03 15.01.01 10.02.99 17.04.02 17.04.07 15.01.02 15.01.03 17.02.02 17.04.11 15.02.02 16.01.07 16.07.08	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
52	38B (TN - T2)	33 T 0686203 UTM 4487685	192000	128	13.05.07 13.02.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato con presenza di bacino di contenimento, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
53	38C (DP)	33 T 0686254 UTM 4487445	192000	304	16.01.03	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, cordolato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
54	39A (RY)	33 T 0686721 UTM 4487159	160000	707	15.01.02 17.02.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
55	39B (RW)	33 T 0687000 UTM 4486975	96000	550	08.01.11 08.01.12 12.01.12 15.01.10 10.02.08 17.04.05 15.01.02 12.01.17 15.01.06 10.02.99 17.02.03 15.01.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
56	40A (TA)	33 T 0686666 UTM 4487102	96000	250	15.01.02 12.01.01 17.02.04 17.04.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
57	40B (TB)	33 T 0686711 UTM 4486016	224000	1165	15.01.03 17.04.05 12.01.01 12.01.02 15.01.10 12.01.13 15.01.01 10.02.99	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
58	41 (DT) "NUOVO" (ex 42A)	33 T 0686983 UTM 4485309	1560000	440	17.02.01 15.01.03 20.01.38 17.02.04 15.01.03	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, box in calcestruzzo, presenti canale di raccolta collegate a pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
59	44C (UC)	33 T 0683028 UTM 4485333	224000	532	10.02.99 17.02.03 15.01.04 15.01.02 17.04.05 17.04.11	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale

60	4A	33 T 0687325 UTM 4485928	500000	1820	15.01.03 17.04.05 17.02.03 15.01.02 15.02.03 15.01.01 16.11.06 17.06.04 10.02.08 10.02.99 17.06.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
61	5A	33 T 0687453 UTM 4487365	250000	690	15.01.02 17.04.05 17.02.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
62	5C	33 T 0687085 UTM 4487888	160000	1300	17.06.04 17.06.03 15.02.03 17.01.03 12.01.17 10.02.08 10.02.99 10.02.08 15.02.03 10.02.99	Pavimentazione impermeabile, locali in capannone, presente copertura fissa, presente canalina per la raccolta degli eventuali sversamenti	Temporale
63	5D	33 T 0687176 UTM 4486422	560000	384	16.11.04	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, box in calcestruzzo, presenti canalette di raccolta collegate a pozzetto per raccolta eventuali reflui	Temporale
64	5E	33 T 0687338 UTM 4487415	1000000	1860	17.09.03 17.06.03 15.01.10 10.02.07 17.06.04 10.02.08 10.02.99 17.02.03 17.04.11 15.01.03	Pavimentazione impermeabile, locali in capannone, presente copertura fissa, presente canaletta per la raccolta degli eventuali sversamenti	Temporale
65	5F	33 T 0687336 UTM 4487370	70000	360	12.01.12 15.01.10 13.05.07 16.10.02 13.02.05 15.01.04	Pavimentazione impermeabile, locali in capannone, presente copertura fissa, presenti canalette per la raccolta degli eventuali sversamenti	Temporale
66	6A	33 T 0686980 UTM 4487540	164000	106	10.02.15	Pavimentazione impermeabile, presente copertura fissa, presente canaletta di raccolta per eventuali sversamenti collegata ad impianto di trattamento acque	Temporale
67	6B	33 T 0686800 UTM 4487971	128000	1258	17.04.05 15.02.03 15.01.01 15.01.03	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato ad impianto di trattamento acque	Temporale
68	FP	33 T 0686851 UTM 4485279	8500000	3000	10.02.10	Pavimentazione impermeabile, locale in capannone, presente copertura fissa, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
69	DS	33 T 0686950 UTM 4485133	10000000	2700	17.04.05 17.09.04 17.05.04	Pavimentazione impermeabile, locale in capannone, presente copertura fissa, presenti pozzetti di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
70	RO	33 T 0687430 UTM 4487244	5000000	1800	17.04.05	Pavimentazione impermeabile, sotto tettoia, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
71	RO "NUOVO" *	33 T 0687430 UTM 4487244	5000000	2200	17.04.05	Pavimentazione impermeabile, sotto tettoia, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
72	53	33 T 0687190 UTM 4486070	52000	77	15.01.03 15.01.02 16.11.04 17.02.03	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, box in calcestruzzo, presenti canalette di raccolta collegate a pozzetto per raccolta eventuali reflui	Temporale
73	54	33 T 0687045 UTM 4487900	40000	150	15.01.03 15.01.02 17.02.03	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, box in calcestruzzo, presenti canalette di raccolta collegate a pozzetto per raccolta eventuali reflui	Temporale
74	55	33 T 0687249 UTM 4487584	150000	100	15.01.03	Pavimentazione impermeabile, sotto tettoia, box in calcestruzzo, presenti canalette di raccolta collegate a pozzetto per raccolta eventuali reflui	Temporale
75	AM	33 T 0686758 UTM 4488149	10000	22	17.06.01 16.01.11 17.06.01 15.02.02	Container	Temporale
76	AT	33 T 0686567 UTM 4486373	16000	45	16.10.02	Pavimentazione impermeabile, locale in calcestruzzo, presente copertura fissa, presenti bacini di contenimento reflui	Temporale
77	26C (MX) - (ex sidercomit)	33 T 0686546 UTM 4485233	192000	420	12.01.17 15.01.10 15.02.02	Pavimentazione impermeabile, copertura fissa, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti	Temporale
78	DA	33 T 0686288 UTM 4488586	700000	4080	17.05.04 17.05.03 19.08.14 10.02.99	Pavimentazione impermeabile, cordolato, recintato, presente pozzetto di raccolta per eventuali sversamenti collegato a vasca	Temporale
79	DN	33 T 0688236 UTM 4486303	12000000	7560	17.04.05	Pavimentazione impermeabile, cordolato	Temporale
80	TAG *	33 T 0687226 UTM 4486272		377,61		Pavimentazione impermeabile, box in calcestruzzo, presenti canalette di raccolta collegate a pozzetto per raccolta eventuali reflui	Temporale
81	MOTOSPAZZATRICE (esterno ex FOP) *	33 T 0687531 UTM 4487046		87		Vasca, presente tettoia, presente punto raccolta reflui in caso di stramazzo	Temporale
82	MOTOSPAZZATRICE (ZONA PAR) *	33 T 0687369 UTM 4484935		87		Vasca, presente tettoia, presente punto raccolta reflui in caso di stramazzo	Temporale

* DEPOSITI TEMPORANEI ESISTENTI NON ESERCITI

"N" area" RAPPRESENTA UN PROGRESSIVO, "Nome identificativo area" RAPPRESENTA LA SIGLA IDENTIFICATIVA DELL'AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI