



Città
metropolitana
di Milano

Westfield

WESTFIELD MILAN S.p.a.
C.so Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano

ACCORDO DI PROGRAMMA
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 22.05.2009 N.5095)
PRIMO ATTO INTEGRATIVO
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103
"ANTICA DI CASSANO"
1° LOTTO - 2° STRALCIO
TRATTA B

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO elaborato : PARTE GENERALE Nota al Cronoprogramma				Cod. Elaborato: A.03.02
CODICE WM : WM-ERR-TB-00-RP-C-96004				Scala: -
	Redatto FEDRIGO	Controllato VISCHIONI	Approvato RINALDI	Data: Maggio 2015

Revisioni	Redatto	Controllato	Approvato	DATA:
A	FEDRIGO	VISCHIONI	RINALDI	GEN. 2019
B	FEDRIGO	VISCHIONI	RINALDI	MAG. 2019
C				
D				

Progettazione :



Il Direttore Tecnico
Dott. Ing. Alberto RINALDI

Visto

WESTFIELD MILAN S.p.a.
C.so Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano

Visto

.....

Nota al Cronoprogramma

Il Cronoprogramma del presente Progetto Esecutivo è stato predisposto in conformità alle indicazioni dell'art. 40 del DPR 207/2010.

Il cronoprogramma deve essere letto congiuntamente agli elaborati che illustrano le fasi costruttive dell'Opera I.01.02, I01.03 e I01.04.

Le tempistiche di deviazione dei sottoservizi sono mutuata dalle indicazioni espresse dai gestori dei servizi in sede di richiesta di preventivo e devono essere considerate indicative.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la necessità di porre in atto ciascuna deviazione, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla data di inizio dell'intervento del gestore.

I tempi di esecuzione delle deviazioni fognarie CAP holding, da realizzare a cura dell'Appaltatore, sono dettagliati nel relativo cronoprogramma N.01.02 nonché negli elaborati che illustrano le fasi costruttive N.02.07, N.03.08, N.04.07, N.05.27, N.05.28, N.05.29.

L'Appaltatore dovrà prevedere a proprio carico e considerare nella propria offerta i tempi necessari al disbrigo delle pratiche e all'ottenimento dei permessi comunali e/o di polizia locale, nonché connesse alle modifiche alla pubblica viabilità.

Si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

L'importo presunto del valore a base di gara relativo ai lavori da realizzarsi per ciascun anno, calcolato a partire dalla data della consegna, è il seguente:

- Anno I: 52% del valore a base di gara, pari a **€ 47.305.645,85**,
- Anno II: 48% del valore a base di gara, pari a **€ 43.666.750,02**