

<b>INTERCONNESSIONE A4-A35</b> Report di sintesi assistenza archeologiche	<b>4° ed ultimo Report</b>	SITUAZIONE AL: <b>30/06/2017</b>	Ditta Archeologica: <b>COOPERATIVA ARCHEOLOGIA</b> Dott. <b>Alessandra LOGLIO</b> Cell. 339/5347091
			Funzionaria di Brescia: Dott.ssa <b>SOLANO Serena Rosa</b>

pk inizio	pk fine	Comune	WBS	Superficie di scavo archeologico prevista (mq)		tratti a rischio / non a rischio	Stato di avanzamento attività di assistenza e valutazioni Ditta Archeologica e Soprintendenza	Autorizzazione della Soprintendenza a procedere con l'assistenza archeologica (eventuale mail/lettera)	Scavo Archeologico		Indagini archeologiche concluse. Autorizzazione della Soprintendenza a procedere come da progetto (eventuale mail/lettera)
				Scavo di sbancamento meccanico	Scavo stratigrafico archeologico				Data inizio	Data fine	
0+900	2+000	Travagliato	TRAX2			non a rischio	Assistenza alle attività di scotico della pista di cantiere e dell'ingombro stradale, non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. Assistenza alle attività di scavo dei fossi di guardia. L'attività si è conclusa senza l'individuazione di evidenze archeologiche.	SI			
2+000	2+800	Travagliato	TRAX3			non a rischio	Scavo vasca smaltimento acque in corso. L'assistenza archeologica è stata effettuata fino al raggiungimento delle ghiaie sterili ad una profondità di circa -1,30 m dal piano campagna. Non sono state individuate evidenze archeologiche. Assistenza alle attività di scotico dell'ingombro stradale, non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. Assistenza alle attività di scavo dei fossi di guardia. L'attività si è conclusa senza l'individuazione di evidenze archeologiche.	SI			
2+800	3+800	Travagliato / Ospitaletto	RIAX1			non a rischio	Assistenza alle attività di scotico della pista di cantiere e dell'ingombro stradale, non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. Assistenza alle attività di scavo dei fossi di guardia. L'attività si è conclusa senza l'individuazione di evidenze archeologiche.	SI			
3+627	3+707	Travagliato / Ospitaletto	RIAX1			a rischio	Assistenza alle attività di scotico della pista di cantiere e dell'ingombro stradale effettuate con benna liscia come da prescrizioni della soprintendenza. Non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa	SI			
3+492	4+302	Travagliato / Ospitaletto	RIAX1/RIAX2			a rischio	Assistenza alle attività di scotico della pista di cantiere e dell'ingombro stradale effettuate con benna liscia come da prescrizioni della soprintendenza. Non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa	SI			
3+800	4+800	Travagliato / Ospitaletto	RIAX2			non a rischio	Assistenza alle attività di scotico della pista di cantiere, non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. Assistenza alle attività di scavo dei fossi di guardia. L'attività si è conclusa senza l'individuazione di evidenze archeologiche.	SI			
4+800	5+060	Castegnato	RIAX3			non a rischio	Assistenza alle attività di scotico cassonetto, non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. Assistenza alle attività di scavo dei fossi di guardia. L'attività si è conclusa senza l'individuazione di evidenze archeologiche.	SI			

<b>INTERCONNESSIONE A4-A35</b> Report di sintesi assistenza archeologiche	<b>4° ed ultimo Report</b>	SITUAZIONE AL: <b>30/06/2017</b>	Ditta Archeologica: <b>COOPERATIVA ARCHEOLOGIA</b> Dott. <b>Alessandra LOGLIO</b> Cell. 339/5347091
			Funzionaria di Brescia: Dott.ssa <b>SOLANO Serena Rosa</b>

pk inizio	pk fine	Comune	WBS	Superficie di scavo archeologico prevista (mq)		tratti a rischio / non a rischio	Stato di avanzamento attività di assistenza e valutazioni Ditta Archeologica e Soprintendenza	Autorizzazione della Soprintendenza a procedere con l'assistenza archeologica (eventuale mail/lettera)	Scavo Archeologico		Indagini archeologiche concluse. Autorizzazione della Soprintendenza a procedere come da progetto (eventuale mail/lettera)
				Scavo di sbancamento meccanico	Scavo stratigrafico archeologico				Data inizio	Data fine	
4+950	5+800	Castegnato	SVAX2 Ramo Brebemi-BS			non a rischio	Assistenza alle attività di scotico delle aree del casello e delle piste di cantiere. Non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. Assistenza alle attività di scotico cassonetto. Ad oggi non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. <b>Assistenza alle attività di scavo dei fossi di guardia. L'attività si è conclusa senza l'individuazione di evidenze archeologiche.</b>	SI			
4+950	5+800	Castegnato	SVAX1 Ramo Brebemi-A4			non a rischio	Assistenza in corso alle attività di scotico delle aree del casello e delle piste di cantiere. Non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività di scotico conclusa.	SI			
		Castegnato	SVAX1 Ramo Brebemi-A4			a rischio	<b>Assistenza alle attività di scotico della pista di cantiere e dell'ingombro stradale effettuate con benna liscia come da prescrizioni della soprintendenza.</b> Non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa	SI			
		Travagliato	SVAX2 Ramo BS-Brebemi			non a rischio	Assistenza alle attività di scotico dell'ingombro stradale. Ad oggi non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. Assistenza alle attività di scotico cassonetto. Ad oggi non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. <b>Assistenza alle attività di scavo dei fossi di guardia. L'attività si è conclusa senza l'individuazione di evidenze archeologiche.</b>	SI			
		Castegnato	SVAX1 Ramo di svincolo A4-Brebemi			non a rischio	Assistenza alle attività di scotico dell'ingombro stradale. Non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa. <b>Assistenza alle attività di scavo dei fossi di guardia. L'attività si è conclusa senza l'individuazione di evidenze archeologiche.</b>	SI			
		Castegnato	SVAX1 Ramo di svincolo A4-Brebemi			non a rischio	<b>Assistenza alle attività di scotico dell'ingombro stradale effettuate con benna liscia come da prescrizioni della soprintendenza.</b> Non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa	SI			
		Castegnato	CVAX1 A4-Brebemi			non a rischio	<b>Assistenza alle attività di scotico della piazzola tecnica A5. È stata individuata un'emergenza archeologica. Si è proceduto allo scavo di nove sepolture ad incinerazione. Attività conclusa</b>	SI	08/02/17	16/02/17	SI Prot. 0002512 del 17/02/17

<b>INTERCONNESSIONE A4-A35</b> Report di sintesi assistenza archeologiche	<b>4° ed ultimo Report</b>	SITUAZIONE AL: <b>30/06/2017</b>	Ditta Archeologica: <b>COOPERATIVA ARCHEOLOGIA</b> Dott. <b>Alessandra LOGLIO</b> Cell. 339/5347091
			Funzionaria di Brescia: Dott.ssa <b>SOLANO Serena Rosa</b>

pk inizio	pk fine	Comune	WBS	Superficie di scavo archeologico prevista (mq)		tratti a rischio / non a rischio	Stato di avanzamento attività di assistenza e valutazioni Ditta Archeologica e Soprintendenza	Autorizzazione della Soprintendenza a procedere con l'assistenza archeologica (eventuale mail/lettera)	Scavo Archeologico		Indagini archeologiche concluse. Autorizzazione della Soprintendenza a procedere come da progetto (eventuale mail/lettera)
				Scavo di sbancamento meccanico	Scavo stratigrafico archeologico				Data inizio	Data fine	
		Castegnato	CVAX1 Brebemi-A4			non a rischio	Assistenza alle attività di scotico della piazzola tecnica A6. Non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa.	SI			
		Castegnato	Area Tecnica 4			a rischio	<b>Assistenza alle attività di scotico dell' area tecnica 4 effettuata con benna liscia come da prescrizioni della soprintendenza. Ad oggi non sono state individuate evidenze archeologiche. Attività conclusa.</b>	SI			