

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA PROGETTAZIONE	CONSIDERAZIONI/ESITI DI 1° ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA 1°fase	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA 2°fase
1	<p>Si prescrive che, fermo restando il rispetto del cronoprogramma dell'opera, il proponente trasmetta al MATTM l'evidenza della positiva conclusione dell'istruttoria ex art. 165, 167 comma 5 e 183 D.Lgs. 163/06 e s.m.l. ex DM 161/2012, relativa alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di spostamento delle linee aeree Terna a 132 kV T.754 e T.755e a 380 kV T.3654 in località Lovernato/Ospitaletto (Bs). Si precisa che CAL, in data 9 dicembre 2015 ha avviato la relativa procedura approvativa ex art. 167 comma 5 del D.Lgs. 163/06; tale spostamento si configura come intervento di compensazione ambientale e paesaggistica.</p> <p>Con riferimento a detto spostamento, in data 22.10.2015 il Consorzio Cepav Due ha confermato il proprio assenso ai relativi lavori, dichiarando la propria disponibilità a sostenere a proprio carico un costo pari a un terzo della relativa spesa prevista.</p> <p>Inoltre, in data 20.11.2015 la società Terna S.p.a. ha confermato il proprio assenso ai relativi lavori, dichiarando la propria disponibilità a sostenere a proprio carico un costo pari a un terzo della relativa spesa prevista.</p>	PR	PE	TERNA	<p>A seguito della attivazione da parte di CAL del procedimento ex art.167 comma 5 del D.Lgs. 163/06 per l'approvazione del progetto definitivo di spostamento delle linee aeree Terna a 132 kV T.754 e T.755e a 380 kV T.3654 in località Lovernato/Ospitaletto (Bs), il MIT in data 18.3.2016, con nota prot.4594, ha convocato la CdS per l'approvazione del medesimo progetto. In data 11.4.2016 si è tenuta la CdS di cui sopra, nell'ambito della quale sono stati raccolti i pareri degli enti competenti. Nel corso della CdS non sono emerse criticità di rilievo ed, in particolare, il MATTM ha espresso parere positivo con prescrizioni. (cfr. Parere n. 2043 del 08.04.2016).</p> <p>Allo stato attuale per il completo adempimento dell'ottemperanza si è quindi in attesa della conclusione della procedura di approvazione del progetto di cui sopra ai sensi di legge e la prescrizione risulta quindi, per quanto di competenza, ottemperata.</p>	<p>NON OTTEMPERATO. In attesa della conclusione della procedura di approvazione del progetto da parte del CIPE.</p> <p>Prescrizione Ottemperata. La procedura di approvazione del progetto dello spostamento delle linee aeree Terna in località Lovernato di Ospitaletto (BS) si è conclusa, in particolare sono intervenuti i seguenti atti: - approvazione del Progetto Definitivo da parte del Cipe con Delibera n. 66/2016 del 1° dicembre 2016; - sottoscrizione della convenzione tra Terna, Interconnessione Scarf, Brebemi e CepavDue in data 12/07/2017 - approvazione del Progetto Esecutivo da parte di CAL con nota prot. n.3 del 26/07/2017.</p>	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO. ALL.P1-P9_Cipe 19_2016	
2	<p>Si prescrive che prima dell'inizio dei lavori il proponente trasmetta al MATTM l'ottemperanza alla Delibera CIPE 42/2009 del Progetto Definitivo; in particolare andrà verificata e approfondita nella fase di progettazione esecutiva:</p> <p>a) l'ottemperanza delle prescrizioni di cui alla tabella riportata nel parere n. 1955/2015 del MATTM; b) l'ottemperanza alle prescrizioni n. 8, 14, 15, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 115, 146, 147, 156, 165, 184, 198, 220, 251</p>	PR	PE	OTTEMPERANZA CIPE 42/2009	<p>La prescrizione è stata recepita. Il progetto esecutivo è stato redatto in ottemperanza alla delibera CIPE n.42/2009. In particolare, nel successivo capitolo 3 è dettagliata in formato tabellare l'ottemperanza alle singole prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del parere del MATTM n. 1955/2015, che sono quelle attinenti il progetto in esame.</p>	OTTEMPERATO	<p>Ottemperato nella fase di progettazione.</p>	OTTEMPERATO Cfr Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO
3	<p>Si prescrive che prima dell' inizio dei lavori il proponente trasmetta al MATTM l'approfondimento del PUT ai sensi del D.M. 161/2012 per l'ottenimento della necessaria autorizzazione, 90 giorni prima della presentazione del Progetto Esecutivo; in particolare il proponente dovrà:</p> <p>a) integrare e completare la caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee delle aree interessate dai lavori, con specifico riferimento alle aree destinate alla realizzazione del piazzale di esazione, alla rampa di sottopasso della tangenziale di Brescia e alle aree adiacenti all'autostrada Milano-Venezia A4, realizzando un piano d'indagine in contraddittorio con Arpa Lombardia, rispettando quanto previsto nell' Allegato 2 del DM 161/2012 "Procedure di campionamento in fase di progettazione"; b) riportare su idonea cartografia la localizzazione dei sondaggi già effettuati, dei sondaggi e pozzetti esplorativi previsti al fine di perfezionare il piano di campionamento e analisi, distinguendo le diverse campagne di indagine; c) sviluppare all'interno del Piano l'individuazione puntuale dei siti di utilizzo del materiale di scavo in esubero che non sarà impiegato all'interno del sito e che potranno essere utilizzati per rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, miglioramenti fondiari o viari e altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali così come previsto dalla normativa di riferimento; d) riportare su una planimetria generale la localizzazione delle aree di cantiere, dei siti di deposito temporaneo e lo schema dei flussi di movimentazione delle terre;</p>	PR	PE	TERRE	<p>La prescrizione è stata recepita. In data 26.5.2016, con nota prot. CAL-260516-00001, CAL ha trasmesso al MATTM il PUT in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Determinazione direttoriale DVA-DEC-2015-000008 del 15.01.2016. A seguito di tale invio, il MATTM ha dapprima convocato una riunione per il giorno 15.7.2016 e successivamente ha formulato ulteriori osservazioni, cui si è dato seguito nell'elaborato "Piano di Utilizzo delle Terre da scavo" del presente progetto esecutivo. Elaborati di riferimento: 65952 – Piano di Utilizzo delle Terre da scavo</p>	OTTEMPERATO Con la Determinazione Direttoriale DVA-DEC-2016-0000471 del 29.12.16 è stato approvato ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M.161/2012, l'aggiornamento del Piano di utilizzo dei materiali da scavo del Progetto Esecutivo "Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano - Progetto Definitivo di Variante relativo alla Interconnessione A35-A4" condizionato all'osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni indicate nel Parere CTVA n. 2252 del 2.12.16.	<p>Ottemperato. Si rimanda al dettaglio di ottemperanza alle prescrizioni emesse con Provvedimento Direttoriale DVS-00471 del 29.12.2016. Rf. TABELLA OTTEMPERANZA_PUT</p>	OTTEMPERATO Con la Determinazione Direttoriale DVA-DEC-2016-0000471 del 29.12.16 è stato approvato ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D.M.161/2012, l'aggiornamento del Piano di utilizzo dei materiali da scavo del Progetto Esecutivo "Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano - Progetto Definitivo di Variante relativo alla Interconnessione A35-A4" condizionato all'osservanza delle indicazioni e delle prescrizioni indicate nel Parere CTVA n. 2252 del 2.12.16.	OTTEMPERATO. Si rimanda al dettaglio di ottemperanza alle prescrizioni emesse con Provvedimento Direttoriale DVS-00471 del 29.12.2016. Rf. TABELLA OTTEMPERANZA_PUT
4	<p>Si prescrive che prima dell'inizio dei lavori il proponente trasmetta al MATTM l'aggiornamento del PMA, ampliando e integrando il Piano di monitoraggio della rete di rilevamento proposta, per tutte le componenti considerate nelle fasi ante operam, in itinere e post operam, revisionando i ricettori, le modalità di rilevamento e di restituzione dati, nonché la durata e la frequenza, in accordo e sotto la supervisione di ARPA Lombardia all'interno delle attività dell'Osservatorio Ambientale istituito per il controllo delle diverse fasi del PMA di Bre.Be.Mi., redigendo un unico documento, al fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste dal progetto e verificando in particolare:</p> <p>a. l'efficacia delle barriere acustiche realizzate e, ove non siano sufficienti a garantire il rispetto dei limiti acustici come da normativa vigente, redigere e realizzare i progetti degli interventi di mitigazione acustica passiva sugli edifici; b. i progetti delle mitigazioni ambientali previste e necessarie al fine di contenere gli impatti sulle componenti ambientali coinvolte, soprattutto per quanto riguarda la fase di caratterizzazione e rispetto alle tipologie di cantiere previste dal progetto; c. l'ottemperanza alla prescrizione n. 8 della Del. CIPE 42/2009.</p>	AM	PE	MONITORAGGIO AMBIENTALE	<p>La prescrizione è stata recepita. Il PMA è stato aggiornato sotto la supervisione di ARPA Lombardia quale struttura tecnica di supporto dell'Osservatorio Ambientale istituito in ottemperanza alla deliberazione CIPE n. 42/2009 presieduta da Regione Lombardia. In particolare, nelle more dell'approvazione da parte del CIPE del progetto dell'interconnessione A35-A4, si è provveduto ad dettagliare con ARPA Lombardia i punti di monitoraggio delle varie componenti nonché le relative metodiche di monitoraggio. Inoltre si è dato inizio al monitoraggio ante-operam nel mese di luglio 2016. Tale monitoraggio di AO è in corso di ultimazione. Di tutto ciò si è dato conto all'Osservatorio Ambientale nel corso delle riunioni del 21.12.2015, dell'1.4.2016, del 28.6.2016 e del 29.9.2016. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947</p>	<p>OTTEMPERATO per i punti a e b; NON OTTEMPERATO per il punto c;</p>	<p>E' stata avviata la campagna di monitoraggio Post Operam. In merito all'ottemperanza al punto c): il Piano di Monitoraggio Ambientale dell'opera, prevede ed ha previsto il monitoraggio dell'aria nei punti ritenuti sensibili per le fasi di Ante, Corso e Post opera. Per il dettaglio si rimanda pertanto al PMA di progetto. Inoltre si riporta quanto contenuto nel verbale dell'Osservatorio Ambientale riunitosi il giorno 8 luglio 2010: "... ARPA riferisce infatti che tale prescrizione fa riferimento ad un monitoraggio dell'aria su vasta scala. Allo stato attuale, in relazione agli elementi ad oggi disponibili, ARPA non ritiene inoltre necessaria un'integrazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria. Il tema verrà comunque affrontato in un momento successivo; quanto analizzato nell'ambito del PMA e quanto valutato dall'OA potranno rappresentare un supporto per le future determinazioni in merito." In merito alla indicata riduzione dei limiti di velocità si rileva però che, con nota prot. 0001994- 09/02/2016 del 9 febbraio 2016, il MIT -D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali-, (trasmessa alla Concessionaria Brebemi con nota CAL prot. N. 00002 del 22 febbraio 2016), nel riscontrare una segnalazione del Sindaco di Brescia, evidenziava come, le Società Concessionarie, in qualità di gestori dei tratti stradali, non possono adottare provvedimenti per la riduzione della velocità in occasione del superamento dei limiti stabiliti per la qualità dell'aria, non risultando questo tra i compiti a carico dell'Ente proprietario della strada previsti dal comma 4 dell'art. 6 del Codice della Strada o del Concessionario così come definito dal comma 6 del suddetto art. 6. A ciò consegue, allo stato, l'impossibilità di definire il Protocollo di cui alla presente prescrizione CIPE, che esulerebbe dai compiti a carico dell'Ente proprietario della strada o del Concessionario previsti dal Codice della Strada. Tutto ciò premesso, la Società Concedente (rif nota CAL prot 00006 del 13 aprile 2017 trasmessa alla Concessionaria a mezzo pec il 21/04/2017-Prot SDP-I-1704-221-00-000), "essendo venuta a conoscenza dell'esistenza di un Gruppo di Lavoro attivo presso il MIT ed istituito nell'ambito dell' "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", che avrebbe come obiettivo proprio la definizione di interventi per la riduzione delle emissioni da traffico veicolare, interventi che paiono congruenti con quelli di cui alla citata prescrizione", ha formalmente richiesto al MIT, aggiornamenti circa gli esiti dell'attività del suddetto Gruppo di Lavoro, "affinchè si possa valutare, congiuntamente alla CTVA del Ministero dell'Ambiente, l'applicazione degli stessi alle autostrade di cui è Concedente".</p>	OTTEMPERATO per i punti a e b. Cfr. ParereCTVA/2377/2017; NON OTTEMPERATO per il punto c;	<p>OTTEMPERATO per i punti a e b. Cfr. ParereCTVA/2377/2017; Punto c) Ottemperata. In merito al provvedimento di riduzione della velocità a 110Km/h significiamo che la Variante in oggetto prevede già come velocità massima da progetto consentita la velocità di 110 km/h. Si specifica inoltre che come richiesto dal parere 2946 del 15 febbraio 2019 la Variante in oggetto verrà inclusa nei lavori del prossimo tavolo tecnico istituito ai sensi della prescrizione 8 Delibera Cipe 42/2009</p>
5	<p>Si prescrive che prima dell'inizio dei lavori il proponente trasmetta al MATTM un approfondimento dello studio del traffico attraverso il monitoraggio della componente atmosferica al fine di verificare il quadro complessivo delle emissioni nell'area vasta d'interesse rispetto a tutte le fonti presenti.</p>	AM	PE	STUDIO DI TRAFFICO	<p>La prescrizione è stata recepita. In sede di redazione del progetto esecutivo è stato eseguito, unitamente alle campagne di monitoraggio della componente atmosferica della fase Ante-Operam del PMA, un approfondimento dello studio del traffico al fine di individuare i flussi previsionali di tutte le viabilità maggiori e minori presenti all'interno delle fasce di pertinenza, che possono influenzare le concentrazioni dei vari agenti inquinanti. Elaborati di riferimento: 65942 – Relazione Ottemperanza alle prescrizioni del MATTM; 65951 – Studio del traffico</p>	OTTEMPERATO	<p>Ottemperato nella fase di progettazione.</p>	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO
6	<p>Si prescrive che siano sviluppati in fase di progettazione esecutiva tutti gli approfondimenti di cui al progetto definitivo e alla documentazione fornita a chiarimento al MATTM in data 1 dicembre 2015. (Prescrizione Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, prot. CTVA-2015-3348 del 09/10/2015)</p>	AM	PE	MONITORAGGIO AMBIENTALE	<p>La prescrizione è stata recepita. Nel dettaglio si rimanda ai successivi punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.</p>	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	<p>Ottemperato nella fase di progettazione.</p>	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. Per il dettaglio si rimanda ai successivi punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA PROGETTAZIONE	CONSIDERAZIONI/ESITI DI 1° ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA 1° fase	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA 2° fase
6.1	SIA – Quadro Riferimento Ambientale – Componente Atmosfera. Si richiede di realizzare una simulazione nelle condizioni ante-operam che tenga conto delle emissioni da traffico veicolare e di quelle provenienti da altre sorgenti nelle condizioni attuali;	AM	AO	ATMOSFERA	La prescrizione è stata recepita. In base ai dati relativi a emissioni/meteo recuperati da banche dati pubbliche e private, è stata condotta la modellizzazione ed elaborazione della situazione ante-operam con restituzione di grafici e mappe. L'approfondimento dello studio del traffico, al fine di individuare i flussi previsionali di tutte le viabilità maggiori e minori presenti all'interno delle fasce di pertinenza, che possono influenzare le concentrazioni dei vari agenti inquinanti, è stato eseguito unitamente alle campagne di monitoraggio della componente atmosfera della fase Ante-Operam del PMA. Elaborati di riferimento: 65942 – Relazione Ottemperanza alle prescrizioni del MATTM; 65951 – Studio del traffico		Ottemperato nella fase di progettazione. Le attività di Ante Operam sono state validate con parere positivo nell'Istruttoria Tecnica approvata in Osservatorio Ambientale il 29/06/17. La campagna di monitoraggio in Corso D'opera è stata completata. Si allega l'Istruttoria Tecnica approvata in Osservatorio Ambientale il 29/06/17 (All.CIPE 6.1_6.2).	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	Ottemperato nella fase di progettazione. Le attività di Ante Operam sono state validate con parere positivo nell'Istruttoria Tecnica approvata in Osservatorio Ambientale il 29/06/17. Le attività di Corso Opera sono state validate con parere positivo nelle Istruttorie Tecniche approvate negli Osservatori Ambientali del 10/04/18 e del 19/09/18. Le attività di Post Operam sono state eseguite come previsto dai documenti progettuali e completate nel mese di Dicembre 2018. Nel 2019 verrà trasmessa la relazione di Post Operam. Si allegano le Istruttorie Tecniche approvate in Osservatorio Ambientale. ALL.P6_Cipe 19_2016
6.2	SIA – Quadro Riferimento Ambientale – Componente Fauna. Si richiede di aggiornare lo studio con dati più recenti sulle presenze faunistiche indicate nel SIA, relative 2003;	AM	PE	FAUNA	La prescrizione è stata recepita. E' stato aggiornato lo studio al fine di condurre un'analisi aggiornata della componente faunistica, si è proceduto alla ricerca di tutte le notizie utili a definirne la presenza, lo status, nonché la potenzialità, sulla base di quanto presente in bibliografia e da precedenti lavori eseguiti presso le aree di interesse. A seguito degli incontri tecnici con ARPA Lombardia nei mesi di Febbraio e Marzo 2016 in merito alla componente Fauna, si sono condivise le metodiche e gli approfondimenti da eseguirsi durante le fasi del PMA. I risultati di tali campagne costituiranno l'approfondimento richiesto. Elaborati di riferimento: 65942 – Relazione Ottemperanza alle prescrizioni del MATTM 65945, 65946, 65947		Ottemperato nella fase di progettazione. E' in corso il Monitoraggio ambientale. Le attività di Ante Operam sono state validate con parere positivo nell'Istruttoria Tecnica approvata in Osservatorio Ambientale il 29/06/17. Completata la campagna di Corso D'opera. Si allega l'Istruttoria Tecnica approvata in Osservatorio Ambientale il 29/06/17 (All.CIPE 6.1_6.2).	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	Ottemperato nella fase di progettazione. E' in corso il Monitoraggio ambientale. Le attività di Ante Operam sono state validate con parere positivo nell'Istruttoria Tecnica approvata in Osservatorio Ambientale il 29/06/17. Le attività di Corso Opera sono state validate con parere positivo nell'Istruttoria Tecnica approvata in Osservatorio Ambientale il 10/04/18. Completata la campagna di Post Operam per l'anno 2018 e trasmessa programmazione per la campagna 2019. Si allegano le Istruttorie Tecniche approvate in Osservatorio Ambientale ALL.P6_Cipe 19_2016 - ALLEGATO 2
6.3	SIA – Quadro Riferimento Ambientale – Componente Salute Pubblica. Si richiede di approfondire la stima qualitativa e quantitativa degli impatti, con particolare riferimento alla componente atmosfera e alla componente rumore, in quanto condotta in modo poco dettagliato, in quanto il Proponente ha rimandato, per l'analisi di dettaglio, alle sezioni del SIA specifiche per le suddette componenti, operando solo una breve e parziale integrazione delle informazioni derivanti dall'analisi dello stato attuale di salute della popolazione con le informazioni ottenute dalla stima dei possibili impatti sulle componenti atmosfera e rumore (QRA Cap. 6. pp. 288-290).	AM	PE	SALUTE PUBBLICA	E' stata approfondita la stima qualitativa e quantitativa degli impatti, con particolare riferimento alla componente atmosfera e alla componente rumore. A tal fine si rimanda all'elaborato di riferimento. Elaborati di riferimento: 65942 – Relazione Ottemperanza alle prescrizioni del MATTM		Ottemperato nella fase di progettazione. La campagna di Corso d'opera è stata ultimata, positivamente . ATMOSFERA AR1: Rilievo qualità dell'aria con mezzo mobile strumentato (AO e PO) AR2: Rilievo delle Polveri Sottili (PM10+analisi chimiche) con campionatore sequenziale (CO) e contestuali parametri meteorologici La metodica applicata in Corso d'Opera è stata la AR2, monitoraggio delle polveri sottili, integrata con la misurazione di ulteriori parametri chimici. A seguito dell'audit svolto da ARPA in data 28/02/16 è stato condiviso in campo di procedere, per la fase di CO, con i seguenti punti: • BBM-CN-AR2-02 • BBM-OS-AR2-01 e di stralciare il punto di monitoraggio: • BBM-OS-AR2-03 A tutto il 2017 sono state completate positivamente le campagne di Corso Opera previste dal PMA.  RUMORE: RU2: Misure di 24 ore, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per rilevamenti di cantiere (AO, CO) RU3: Misure di 7 giorni con postazione fissa, per rilevamenti di traffico veicolare (AO, CO, PO) RU4: Misure di breve periodo in ambiente abitativo per la verifica del limite differenziale (AO, CO) RU5: caratterizzazione lavorazioni fronti avanzamento di lavoro (CO) Le attività per il rilievo CO1 (metodiche RU2 e RU4) sono stati svolti 4 rilievi . Le attività per il rilievo CO2 (metodiche RU2 e RU4) sono stati svolti 4 rilievi . (con recupero della misura BBM-TA-RU2 4-02 il 13-14/06/17). La strumentazione per la metodica RU3 è stata installata il 21/07/17, sui punti di monitoraggio 03, 08 e 10 (per il punto 06 si veda quanto esposto in precedente). L'inizio della metodica RU5 è stato effettuato ad Agosto 2017 e terminato con il Fine Lavori come da Programma PMA.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	Ottemperato nella fase di progettazione. Le campagne di Corso d'opera sono state ultimate e validate positivamente . ATMOSFERA AR1: Rilievo qualità dell'aria con mezzo mobile strumentato (AO e PO) AR2: Rilievo delle Polveri Sottili (PM10+analisi chimiche) con campionatore sequenziale (CO) e contestuali parametri meteorologici La metodica applicata in Corso d'Opera è stata la AR2, monitoraggio delle polveri sottili, integrata con la misurazione di ulteriori parametri chimici. A seguito dell'audit svolto da ARPA in data 28/02/16 è stato condiviso in campo di procedere, per la fase di CO, con i seguenti punti: • BBM-CN-AR2-02 • BBM-OS-AR2-01 e di stralciare il punto di monitoraggio: • BBM-OS-AR2-03 A tutto il 2018 sono state completate positivamente tutte le campagne previste dal PMA nelle 3 fasi AO/CO/PO.  RUMORE: RU2: Misure di 24 ore, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per rilevamenti di cantiere (AO, CO) RU3: Misure di 7 giorni con postazione fissa, per rilevamenti di traffico veicolare (AO, CO, PO) RU4: Misure di breve periodo in ambiente abitativo per la verifica del limite differenziale (AO, CO) RU5: caratterizzazione lavorazioni fronti avanzamento di lavoro (CO)  Si segnala che sono state richieste le seguenti autorizzazioni in deroga dei limiti di immissione: • a partire dal 30/05/17 per il comune di Travagliato; • a partire dal 18/05/17 per il comune di Castegnato. A tutto il 2018 sono state completate positivamente tutte le campagne previste dal PMA nelle 3 fasi AO/CO/PO. ALL.P6_Cipe 19_2016 - ALLEGATO 1 e ALLEGATO 3
6.4	SIA – Quadro Riferimento Ambientale – Componente Rumore e Vibrazioni. Si richiede di fornire una tabella dei valori calcolati per ciascun ricettore nelle situazioni ante operam e post operam e post mitigazione, con relativa indicazione sulle planimetrie di progetto;	AM	PE	RUMORE	La prescrizione è stata recepita. E' stata redatta una tabella con l'elenco dei ricettori individuati e la relativa denominazione presente nello studio acustico redatto da Cevap due e relativo alla Linea A.V./A.C. Torino-Venezia, tratta Milano-Verona, Lotto funzionale Treviglio-Brescia (Progetto Definitivo) nel caso di sovrapposizione delle fasce di pertinenza acustica. I risultati delle valutazioni hanno consentito di individuare, in corrispondenza di tutti i ricettori oggetto di verifica, i livelli di esposizione al rumore determinato dall'infrastruttura in progetto relativamente al periodo diurno e al periodo notturno espressi in termini di livello equivalente di pressione sonora pesato A. Per ogni edificio le valutazioni sono state svolte in corrispondenza di tutti i piani al fine di considerare le situazioni di esposizione maggiormente gravose. Le relative tabelle sono state elaborate per gli scenari ante operam, post operam e post operam con mitigazioni. Lo scenario ante operam è stato definito in base ad un numero limitato di indagini in campo presso i ricettori		RUMORE RU2: Misure di 24 ore, postazioni semi-fisse parzialmente assistite da operatore, per rilevamenti di cantiere (AO, CO) RU3: Misure di 7 giorni con postazione fissa, per rilevamenti di traffico veicolare (AO, CO, PO) RU4: Misure di breve periodo in ambiente abitativo per la verifica del limite differenziale (AO, CO) RU5: caratterizzazione lavorazioni fronti avanzamento di lavoro (CO) ANTE OPERAM Sono state completate le campagne presso 7 delle 8 stazioni previste. Non è stata eseguita la campagna di Ante Operam presso il ricettore BBM-CN-RU3-07 in quanto il ricettore non era disponibile e non è stato possibile riuibicare il punto in una situazione acusticamente equivalente. I ricettori monitorati sono stati quelli individuati dal PMA, la posizione di dettaglio delle singole postazioni fonometriche si rimanda alla relazione di fase AO. Le attività di Ante Operam sono state validate con parere positivo nell'Istruttoria Tecnica approvata in Osservatorio Ambientale il 29/06/17. Il Corso O'opera si è concluso, positivamente. In data 17/01/18 è stata condivisa con il ST la programmazione delle attività di Post Operam della componente Rumore. VIBRAZIONI In accordo con il Supporto Tecnico non è stato previsto, per Interconnessione, il monitoraggio Vibrazioni	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	RUMORE Ottemperato in fase di progettazione. Per i valori rilevati nell'ambito del Monitoraggio Ambientale (confronto dei livelli equivalenti misurati presso i ricettori nelle fasi AO/PO e stima delle differenze rispetto al SIA) si rimanda alla relazione Rumore di Post Operam, ed alla relativa Istruttoria del Supporto Tecnico (validazione in sede di OA del 01/02/19 p.v.) ALL.P6_Cipe 19_2016 - ALLEGATO 4  VIBRAZIONI In accordo con il Supporto Tecnico non è stato previsto, per Interconnessione, il monitoraggio Vibrazioni
7	Si prescrive che prima dell'inizio dei lavori, compatibilmente con il cronoprogramma realizzativo dell'opera, il proponente trasmetta al MATTM un progetto di compensazione ambientale di una o più aree, per una superficie complessiva non inferiore ai dieci ettari, inserendo nel progetto anche la realizzazione di elementi che implementino la rete ciclopedonale regionale, in accordo con i Comuni interessati dall'intervento. Fermo restando il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative, non superiore al 2% dell'intero costo della variante, come specificato nell'art. 165 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.l., la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione.	AM	PE	COMPENSAZIONI	La prescrizione è stata ottemperata mediante la redazione del progetto richiesto (cfr. allegato A al presente documento). Si precisa che la realizzazione di tale progetto non è ricompresa nel quadro economico del progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera n. 19/2016, coerentemente a quanto indicato dalla prescrizione medesima ("la realizzazione del progetto non potrà comunque determinare maggiori oneri per la Concessione").	OTTEMPERATO. Da verificare nelle successive fasi di Attuazione rispetto all'andamento dei lavori e al quadro economico del progetto	Lo spostamento dei tralicci si configura quale "intervento di compensazione ambientale e paesaggistica" (cfr. prescrizione n.1 della delibera CIPE n.19/2016) ed infatti è ricompreso nella voce "Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera" del quadro economico dell'interconnessione A35-A4. Premesso quanto sopra, come indicato dalla CTVA nel verbale della riunione di sopralluogo del 29.06.2017, alla conclusione dei lavori verranno definiti con i Comuni interessati e la CTVA gli eventuali interventi compensativi da realizzarsi con i 20.000,00 Euro già stanziati con delibera CIPE n.66/2016, nonché con eventuali risorse aggiuntive che dovessero essere reperite nel quadro economico dell'opera, sempre nel rispetto del limite del 2% dell'intero costo dell'intervento, come specificato dall'art. 165, comma 3, del DLgs 163/2006.	NON OTTEMPERATO per quanto riguarda le compensazioni ambientali	Lo spostamento dei tralicci si configura quale "intervento di compensazione ambientale e paesaggistica" (cfr. prescrizione n.1 della delibera CIPE n.19/2016) ed infatti è ricompreso nella voce "Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera" del quadro economico dell'interconnessione A35-A4. Inoltre è stato trasmesso durante le precedenti fasi di progettazione il progetto di compensazione ambientale richiesto dalla prescrizione stessa. Pertanto il quadro economico dell'opera prevede già il raggiungimento del limite del 2% dell'intero costo dell'intervento, come specificato dall'art. 165, comma 3, del DLgs 163/2006. ALL.P7_Cipe 19_2016

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA PROGETTAZIONE	CONSIDERAZIONI/ESITI DI 1° ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA 1°fase	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA 2°fase
8	Si richiede, non appena acquisita la pubblica utilità delle aree, di realizzare le prospezioni archeologiche indicate negli elaborati di progetto; le suddette prospezioni, concordate con la competente Soprintendenza Archeologia, dovranno essere effettuate nelle zone a maggiore rischio, ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D.Lgs. 163 del 2006.	AM	AO	ARCHEOLOGIA	La prescrizione è stata recepita. Nel Marzo 2016 è già stata effettuata una campagna integrativa di prospezioni archeologiche sotto la supervisione della Soprintendenza, i cui risultati sono riportati negli elaborati specifici di progetto esecutivo. Gli esiti di tali prospezioni sono stati trasmessi alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia con nota CAL prot. 130916-00006 del 13 settembre 2016. L'esito delle indagini non ha evidenziato criticità, per il dettaglio si rimanda alla documentazione di riferimento. Elaborati di riferimento: 65943 - Archeologia - Integrazione relazione; 65944 - Archeologia - Ubicazione sondaggi - Planimetria	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione. Si segnala, inoltre, che le attività di assistenza archeologica sono state concluse (4° ed ultimo report di sintesi assistenza archeologiche approvato dalla Soprintendenza)	OTTEMPERATO Cir. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO ALL.P8_Cipe 19_2016
9	Si prescrive di valutare, in termini di compensazione paesaggistica, lo spostamento del traliccio dell'elettrodotto della linea Chiar-Travagliato interferente con l'opera in oggetto e posto in prossimità della chiesa della Madonna di Lovernato, secondo lo schema allegato al parere del Comune di Ospialetto.	PR	PE	TERNA	Si rimanda a quanto indicato per il recepimento della prescrizione n.1.	NON OTTEMPERATO. Si resta in attesa della conclusione della procedura di approvazione del progetto da parte del CIPE.	Si rimanda a quanto indicato per il recepimento della prescrizione n.1.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO. ALL.P1-P9_Cipe 19_2016
10	Dovrà essere posizionata sull'autostrada A4 idonea segnaletica di direzione verso l'autostrada A35 in direzione Milano, fornendo anche idonea indicazione per le percorrenze su tale autostrada per le destinazioni aeroporto Linate, autostrada A1 direzione Bologna e autostrada A7 direzione Genova, l'analisi di dettaglio delle indicazioni da riportare sulla segnaletica sarà comunque demandata in fase successiva al comitato per la toponomastica.	PR	CO	SEGNALETICA	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici di progetto esecutivo. WBS I-1-FSAX4 Elaborati di riferimento: 65591 - Segnaletica verticale - Segnaletica esistente e di nuova installazione. Planimetria - tavola 3/3	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cir. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO
11	Si prescrive che Concedente e Concessionario si coordinino, per quanto di competenza, con il Concessionario del raccordo autostradale Ospialetto-Montichiari, e pongano in essere ogni attività che possa rivelarsi utile al fine della realizzazione in modalità definitiva dello svincolo tra la Brebemi - A35 e il Raccordo Ospialetto Montichiari.	PR	CO	ACCORDI	Il Concedente ed il Concessionario si impegneranno, per quanto di competenza, a porre in essere ogni attività utile di coordinamento con il Concessionario del raccordo autostradale Ospialetto-Montichiari, al fine della realizzazione in modalità definitiva dell'intersvincolo tra l'autostrada Brebemi e il raccordo autostradale Ospialetto-Montichiari; opere di competenza del concessionario del raccordo Ospialetto-Montichiari.	OTTEMPERATO. Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione	Il Concedente ed il Concessionario si impegnano, per quanto di competenza, a porre in essere ogni attività utile di coordinamento con il Concessionario del raccordo autostradale Ospialetto-Montichiari, al fine della realizzazione in modalità definitiva dell'intersvincolo tra l'autostrada Brebemi e il raccordo autostradale Ospialetto-Montichiari; opere di competenza del concessionario del raccordo Ospialetto-Montichiari.	NON OTTEMPERATO	OTTEMPERATO Al fine di dare attuazione alle predette delibere CIPE, in data 16 novembre 2010 ACP, Brebemi, ANAS S.p.A. e CAL S.p.A. hanno costituito un Tavolo Tecnico che, in esito ad approfondimenti tecnici ed all'esame delle principali problematiche progettuali legate alla realizzazione dello Svincolo, ha concordemente definito in data 14 giugno 2011 una soluzione realizzativa dello Svincolo. Congiuntamente alla Soluzione Progettuale Condivisa sono state altresì concordate le opere la cui realizzazione è, rispettivamente, di competenza di ACP ("Opere ACP") e di Brebemi ("Opere Brebemi"). Nella riunione del 14 giugno 2011, ACP e Brebemi si sono impegnate a definire "un apposito Accordo procedimentale.
12	Per la fase di cantierizzazione adottare le seguenti misure di tutela della qualità dell'aria: - dovranno essere utilizzati di cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento; - i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, dovranno essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione dovranno essere protetti mediante coperture, quali teli e stuoie; - dovrà essere limitata la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati (ad esempio con valori massimi non superiori a 30 km/h); - lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovrà essere effettuato in sili e la movimentazione realizzata, ove tecnicamente possibile, mediante sistemi chiusi; - qualora necessario, in base a segnalazioni della popolazione interessata, nelle aree di cantiere prossime a potenziali recettori, dovrà essere prevista la posa di barriere antipolvere mobili, costituite da reti di maglia in polietilene ad alta densità, ad elevato coefficiente di abbattimento polveri.	AM	CO	CANTIERIZZAZIONE	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici di progetto esecutivo. WBS I-1-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 - Relazione di cantierizzazione 66102 - Manuale di gestione ambientale	OTTEMPERATO. Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione	Prescrizione ottemperata. In fase di cantierizzazione sono stati attuati gli accorgimenti indicati nella prescrizione al fine di ridurre le polveri (coperture dei cassoni dei mezzi che movimentano terra, bagnatura delle piste, ecc).	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
13	Il progetto esecutivo dovrà contenere un elaborato di analisi degli effetti indotti dall'opera in fase di esercizio sulla componente atmosfera, che rispetti i seguenti criteri: - i risultati delle simulazioni modellistiche dovranno coprire l'arco temporale di almeno un anno, dovranno riferirsi sia all'intero dominio di studio sia ai recettori più esposti e dovranno essere rappresentati anche sotto forma di mappe per inquinante e tipo di limite (media annuale, limite orario, giornaliero, soglia di attenzione e/o allarme); - dovrà approfondirsi la valutazione presso eventuali recettori abitativi in prossimità dell'opera, stimando non solo il contributo nell'ora di punta, ma anche il 99,8° percentile delle concentrazioni medie orarie e l'impatto medio annuo complessivo, differenziali rispetto alla situazione attuale, che si somma all'inquinamento già presente, anche al fine di valutare l'opportunità di eventuali opere di mitigazione (barriere etc). In questo caso potrebbe essere utile non limitare la valutazione al solo anno meteorologico 2014, particolarmente favorevole rispetto alla dispersione degli inquinanti, ma effettuare una media su più anni (es. 2012-2013-2014); - gli effetti dell'opera sulla componente, calcolati con modello diffusionale, dovranno essere sommati alla qualità dell'aria preesistente ed il relativo risultato dovrà essere confrontato con i valori limite fissati dalla normativa vigente per i diversi inquinanti, per verificarne l'eventuale superamento	AM	PE	ATMOSFERA	La prescrizione è stata ottemperata. Elaborati di riferimento: 65942 - Relazione Ottemperanza alle prescrizioni del MATTM	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	Ottemperato nella fase di progettazione. E' in corso il Monitoraggio ambientale. Terminate le campagne di Corso D'opera. In data 17/01/18 è stata condivisa con il ST la programmazione delle attività di Post Operam	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. Per la componente atmosfera oggetto della presente prescrizione sono terminate le campagne di Post Operam (dicembre 2018). Tutte le attività sono avvenute con il Supporto Tecnico all'Osservatorio Ambientale

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA PROGETTAZIONE	CONSIDERAZIONI/ESITI DI 1° ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA 1°fase	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA 2°fase
14	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, con riferimento alla componente Atmosfera dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in fase di Ante Operam, compatibilmente con il cronoprogramma di attuazione, e Post Operam, eseguire campagne trimestrali di 15 gg (una per stagione) al fine di caratterizzare la qualità dell'aria presso il punto scelto per le misure;</li> <li>- escludere l'O3 dal set di parametri da monitorare;</li> <li>- analizzare il rapporto tra i dati raccolti e quelli contemporanei rilevati dalla rete regionale di Qualità dell'Aria (RRQA), confrontando il rapporto dati PMA/dati RRQA osservato in Ante Operam con quello riscontrato in Post Operam. A tal fine si segnala che la centralina di Ospitaletto proposta nel PMA è attrezzata solamente per il rilevamento di CO ed NOx; quindi è necessario utilizzare le stazioni di BS Villaggio Sereno e BS Broletto (media delle stazioni);</li> <li>- nella definizione dei punti di monitoraggio privilegiare prioritariamente i recettori sensibili (scuole, ospedali ecc.) se presenti, oppure recettori abitativi. La microlocalizzazione del punto di misura deve rispettare quanto previsto dal d.lgs. 155/2010, All. III par. 4 (ubicazione su microscala);</li> <li>- collocare il punto BBM-CN-AR2-01 non in prossimità delle piste di cantiere, come indicato nel PMA, ma presso il recettore sensibile/abitativo più esposto al potenziale disturbo causato dalle lavorazioni. In particolare, dovrà essere posta particolare attenzione ai recettori più prossimi alle aree tecniche interessate dallo stoccaggio dei cumuli di terreno e dagli impianti di frantumazione, betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi, che, secondo quanto descritto nella relazione di cantierizzazione, dovrebbero collocarsi nelle aree tecniche e non presso il campo base. Alla luce di ciò il punto dovrà essere spostato, in quanto nella mappa dei punti di monitoraggio è attualmente collocato in prossimità del cantiere base.</li> </ul> <p>L'ottemperanza alla presente prescrizione dovrà essere coordinata con quella inerente al PMA, formulata dal MATTM nel relativo parere.</p>	AM	PE	MONITORAGGIO AMBIENTALE	<p>La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947</p>	<p>OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato con il PMA. Con riferimento al monitoraggio ambientale della componente Atmosfera – fase AO: - le attività di monitoraggio sono state svolte nei mesi di luglio e settembre 2016, in corrispondenza dell'unico punto di monitoraggio previsto dal PMA, ricadente nel comune di Castegnato (BS). Per le componenti ambientali più spiccatamente influenzate da fattori legati alla stagionalità, tra cui la matrice Atmosfera in esame, il Supporto Tecnico ha richiesto delle misure integrative, da svolgersi in stagione invernale. Non è stato tuttavia possibile ottemperare a quanto richiesto a causa di problemi di accessibilità nell'area oggetto di monitoraggio e dell'inizio delle lavorazioni che hanno interessato con intensità l'area in esame fin dalle prime fasi del Corso d'Opera (inizio CO dal giorno 16/01/17); - l'O3 non è stato monitorato in fase AO; - nella relazione di fase Ante Operam sono stati riportati e commentati dei grafici di confronto tra i valori ottenuti nel punto BBM-CN-AR1-03 e i contestuali valori medi rilevati nelle centraline RRQA di Brescia Villaggio Sereno e Broletto; - non sono presenti recettori sensibili (scuole, ospedali ecc.), sono stati privilegiati recettori abitativi. La microlocalizzazione del punto di misura effettuato in fase AO rispetta quanto previsto dal d.lgs. 155/2010, All. III par. 4 (ubicazione su microscala); - il punto BBM-CN-AR2-01 è stato monitorato a partire dal 28/02/17 (rilevo effettivo dal 01/03/17 al 16/03/17 – non validati i giorni 03-04/03/17 per pioggia) in corrispondenza di Cascina Pianerino, recettore abitativo più esposto al potenziale disturbo causato dalle lavorazioni. I siti di monitoraggio per la fase CO sono stati condivisi con ARPA in occasione di specifico audit. -eventuali proposte di modifiche alla metodica AR2 sono state inserite nel documento, approvato dal ST "MADAOGEN1001A - metodiche analitiche – Gennaio 2017". In data 17/01/18 è stata condivisa con il ST la programmazione delle attività di Post Operam</p>	<p>Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato con il PMA. Con riferimento al monitoraggio ambientale della componente Atmosfera – fase AO: - le attività di monitoraggio sono state svolte nei mesi di luglio e settembre 2016, in corrispondenza dell'unico punto di monitoraggio previsto dal PMA, ricadente nel comune di Castegnato (BS). Per le componenti ambientali più spiccatamente influenzate da fattori legati alla stagionalità, tra cui la matrice Atmosfera in esame, il Supporto Tecnico ha richiesto delle misure integrative, da svolgersi in stagione invernale. Non è stato tuttavia possibile ottemperare a quanto richiesto a causa di problemi di accessibilità nell'area oggetto di monitoraggio e dell'inizio delle lavorazioni che hanno interessato con intensità l'area in esame fin dalle prime fasi del Corso d'Opera (inizio CO dal giorno 16/01/17). La relazione di Ante Operam è stata approvata in sede di Osservatorio Ambientale. - l'O3 non è stato monitorato in fase AO; - nella relazione di fase Ante Operam sono stati riportati e commentati dei grafici di confronto tra i valori ottenuti nel punto BBM-CN-AR1-03 e i contestuali valori medi rilevati nelle centraline RRQA di Brescia Villaggio Sereno e Broletto; - non sono presenti recettori sensibili (scuole, ospedali ecc.), sono stati privilegiati recettori abitativi. La microlocalizzazione del punto di misura effettuato in fase AO rispetta quanto previsto dal d.lgs. 155/2010, All. III par. 4 (ubicazione su microscala); - il punto BBM-CN-AR2-01 è stato monitorato durante l'intera fase di CO, secondo le tempistiche previste dal PMA. Il punto è stato localizzato, in accordo con ARPA, in corrispondenza di Cascina Pianerino, recettore abitativo più esposto al potenziale disturbo causato dalle lavorazioni. I siti di monitoraggio per la fase CO sono stati condivisi con ARPA in occasione di specifico audit. -eventuali proposte di modifiche alla metodica AR2 sono state inserite nel documento, approvato dal ST "MADAOGEN1001A - metodiche analitiche – Gennaio 2017". Le risultanze della fase di Corso Opera (numero 4 bollettini trimestrali) sono stati approvati in sede di Osservatorio Ambientale. Nel corso del 2018 è stata completata la fase di Post operam.</p>
15	<p>Il Documento Previsionale di Impatto Acustico del progetto esecutivo dovrà prevedere lo scenario "con mitigazioni" (ovvero con la presenza di barriere acustiche) e aggiornare i riferimenti riportati per i Piani di Classificazione Acustica dei cinque comuni interessati dall'opera, secondo quanto pubblicato sul sito di Regione Lombardia "Stato di attuazione della classificazione acustica nei Comuni della Regione Lombardia".</p>	AM	PE	RUMORE	<p>La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici di progetto esecutivo. Elaborati di riferimento: 65942 – Relazione Ottemperanza alle prescrizioni del MATTM</p>	<p>OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato nella fase di progettazione. E' in corso il MA. La fase CO è terminata. In data 17/01/18 è stata condivisa con il ST la programmazione delle attività di Post Operam</p>	<p>Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato nella fase di progettazione. Le risultanze delle fasi AO, CO e PO del Monitoraggio Ambientale - componente rumore sono state inoltre validate in sede di Osservatorio Ambientale.</p>
16	<p>Il Documento Previsionale di Impatto Acustico del progetto esecutivo dovrà prevedere i seguenti approfondimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- censimento dei recettori esteso ad una fascia di ampiezza pari alla fascia di pertinenza delle infrastrutture in progetto (da estendersi al doppio in caso di recettori particolarmente sensibili) con indicazione della destinazione d'uso e della posizione e distanza rispetto alla infrastruttura stradale in progetto ed attribuzione di un codice univoco a ciascun recettore;</li> <li>- per ciascuno dei recettori individuati stimare puntualmente al dettaglio del piano degli edifici i livelli di rumore Ante Operam, quelli Post Operam senza mitigazione e quelli Post Operam con mitigazione e riportarli in apposita tabella nella quale, per ciascun recettore, vanno indicati anche i limiti di rumore vigenti. L'ottemperanza alla presente prescrizione dovrà essere coordinata con quella inerente al PMA, formulata dal MATTM nel relativo parere.</li> </ul>	AM	PE	RUMORE	<p>La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici di progetto esecutivo. Elaborati di riferimento: 65956 – Interventi di mitigazione acustica – Studio acustico e vibrazionale – Studio acustico 65942 – Relazione Ottemperanza alle prescrizioni del MATTM</p>	<p>OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato nella fase di progettazione. E' in corso il MA. La fase CO è terminata. In data 17/01/18 è stata condivisa con il ST la programmazione delle attività di Post Operam</p>	<p>Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato nella fase di progettazione. Le risultanze delle fasi AO, CO e PO del Monitoraggio Ambientale - componente rumore sono state inoltre validate in sede di Osservatorio Ambientale.</p>
17	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo dovrà prevedere un monitoraggio acustico Post Operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore e della efficacia delle misure di mitigazione acustica ed a consentire di individuare e dimensionare eventuali ulteriori mitigazioni acustiche che fossero necessarie.</p>	AM	PO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	<p>La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947</p>	<p>OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato nella fase di progettazione. Verranno analizzate le relative risultanze del MA post operam. In data 17/01/18 è stata condivisa con il ST la programmazione delle attività di Post Operam</p>	<p>Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato nella fase di progettazione. Nel corso del 2018 sono state svolte le indagini Post Operam della componente rumore sui ricettori previsti dal PMA, con lo scopo di verificare il rispetto dei limiti cogenti e l'efficacia delle misure di mitigazione. La relazione di Post Operam è stata approvata in sede di Osservatorio Ambientale. Non sono stati evidenziati superamenti dei limiti normativi, in nessuno dei punti di monitoraggio.</p>
18	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo dovrà prevedere che, al termine del monitoraggio effettuato sulla componente rumore, sia predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica che risultassero necessarie, nonché dei tempi della loro realizzazione.</p>	AM	PO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	<p>La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947</p>	<p>OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato nella fase di progettazione. Verranno analizzate le relative risultanze del MA post operam. In data 17/01/18 è stata condivisa con il ST la programmazione delle attività di Post Operam</p>	<p>Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato nella fase di progettazione. Nel corso del 2018 sono state svolte le indagini Post Operam della componente rumore sui ricettori previsti dal PMA, con lo scopo di verificare il rispetto dei limiti cogenti e l'efficacia delle misure di mitigazione. La relazione di Post Operam è stata approvata in sede di Osservatorio Ambientale. Nel documento sono indicati gli aspetti indicati nella prescrizione. Dalle risultanze si evince che non sono necessarie ulteriori misure mitigative.</p>
19	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, Componente Rumore, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedere 3 siti di monitoraggio; la scelta del numero e della posizione dei punti deve consentire il monitoraggio, in particolare, del rumore prodotto dal Fronte Avanzamento Lavori, delle zone dove il progetto prevede barriere acustiche, dei punti dove le simulazioni modellistiche prevedono situazioni di criticità;</li> <li>- ribadire che le misure siano eseguite in condizioni meteo conformi a quanto previsto dal DM 16 marzo 1998. Tuttavia, per quanto concerne la validità dei dati rilevati in concomitanza ad eventi meteorici – mascherati in fase di elaborazione – si ritiene che la misura di periodo (diurno o notturno) possa considerarsi accettabile a condizione che la frazione del tempo per cui si hanno dati validi sia superiore al 70 % del tempo complessivo: o almeno 6 ore/8 ore per il periodo notturno; o almeno 11 ore/16 ore per il periodo diurno; o almeno 5 Leq di periodo diurno e 5 Leq di periodo notturno per la valutazione dei livelli settimanali (diurno e notturno).</li> </ul> <p>In tutti i casi nei quali non sono rispettati i criteri sopra esposti sarà necessario ripetere la misura;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere misure di differenziale, soprattutto in caso di esposti/segnalazioni in fase di cantiere (fatte salve deroghe, del cui rispetto il Proponente dovrà farsi carico di garantire la verifica, sempre in caso di esposti/segnalazioni);</li> <li>- per le misure di Corso d'Opera dovrà essere valutata l'opportunità di prevedere la valutazione dell'emissione del cantiere;</li> <li>- per le misure di Corso d'Opera (metodica RU2) si ritiene necessaria l'acquisizione dell'andamento temporale del LAeq con tempo di integrazione pari a 1 sec, degli spettri e la restituzione delle time history con passo 1 sec a bande di 1/3 di ottava.</li> </ul> <p>L'ottemperanza alla presente prescrizione dovrà essere coordinata con quella inerente al PMA, formulata dal MATTM nel relativo parere.</p>	AM	CO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	<p>La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947</p>	<p>OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato con il PMA. Completata la fase di CO. Con riferimento al Monitoraggio Ambientale della componente Rumore: - è stato eseguito in condizioni meteo conformi a quanto previsto dal DM 16 marzo 1998. Per quanto concerne la validità dei dati rilevati in concomitanza ad eventi meteorici – mascherati in fase di elaborazione – è stata considerata accettabile la misura di periodo (diurno o notturno) a condizione che la frazione del tempo per cui si hanno dati validi sia superiore al 70 % del tempo complessivo; o almeno 6 ore/8 ore per il periodo notturno; o almeno 11 ore/16 ore per il periodo diurno; o almeno 5 Leq di periodo diurno e 5 Leq di periodo notturno per la valutazione dei livelli settimanali (diurno e notturno). Non è stato necessario ripetere alcuna misura. In data 17/01/18 è stata condivisa con il ST la programmazione delle attività di Post Operam</p>	<p>Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli</p>	<p>Ottemperato con il PMA. Completate le 3 fasi AO, CO, PO. Con riferimento al Monitoraggio Ambientale della componente Rumore: - è stato eseguito in condizioni meteo conformi a quanto previsto dal DM 16 marzo 1998. Per quanto concerne la validità dei dati rilevati in concomitanza ad eventi meteorici – mascherati in fase di elaborazione – è stata considerata accettabile la misura di periodo (diurno o notturno) a condizione che la frazione del tempo per cui si hanno dati validi sia superiore al 70 % del tempo complessivo: o almeno 6 ore/8 ore per il periodo notturno; o almeno 11 ore/16 ore per il periodo diurno; o almeno 5 Leq di periodo diurno e 5 Leq di periodo notturno per la valutazione dei livelli settimanali (diurno e notturno). Non è stato necessario ripetere alcuna misura. Le misure di differenziale e la verifica delle emissioni del cantiere sono state svolte, conformemente a quanto previsto dal PMA. La documentazione prodotta nelle 3 fasi AO/CO/PO è stata interamente approvata in sede di Osservatorio Ambientale.</p>

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA PROGETTAZIONE	CONSIDERAZIONI/ESITI DI 1° ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA 1° fase	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA 2° fase
20	In fase di realizzazione ed esercizio dell'opera, dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti normativi di rumore, adeguando, per quanto necessario, le previsioni progettuali, in primo luogo per i recettori per i quali emerge un mancato rispetto dei limiti di rumore in via previsionale, nonché per tutti gli eventuali altri recettori per i quali, a seguito degli approfondimenti, si evidenziasse superamenti in via previsionale dei limiti di rumore.	AM	CO	RUMORE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda al Manuale di Gestione Ambientale dei cantieri di progetto esecutivo ed inoltre a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947 66102 - Manuale di Gestione Ambientale dei Cantieri	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	Ottemperato nella fase di progettazione. In CO sono stati attuati i rilievi da PMA nei recettori e richiesta deroga ai comuni di Travagliato (30/05/2017) e Castegnato (18/05/2017).	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	Ottemperato nella fase di progettazione. Nel corso del 2018 sono state svolte le indagini Post Operam della componente rumore sui ricettori previsti dal PMA, con lo scopo di verificare il rispetto dei limiti cogenti e l'efficacia delle misure di mitigazione. La relazione di Post Operam, con evidenza del confronto tra i valori misurati e le stime previsionali, è stata approvata in sede di Osservatorio Ambientale. Non sono stati evidenziati superamenti dei limiti normativi, in nessuno dei punti di monitoraggio.
21	In fase di progettazione esecutiva predisporre il Manuale di Gestione Ambientale dei cantieri secondo le Linee Guida indicate nello SIA (doc. n. 60005-0015-A01).	AM	PE	CANTIERIZZAZIONE	La prescrizione è stata recepita. Il Manuale di Gestione Ambientale dei cantieri è stato redatto secondo le Linee Guida indicate nello SIA. Elaborati di riferimento: 66102 - Manuale di Gestione Ambientale dei Cantieri	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione. In CO sono attuate le procedure e prescrizioni MGA	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO
22	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla valutazione del già costituito Osservatorio Ambientale per la costruzione e l'esercizio del Collegamento Autostradale di connessione fra le città di Milano e Brescia.	AM	PE	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO	Parere positivo da parte di ARPA in qualità di Supporto tecnico all'OA - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO ALL.P22-27-28-29_Cipe 19_2016
23	Dovrà essere adottata la massima attenzione nella movimentazione delle terre. In merito al numero di campioni di terreno da prelevare presso le macroaree di scavo ai fini delle verifiche chimico-fisiche e del rispetto delle CSC, si dovrà fare riferimento anche a quanto previsto dalla norma UNI 10802.	AM	CO	TERRE	La prescrizione è stata recepita. Il PUT è stato aggiornato in sede di progettazione esecutiva. Il Piano specifica il riferimento alla norma UNI 10802 per l'effettuazione delle analisi chimico fisiche da realizzare nell'ambito delle lavorazioni. Elaborati di riferimento: 65952 - Piano di Utilizzo delle Terre da scavo	OTTEMPERATO. Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione. Cfr. Prescrizione 3	Sono state attuate le procedure e prescrizioni del PUT a cui si rimanda per i dettagli. Rif. Elab. 65952-00001-A00, paragrafo 6.5 "Verifiche analitiche sui materiali scavati in corso d'opera". Analisi effettuate per WBS di scavo: sia in AO (risultati paragrafo 4.11.1- 4.11.2 e 4.2) sia in CO, compreso prelievo nei cumuli provvisori secondo il D.Lgs 152/06 e s.m.i. (prelievo tipo standar UNI 10802) per la verifica del rispetto dei limiti inquinanti delle CSC (direttamente da parte del CG alla presenza della DL e delle imprese esecutrici).	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO
24	Nel caso in cui nel corso degli scavi siano rinvenuti riporti, si ricorda che l'art. 41 comma 3 della L. 98/2013 prescrive che gli stessi debbano essere sottoposti a test di cessione effettuato sui materiali granulari e, ove conformi, dispone altresì che siano rispettate le norme in materia di bonifica dei siti contaminati.	AM	CO	TERRE	Qualora nel corso degli scavi venissero rinvenuti riporti, si procederà come richiesto, ai sensi dell'art. 41 comma 3 della L. 98/2013 e pertanto gli stessi verranno sottoposti a test di cessione effettuato sui materiali granulari; verranno inoltre rispettate le norme in materia di bonifica dei siti contaminati.	NON OTTEMPERATO. Da verificare nel caso in cui si riscontrino quanto segnalato	Oltre ai materiali già indicati nel PUT non sono stati rinvenuti altri materiali di riporto; altresì non si sono riscontrati casi per applicazione delle norme in materia di bonifica dei siti contaminati.	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE.
25	In fase di progettazione esecutiva verificare con il Consorzio di Gestione della Seriola l'opportunità di un flusso d'acqua il più possibile continuo per tutto il tempo necessario agli scopi del PMA, almeno nell'area prossima al cantiere base. Su tale vaso andrà eseguita mensilmente l'attività di monitoraggio a monte e a valle del cantiere/barriera di esazione sino allo smantellamento dello stesso e successivamente con la frequenza trimestrale proposta.	AM	CO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	Ottemperato. È stato verificato in sede di progettazione esecutiva. Il Seriola Castrina non interferisce direttamente l'opera in costruzione in corrispondenza del cantiere/barriera di esazione. L'area in cui sorgerà la barriera di esazione risulta invece interferita da un canale di irrigazione che si dirama dal Seriola Castrina in corrispondenza di tale diramazione sono stati localizzati i punti di monitoraggio BBM-CN-SU2-01/02. I rilievi sono stati svolti in base alla frequenza prevista dal PMA; trimestrale. Campionabilità dei corsi d'acqua e rilievi sono stati condivisi con ARPA - Documento "Riscontro Istruttoria Tecnica Acque Superficiali - Osservatorio Ambientale 13 ottobre 2017".	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. È stato verificato in sede di progettazione esecutiva. Il Seriola Castrina non interferisce direttamente l'opera in costruzione in corrispondenza del cantiere/barriera di esazione. L'area in cui sorgerà la barriera di esazione risulta invece interferita da un canale di irrigazione che si dirama dal Seriola Castrina in corrispondenza di tale diramazione sono stati localizzati i punti di monitoraggio BBM-CN-SU2-01/02. I rilievi sono stati svolti in base alla frequenza prevista dal PMA; trimestrale in CO, semestrale in Post Operam (2 rilievi complessivi completati). Campionabilità dei corsi d'acqua e rilievi sono stati condivisi con ARPA - Documento "Riscontro Istruttoria Tecnica Acque Superficiali - Osservatorio Ambientale 13 ottobre 2017".
26	Nel Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, componente Acque Superficiali, non dovranno essere inseriti nelle analisi, i parametri IPA, nichel, zinco, cadmio, calcio, nitrati, nitrati e BOD5, mentre dovrà essere aggiunto il parametro "ferro", prevedendo anche per quest'ultimo la valutazione tramite Metodo VIP.	AM	PE	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	Ottemperato. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016. Tutti i rilievi fin qui svolti (fasi AO e CO completate) ottemperano a quanto indicato. Ad ulteriore condivisione con il ST delle metodiche è stato condiviso e approvato il documento "Dossier "Metodiche Analitiche" (cod. documento MADAOGEN1001A)."	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016. Tutti i rilievi fin qui svolti (fasi AO, CO e PO completate) ottemperano a quanto indicato. Ad ulteriore condivisione con il ST delle metodiche è stato condiviso e approvato il documento "Dossier "Metodiche Analitiche" (cod. documento MADAOGEN1001A)."
27	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, componente Acque Superficiali, dovrà essere implementato con la caratterizzazione periodica degli scarichi delle acque di 1° pioggia durante le diverse attività in corso d'opera eseguite nel cantiere base e nelle aree tecniche di cantiere, al fine di valutarne l'idoneità (si propone il campionamento dello scarico che si attiva qualora siano trascorsi 90 giorni o più dal campionamento precedente).	AM	CO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. Per l'esecuzione dell'opera non è stato necessario realizzare ed attivare scarichi di acque prima pioggia. Si allega il Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016 (All. CIPE 27_28_29)	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. Per l'esecuzione dell'opera non è stato necessario realizzare ed attivare scarichi di acque prima pioggia. Si allega il Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016. ALL.P22-27-28-29_Cipe 19_2016
28	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, componente Acque Sotterranee, dovrà ottimizzare l'individuazione delle coppie di piezometri monte-valle rispetto alla direzione di falda, che dovranno essere realizzate in falda superficiale in posizioni baricentriche alle opere/cantieri più impiantati e a breve distanza da loro (indicativamente <50 m), concordando la nuova ubicazione con ARPA.	AM	CO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016. Si allega il Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016 (All. CIPE 27_28_29). Si allega il Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016 (All. CIPE 27_28_29)	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016. ALL.P22-27-28-29_Cipe 19_2016
29	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, componente Acque Sotterranee, dovrà includere il monitoraggio del cantiere base/barriera di esazione e dell'area tecnica/svincolo nei pressi della frazione di Pianera.	AM	CO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016. ALL.P22-27-28-29_Cipe 19_2016
30	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, componente Acque Sotterranee, dovrà prevedere che per ogni piezometro sia redatta una scheda monografica contenente almeno le seguenti informazioni: coordinate geografiche, stratigrafia e profondità dei filtri, quota assoluta sul livello del mare della bocca pozzo e del piano campagna.	AM	PE	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare la relazione di fase Ante Operam - acque sotterranee (approvata in sede di AO del 29/06/17) contiene le informazioni richieste.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare la relazione di fase Ante Operam - acque sotterranee (approvata in sede di AO del 29/06/17) contiene le informazioni richieste.
31	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, componente Acque Sotterranee, dovrà prevedere di eseguire la misura di soggiacenza prima di ogni spurgo, con l'approssimazione almeno del centimetro e riferita al piano campagna, quotato in metri s.l.m. Su ciascun pozzo dovranno essere eseguite a partire dall'Ante Operam con frequenza trimestrale le seguenti determinazioni: Livello piezometrico, Temperatura, pH, Potenziale redox, Conduttività el., Ossigeno disc., Idrocarburi tot., TOC, Crtot, CrVI (solo se presente il Crtot), Tensioattivi anionici e non ionici, Ferro, Alluminio. Con frequenza semestrale saranno altresì determinati: Nichel, Zinco, Piombo, Cadmio, Arsenico, Manganese, Rame.			MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016
32	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, componente Acque Sotterranee, dovrà prevedere in fase Ante Operam il monitoraggio di Mercurio e Composti Organici quali Solventi clorurati ed IPA per poter apprezzare un loro eventuale trend. Successivamente ai risultati del monitoraggio Ante Operam dovrà essere descritto analiticamente il metodo proposto per la valutazione dei risultati del monitoraggio in Corso d'Opera e Post Operam, ed in particolare dovranno essere definiti le curve di normalizzazione, i valori che saranno presi a riferimento come soglia di attenzione ed allarme nonché le azioni specifiche da mettere in atto all'eventuale superamento di tali soglie. I parametri non valutabili con il Metodo VIP dovranno essere esaminati sulla base dell'eventuale valore limite previsto dalla normativa vigente.	AM	AO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016. La relazione di fase Ante Operam - acque sotterranee (approvata in sede di AO del 29/06/17) contiene le informazioni richieste.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico - Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016. La relazione di fase Ante Operam - acque sotterranee (approvata in sede di AO del 29/06/17) recepisce le informazioni richieste.

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA PROGETTAZIONE	CONSIDERAZIONI/ESITI DI 1° ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA 1° fase	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA 2° fase
33	Nel caso in cui, durante le attività di monitoraggio ambientale previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale, siano registrati superamenti di soglie/limiti, è necessario siano tempestivamente informati gli Enti di controllo e prontamente attivate le procedure di intervento programmate.	AM	CO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTtemperato. Ogni qualvolta durante le attività di monitoraggio ambientale previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale vengono registrati superamenti di soglie/limiti si provvede tempestivamente ad informare gli Enti di controllo e prontamente attivate le procedure di intervento programmate. Sono stati calcolati i superamenti delle soglie coi metodi che seguono e le risultanze del processo di valutazione condivisi con il Supporto Tecnico: • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Superficiale – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Sotterraneo – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Rumore – Luglio 2011 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Atmosfera – Gennaio 2013 – ARPA Lombardia Trasmissione agli Enti del Dossier relativo ai superamenti delle CSC riscontrate. Sono stati comunicati i superamenti di CSC per i monitoraggi Acque Sotterranee, riscontrati sia in AO che per CO, per parametri non riconducibili alle attività di cantiere, (in particolare Cromo VI) discussi anche con specifico Tavolo Tecnico con Provincia BS + Arpa BS + Comuni di Travagliato e Castegnato ( Tenutosi il 16,01,18 - presso Arpa BS , Via Catore 20 ) convocato dagli Enti competenti a seguito della comunicazione di Interconnessione Scarf.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare si specifica che ogni qualvolta durante le attività di monitoraggio ambientale previste dal Piano di Monitoraggio Ambientale vengono registrati superamenti di soglie/limiti si provvede tempestivamente ad informare gli Enti di controllo e prontamente attivate le procedure di intervento programmate. Sono stati calcolati i superamenti delle soglie coi metodi che seguono e le risultanze del processo di valutazione condivisi con il Supporto Tecnico: • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Superficiale – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Sotterraneo – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Rumore – Luglio 2011 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Atmosfera – Gennaio 2013 – ARPA Lombardia Trasmissione agli Enti del Dossier relativo ai superamenti delle CSC riscontrate. Sono stati comunicati i superamenti di CSC per i monitoraggi Acque Sotterranee, riscontrati nelle 3 fasi di indagine completate (AO/CO/PO)
34	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo dovrà prevedere che siano tenuti a disposizione, per le eventuali richieste degli Enti di controllo, la documentazione relativa alla gestione in qualità delle metodologie e della strumentazione analitica impiegata.	AM	CO	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. Nelle relazioni di fase AO e CO sono stati allegati i documenti richiesti ed in CO sono state seguite procedure specifiche interne di gestione in qualità della strumentazione impiegata.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare si specifica che nelle relazioni di fase AO, CO e PO sono state allegate le documentazioni relative alla gestione in qualità delle metodologie e della strumentazione analitica impiegata.
35	Provvedere alla gestione delle dune di terra, che perimetreranno il cantiere principale, al fine di evitare la diffusione di specie vegetali ruderali e/o invasive anche alloctone nelle aree di intervento e in quelle adiacenti.	AM	CO	TERRE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda al Manuale di Gestione Ambientale dei cantieri di progetto esecutivo ed inoltre a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947 66102 – Manuale di Gestione Ambientale dei Cantieri	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare nella fase di costruzione sono stati monitorati come da PMA i cumuli ed effettuati stali periodici. Relativa documentazione condivisa e verificata da ARPA: MADAOGEN1003A CUMULI - RILIEVO1 MADCOGEN1007A CUMULI - RILIEVO2	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO. ALL.P35 -P36_Cipe16_2016 ALLEGATO 5
36	Con riferimento al cantiere principale, per limitare la colonizzazione dei cumuli di terreno di scotto da parte di specie vegetali esotiche invasive, provvedere all'inerbimento dei cumuli con idonee specie autoctone a rapido accrescimento. Lo stato di conservazione dei cumuli, inoltre, dovrà essere periodicamente verificato in termini di grado di inerbimento e di presenza di specie vegetali alloctone nell'inerbimento.	AM	CO	TERRE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare è stata completata la sessione di "monitoraggio cumuli", secondo le modalità condivise con il ST, che ha svolto specifico audit in data 22/05/17 e verificato con successivi sopralluoghi in fase di ripristino delle aree di deposito temporaneo. Documenti specifici di riferimento: MADAOGEN1003A CUMULI - RILIEVO1 MADCOGEN1007A CUMULI - RILIEVO2	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO ALL.P35 -P36_Cipe16_2016 ALLEGATO 5
37	Per gli interventi di mitigazione ed inserimento paesaggistico - che consistono nella formazione di fasce di prati e filari arborei - utilizzare esclusivamente specie vegetali autoctone per la Lombardia.	AM	PE	MITIGAZIONI	La prescrizione è stata recepita. Nel progetto esecutivo è previsto l'utilizzo di piante appartenenti a specie il cui riferimento è la formazione vegetale del Quercio - Carpino che originariamente costituiva la foresta pianiziale della pianura lombarda e specie arbustive tipiche del paesaggio agrario della pianura padana. WBS I-H1-MAAX1, I-H1-MAAX2. Elaborati di riferimento: 65713, 65724	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare come previsto in progetto si è proceduto alla piantumazione e semina di specie vegetali autoctone.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO
38	Il Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto esecutivo, componente Flora E Fauna, dovrà essere integrato con almeno 8-10 campagne di rilievo nell'arco dell'anno, sia in fase ante operam, sia in corso d'opera e post operam, compatibilmente con il cronoprogramma di attuazione.	AM	PE	MONITORAGGIO AMBIENTALE	La prescrizione è stata recepita. Si rimanda a quanto indicato nella ottemperanza alla prescrizione n.4. Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO. Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico – Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli	OTTEMPERATO. In particolare il progetto esecutivo del PMA ha ricevuto Parere positivo da parte di ARPA in qualità di supporto tecnico – Istruttoria Dicembre 2016. Rif. Verbale dell'OA seduta del 15 dicembre 2016
39	Si prescrive che l'approvazione da parte del CIPE del presente progetto di variante costituisca, ai sensi dell'art. 166 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06, l'immediata autorizzazione all'avvio dell'esecuzione dei lavori dell'interconnessione A35-A4, sostituendo ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, indipendentemente dalla stipula delle convenzioni tra il Concessionario e gli enti interferenti.	PR	PE	AUTORIZZAZIONI	Si prende atto di quanto prescritto.	NON DI COMPETENZA MATTM	NON DI COMPETENZA MATTM	NON DI COMPETENZA MATTM	NON DI COMPETENZA MATTM
40	Lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del regolamento regionale n. 3/2006, nelle zone servite da reti fognarie, deve obbligatoriamente essere allacciato alla rete nera o mista, nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del Servizio Idrico Integrato. Qualora la zona non fosse servita dalla rete nera o mista della pubblica fognatura, lo scarico delle acque reflue domestiche dovrà essere recapitato negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale e del punto 3.4 della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 05/04/2006 n. 8/2318, sottoposto a trattamento mediante vasca Imhoff, adeguatamente dimensionata in base al carico organico collettato e, in sostituzione del previsto pozzo perdente non ammesso per nuove installazioni, mediante il sistema di dispersione con trincee di sub-irrigazione.	PR	PE	SCARICHI	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici di progetto esecutivo. In progetto è previsto che lo scarico delle acque reflue provenienti dal servizio igienico venga allacciato alla rete fognaria nera o mista. WBS I-H1-BRAX1 – Impianti, I-H1-PSAX1	OTTEMPERATO	La prescrizione è stata ottemperata. Non essendo la zona servita da reti fognarie, lo scarico delle acque reflue domestiche, sottoposte a trattamento mediante vasca Imhoff, è stato recapitato negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale e del punto 3.4 della deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 05/04/2006 n. 8/2318, mediante il sistema di dispersione con trincee di sub-irrigazione così come previsto progettualmente.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO
41	Si prescrive la redazione di apposita relazione sulle barriere di sicurezza poste in affiancamento tra l'infrastruttura autostradale e quella ferroviaria.	PR	PE	AFFIANCAMENTO AV/AC	La prescrizione è stata recepita. Nel progetto esecutivo è stata inserita una specifica relazione nella quale sono indicate le predisposizioni da adottare sulla sede autostradale e sulle rampe dell'interconnessione A35-A4 per la protezione della Linea AV/AC nei tratti in stretto affiancamento. Elaborati di riferimento: 65955 – Predisposizioni di protezione della linea AV/AC	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO
42	In corrispondenza dei tratti della rampa dello svincolo A35-A4 posto in direzione parallela all'A4, dovrà essere eliminata una corsia dalla rampa di diversione verso la A35, garantendo la presenza di due corsie dopo la cuspid.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita. La prescrizione fa riferimento a quanto osservato da ASPI in sede di CdS. In particolare, in data 26 luglio 2016 si è svolto uno specifico incontro sul tema presso gli uffici della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla presenza di ASPI; a seguito di tale incontro sono state comunicate ad ASPI medesima, con nota del Concessionario del 2.08.2016, prot. SDP-U-1608-005-DT-LCI, le modalità di recepimento dell'osservazione. WBS 0-00-00001, I-H1-SVAX1. Elaborati di riferimento: 65950 – Relazione tecnica sul tracciato stradale 65357 – Planimetria di progetto – Tavola 3/3	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA PROGETTAZIONE	CONSIDERAZIONI/ESITI DI 1° ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA 1° fase	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA 2° fase
43	I limiti di gestione/competenza/manutenzione del nuovo svincolo A35-A4 rispetto alle attuali pertinenze ASPI dovranno essere gestiti nell'ambito della Convenzione da sottoscrivere tra i due soggetti Concessionari.	PR	PO	CONVENZIONI	La prescrizione è stata recepita considerando i limiti di competenza in corrispondenza delle cuspidi dei rami di immissione e diversione in A4. La prescrizione fa riferimento a quanto osservato da ASPI in sede di CdS. In particolare, in data 26 luglio 2016 si è svolto uno specifico incontro sul tema presso gli uffici della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla presenza di ASPI, a seguito di tale incontro sono state comunicate ad ASPI medesima, con nota del Concessionario del 2.08.2016, prot. SDP-U-1608-005-DT-LCI, le modalità di recepimento dell'osservazione. Elaborati di riferimento: 65356, 65357	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
44	In fase di progettazione esecutiva dell'opera relativa al cavalcavia di via Cavallera, andrà redatto un apposito elaborato, che metta in evidenza la ripartizione degli elementi modulari quotati caratteristici della piattaforma autostradale, attraverso un'opportuna sezione perpendicolare all'asse autostradale.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita inserendo la richiesta sezione perpendicolare all'asse autostradale nell'elaborato di progetto esecutivo - "Sezioni", relativo al cavalcavia di via Cavallera. WBS I-1-CVAX1. Elaborati di riferimento: 65830 - Sezioni	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
45	In fase di progettazione esecutiva il pacchetto di pavimentazione in corrispondenza delle porzioni di rampe di competenza ASPI dovrà essere adeguato, previa verifica, ai relativi standard.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita nell'elaborato di progetto esecutivo - "Pavimentazioni - Planimetria schematica e dettagli". In particolare, nelle porzioni di rampe di competenza di ASPI la pavimentazione risulta così costituita: usura drenante 4cm, binder 6cm, base 25cm, fondazione in misto cementato 30cm e misto granulare 20cm - totale 85 cm. Elaborati di riferimento: 65971 - Pavimentazioni - Planimetria schematica e dettagli.	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
46	In fase di progettazione esecutiva dovranno essere redatti opportuni elaborati con la verifica della distanza tra le barriere di sicurezza e i pali di illuminazione presenti in corrispondenza delle rampe di diversione-accelerazione, al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita. In corrispondenza delle rampe di accelerazione e decelerazione dell'A4, il posizionamento dei pali di illuminazione previsto in progetto esecutivo garantisce di avere almeno 2,50m liberi dal margine stradale, utilizzando una barriera classe H3 con W5 (largh utile < 1,70m) e V15 (intrusione < 1,70m). Elaborati di riferimento: 65960 - Sezioni stradali - Tavola 4/6 66030 - Barriere di sicurezza - Relazione tecnica	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
47	In fase di progettazione esecutiva dovranno essere redatti appositi elaborati con l'indicazione degli elementi di transizione, sia tra la barriera integrata e la barriera bordo laterale H2, che tra detta barriera H2 e la barriera esistente.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita. In particolare si evidenzia che in progetto esecutivo non è stata adottata la barriera integrata, cui la prescrizione si riferisce, conseguentemente non è stato necessario inserire il dettaglio degli elementi di transizione tra la barriera integrata e la barriera bordo laterale H2 richiesto. Elaborati di riferimento: 66041 - Barriere di sicurezza - Dettagli costruttivi - Tavola 2/2	NON OTTEMPERATO	Nel progetto esecutivo non è stata prevista la barriera integrata (raccomandazione CIPE n.15), conseguentemente non è stato necessario inserire il dettaglio di transizione tra la barriera integrata e la barriera bordo laterale H2. Risulta, invece, presente il dettaglio della transizione tra la barriera H2 e la barriera esistente che effettivamente viene realizzato. Elaborati di riferimento: 66041 - Barriere di sicurezza - Dettagli costruttivi - Tavola 2/2	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE. Nel progetto esecutivo non è stata prevista la barriera integrata (raccomandazione CIPE n.15), conseguentemente non è stato necessario inserire il dettaglio di transizione tra la barriera integrata e la barriera bordo laterale H2. Risulta, invece, presente il dettaglio della transizione tra la barriera H2 e la barriera esistente che effettivamente è stato realizzato. Elaborati di riferimento: 66041 - Barriere di sicurezza - Dettagli costruttivi - Tavola 2/2
48	In fase di progettazione esecutiva, andrà redatto un apposito elaborato con l'indicazione del franco minimo orizzontale fra il ciglio autostradale e la struttura di sostegno dell'opera relativa al cavalcavia di via Cavallera.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita inserendo l'indicazione del franco minimo orizzontale fra il ciglio autostradale e la struttura di sostegno del cavalcavia di via Cavallera nell'elaborato di progetto esecutivo - "Sezioni", relativo al medesimo cavalcavia. WBS I-1-CVAX1. Elaborati di riferimento: 65830 - Sezioni	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
49	In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere redatta apposita relazione con l'indicazione del calcolo acustico. Le nuove barriere dovranno essere dimensionate in modo tale che i livelli previsionali ai singoli ricettori non siano superiori a quelli attuali garantiti dalle barriere esistenti.	PR	PE	RUMORE	La prescrizione è stata recepita nell'elaborato di progetto esecutivo "Interventi di mitigazione acustica - Studio acustico e vibrazionale - Studio acustico"; in particolare, le barriere fonoassorbenti previste in progetto esecutivo sono state dimensionate in modo tale che i livelli previsionali ai singoli ricettori non risultino superiori a quelli attuali garantiti dalle barriere esistenti (Ricettori R1, Barriera BA6, Tabelle 5, 6, 9, 10, 12). Elaborati di riferimento: 65956 - Interventi di mitigazione acustica - Studio acustico e vibrazionale - Studio acustico	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
50	In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatta apposita relazione idraulica che garantisca un tempo di ritorno minimo di 25 anni riferito agli elementi del sistema di drenaggio a servizio della autostrada A4 e delle rampe di nuova realizzazione.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita nell'elaborato di progetto esecutivo "Relazione idrologica e idraulica". Elaborati di riferimento: 66064 - Relazione idrologica e idraulica	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA PROGETTAZIONE	CONSIDERAZIONI/ESITI DI 1° ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA 1°fase	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA 2°fase
51	Si prescrive di dettagliare in fase di progettazione esecutiva la compatibilità del sistema previsto di drenaggio/smaltimento delle acque di piattaforma delle rampe di interconnessione con la A4.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. In particolare, si evidenzia che nel progetto esecutivo il sistema di drenaggio/smaltimento delle acque di piattaforma dei tratti di competenza di ASPI risulta separato da quello dei tratti di competenza di Brebemi. WBS I-11-TAAX2. Elaborati di riferimento: 66064 – Relazione idrologica e idraulica 65530 – Planimetria – Tavola 3/3	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
52	Si prescrive di verificare in fase di progettazione esecutiva la posizione del bacino disperdente collocato in carreggiata Ovest lungo l'A4, redigendone appositi elaborati.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita nel progetto esecutivo. In particolare, si evidenzia che nel progetto esecutivo i sistemi di drenaggio/smaltimento delle acque di piattaforma (e conseguentemente i relativi bacini disperdenti) dei tratti di competenza di ASPI e di Brebemi risultano separati. La piazzola di servizio al bacino disperdente collocata in carreggiata Ovest, lungo il tratto parallelo della corsia di diversione, è quindi una piazzola tecnica a servizio del sistema di drenaggio/smaltimento acque di competenza di ASPI, la cui posizione è stata valutata idonea alla funzione preposta. WBS I-11-TAAX2. Elaborati di riferimento: 66064 – Relazione idrologica e idraulica 65530 – Planimetria – Tavola 3/3	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
53	Si prescrive di redigere in fase di progettazione esecutiva appositi elaborati relativi agli impianti di trattamento delle acque.	PR	PE	SCARICHI	La prescrizione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. WBS I-11-TAAX1, I-11-TAAX2. Elaborati di riferimento: 65996 – Smaltimento acque meteoriche – Vasche di trattamento – Carpenteria e armatura 65512, 65517, 65518, 65519, 65520 – Planimetria – Tavola 1-5/5 65527, 65529, 65530 – Planimetria – Tavola 1-3/3	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
54	Si prescrive di redigere in fase di progettazione esecutiva appositi elaborati in merito al prolungamento del tombino esistente sotto l'A4 e ad ogni altra eventuale opera interferente presente.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. WBS I-11-TAAX2. Elaborati di riferimento: 65705, 65706, 65707, 65708, 65709, 65710, 65711, 65712	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
55	In fase di progettazione esecutiva dovranno essere forniti tutti i dettagli relativi alle fasi di cantierizzazione interferenti con la viabilità autostradale, garantendo per quanto possibile tre corsie per senso di marcia per la durata delle lavorazioni.	PR	CO	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. In particolare, si evidenzia che nel progetto esecutivo sono garantite, con riferimento alla A4, tre corsie per senso di marcia per tutta la durata dei lavori. WBS I-11-PSAX1. Elaborati di riferimento: 65264, 65265, 65266, 65271, 65274	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. ParereCTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
56	Si prescrive di concordare preventivamente con la Direzione di Tronco ASPI le fasi operative di cantierizzazione per la demolizione del Cavalcavia di via Cavallera, interferenti con la viabilità autostradale.	PR	CO	AFFIANCAMENTO A4	Le fasi operative di cantierizzazione per la demolizione del cavalcavia di via Cavallera saranno concordate con la competente Direzione di Tronco di ASPI. Peraltro gli elaborati relativi alle fasi di cantierizzazione del cavalcavia sono stati già trasmessi ad ASPI con nota del Concessionario del 2.08.2016, prot. SDP-U-1608-005-DT-LCI WBS I-11-PSAX1. Elaborati di riferimento: 65274 – Fasi costruttive – CVV via Cavallera – Planimetria	NON OTTEMPERATO	Prescrizione Ottemperata. Le fasi operative di demolizione del Cavalcavia di via Cavallera sono state concordate con la Direzione di Tronco di Aspi. Al riguardo è stato sottoscritto relativo atto di convenzionamento per la demolizione e rifacimento del cavalcavia.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO. ALL.P56_Cipe 19_2016
57	Si prescrive che le fasi operative di cantierizzazione interferenti con la viabilità autostradale prevedano la chiusura permanente della corsia di emergenza, previo concordamento preliminare con la Direzione di Tronco ASPI.	PR	CO	AFFIANCAMENTO A4	La prescrizione è stata recepita. In particolare, si evidenzia che nel progetto esecutivo è prevista la chiusura della sola corsia di emergenza, che sarà comunque concordata con la competente Direzione di Tronco di ASPI. WBS I-11-PSAX1. Elaborati di riferimento: 65264, 65265, 65266, 65271, 65274	NON OTTEMPERATO	Prescrizione Ottemperata. Le fasi operative sono state concordate con la Direzione di Tronco di Aspi e hanno previsto la chiusura permanente della corsia di emergenza.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO. ALL.P56_Cipe 19_2016
58	Le fasi operative di varo del nuovo cavalcavia di via Cavallera dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione di Tronco ASPI.	PR	CO	AFFIANCAMENTO A4	Le fasi operative di varo del cavalcavia di via Cavallera saranno concordate con la competente Direzione di Tronco di ASPI. Peraltro gli elaborati relativi alle fasi di cantierizzazione del cavalcavia sono stati già trasmessi ad ASPI con nota del Concessionario del 2.08.2016, prot. SDP-U-1608-005-DT-LCI WBS I-11-PSAX1. Elaborati di riferimento: 65274 – Fasi costruttive – CVV via Cavallera – Planimetria	NON OTTEMPERATO	Prescrizione Ottemperata. Le fasi operative di varo del Cavalcavia di via Cavallera sono state concordate con la Direzione di Tronco di Aspi. Al riguardo è stato sottoscritto relativo atto di convenzionamento per la demolizione e rifacimento del cavalcavia.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO. ALL.P56_Cipe 19_2016



n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase_MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
1	Nel progetto esecutivo andranno previste idonee fasi di cantierizzazione che permettano di mantenere il pubblico transito in ambedue i sensi di marcia lungo la direttrice SP19 - Tangenziale sud di Brescia, attraverso opportune deviazioni del traffico, su una o sull'altra corsia, in funzione delle specifiche lavorazioni previste.	PR	CO	CANTERIZZAZIONE	La raccomandazione è stata recepita. In progetto esecutivo è stato previsto che il transito lungo la direttrice SP19 - Tangenziale sud di Brescia sia sempre mantenuto in ambedue i sensi di marcia durante le varie fasi di cantierizzazione. WBS I-1-PSAX1. Elaborati di riferimento: 65252, 65254, 65255, 65256, 65257, 65258, 65259, 65260, 65261, 65262, 65263, 65264, 65265, 65266, 65267, 65268, 65269, 65270, 65271, 65272, 65273, 65274	OTTEMPERATO	Ottemperato già nella fase di progettazione. In CO è stato mantenuto il pubblico transito in entrambe le direzioni di marcia, mediante opportune deviazioni del traffico suddivise in fasi in relazione alle lavorazioni previste lungo le corsie.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
2	In fase di realizzazione dell'opera si raccomanda di valutare la potenziale presenza di effetti vibrazionali, prevedendo eventualmente le necessarie azioni di mitigazione.	PR	CO	CANTERIZZAZIONE	La raccomandazione è stata recepita. In particolare, la matrice vibrazionale è stata ritenuta non significativa per la tipologia di opera e per le lavorazioni che si eseguiranno in fase di cantiere. Nel PMA di progetto esecutivo, aggiornato anche a seguito di specifici incontri tecnici con ARPA Lombardia, tale componente non è quindi oggetto di monitoraggio.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	In fase di CO, sulle aree di cantiere prossime ad abitazioni, sono stati utilizzati mezzi d'opera adeguati al fine di ridurre tale l'impatto	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO
3	Prevedere azioni compensative degli eventuali impatti negativi riguardanti la componente agricola interferita dalle opere, sia per quanto riguarda gli aspetti economico-produttivi delle aziende, sia per quanto attiene alle valenze ambientali svolte dal sistema rurale.	PR	PE	COMPENSAZIONI	La raccomandazione è stata recepita. L'intervento in oggetto riguarda sostanzialmente l'ampliamento di una sede stradale esistente e la realizzazione di rampe che non generano ulteriori significativi impatti sulla componente agricola rispetto alla situazione attuale; il progetto ha comunque posto grande attenzione alla ricucitura del reticolo idrico e della viabilità rurale. Peraltro, per quanto attiene la valutazione degli indennizzi, in linea con quanto già applicato durante la costruzione della A35 Brebemi, sarà rispettato il Protocollo sottoscritto il 6.10.2009 con le OO.PP degli agricoltori, avente ad oggetto "le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia" per quanto non in contrasto con le norme vigenti (ad. esempio Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10 giugno 2011)	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	La raccomandazione è stata recepita. L'intervento in oggetto riguarda sostanzialmente l'ampliamento di una sede stradale esistente e la realizzazione di rampe che non generano ulteriori significativi impatti sulla componente agricola rispetto alla situazione attuale; il progetto ha comunque posto grande attenzione alla ricucitura del reticolo idrico e della viabilità rurale. Peraltro, per quanto attiene la valutazione degli indennizzi, in linea con quanto già applicato durante la costruzione della A35 Brebemi, sarà rispettato il Protocollo sottoscritto il 6.10.2009 con le OO.PP degli agricoltori, avente ad oggetto "le modalità e i criteri di esproprio connessi al Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia" per quanto non in contrasto con le norme vigenti (ad. esempio Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10 giugno 2011)	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
4	Si raccomanda di fornire in fase di progettazione esecutiva tutti gli approfondimenti e le necessarie valutazioni in merito alla rete di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche e del sistema di trattamento primario o secondario delle acque di prima pioggia, definite come acque meteoriche di dilavamento della sede autostradale.	PR	PE	ACQUE	La raccomandazione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. WBS I-1-TAAX1, I-1-TAAX2. Elaborati di riferimento: 66064 - Relazione idrologica e idraulica, 65512, 65517, 65518, 65519, 65520, 65527, 65529, 65530	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
5	Si raccomanda di fornire in fase di progettazione esecutiva tutti gli approfondimenti e le necessarie valutazioni in merito alla rete di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche e del sistema di trattamento primario o secondario delle acque di prima pioggia, definite come acque meteoriche di dilavamento della sede autostradale, nonché l'evidenza del rispetto della normativa vigente inerente alle modalità di smaltimento di dette acque.	PR	PE	ACQUE	La raccomandazione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. WBS I-1-TAAX1, I-1-TAAX2. Elaborati di riferimento: 66064 - Relazione idrologica e idraulica; 65512, 65517, 65518, 65519, 65520, 65527, 65529, 65530	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
6	In fase di progettazione esecutiva fornire tutti gli approfondimenti e le necessarie valutazioni in merito alle eventuali opere di derivazione di acqua pubblica da acque sotterranee e/o superficiali.	PR	PE	ACQUE	La raccomandazione è stata recepita; è stato infatti verificato che non sono presenti opere di derivazione di acqua pubblica da acque sotterranee e/o superficiali.	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
7	In fase di progettazione esecutiva fornire tutti gli approfondimenti e le necessarie valutazioni in merito alle mitigazioni ambientali, nel rispetto della normativa vigente in materia e con riferimento alla Rete Ecologica Regionale. In particolare, eventuali integrazioni/riformulazioni degli elementi mitigativi che dovessero emergere da suddetti approfondimenti e valutazioni, dovranno tener conto dei seguenti riferimenti normativi: _ l'art 24 "Ambientazione delle infrastrutture" della normativa del PTCP; _ l'art. 83 "Mitigazioni e compensazioni" della normativa del PTCP; _ l'allegato V "Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia" della normativa del PTCP; _ la DGR 10962/09 (individuazione della RER sul territorio lombardo); _ lo "Studio interdisciplinare sui rapporti tra protezione della natura ed infrastrutture" (STRAIN), in particolare l'allegato II, approvato con la DGR 4517 del 7/05/2007. Si dovrà inoltre ricordare che, la tipologia dell'opera richiede la necessità di un "assorbimento di polveri", che può essere assicurata dall'integrazione dei servizi ecosistemici prodotti dal "verde" in termini di filtro delle polveri/particolati e della conseguente maggiore ossigenazione e depurazione dell'aria, anche attraverso gli obiettivi di ricostruzione della rete ecologica che vengono indicati dal PTCP vigente (in particolare all'articolo 51, il quale si ritiene qui integralmente richiamato). Si rimanda inoltre alla prescrizione n. 8.	PR	PE	MITIGAZIONI	La raccomandazione è stata recepita. In particolare, in sede di redazione del progetto esecutivo sono stati effettuati tutti i necessari approfondimenti in merito alle mitigazioni ambientali, nel rispetto della normativa vigente in materia e con riferimento alla Rete Ecologica Regionale. A seguito di tali approfondimenti, gli interventi di mitigazione ambientale sono stati valutati idonei e quindi confermati così come definiti nel progetto definitivo. Con riferimento alla prescrizione n.8 indicata, si rimanda a quanto riportato per l'ottemperanza alla prescrizione n.7. WBS I-1-MAAX1, I-1-MAAX2. Elaborati di riferimento: 65942 - Ottemperanza alle prescrizioni del MATTM ; 65713, 65724	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
8	La denominazione finale della barriera di esazione sarà definita in fase realizzativa dal Comitato per la Toponomastica.	PR	PO	TOPONOMASTICA	Si prende atto che la denominazione della barriera di esazione sarà definita dal comitato per la toponomastica.	NON APPLICABILE alla presente fase progettuale	Si prende atto che la denominazione della barriera di esazione sarà definita dal comitato per la toponomastica.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO. La denominazione non è di competenza del sottocomitato toponomastica trattandosi di Interconnessione autostradale. La stazione è stata registrata con il toponimo Castegnato corrispondente al territorio su cui insiste.
9	Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di analizzare e prevedere la risoluzione di tutte le eventuali interferenze irrigue.	PR	PE	SCARICHI	La raccomandazione è stata recepita. Nel progetto esecutivo sono state analizzate e risolte tutte le interferenze irrigue riscontrate. WBS I-1-IDAx.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato nella fase di progettazione. In fase realizzativa non sono emerse ulteriori interferenze irrigue.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
10	Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, di verificare eventuali interferenze tra le recinzioni, scarpate e/o presidi idraulici tra l'infrastruttura autostradale e quella ferroviaria.	PR	PE	FERROVIA	La raccomandazione è stata recepita. Nel progetto esecutivo le interferenze riscontrate sono state analizzate e risolte. WBS I-1-RIAx, I-1-TRAx.	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
11	In fase di progettazione esecutiva dovrà essere redatto un apposito studio sulle verifiche funzionali delle rampe di accelerazione e decelerazione dalla A35 alla A4 e viceversa, nonché sui relativi livelli di servizio. Si raccomanda di allineare lo studio di traffico ai dati effettivi dei flussi ASPI.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La raccomandazione è stata recepita. In progetto esecutivo sono stati valutati i LOS in base alle norme HCM ed è stata effettuata la verifica del tratto funzionale della rampa di immissione in A4 mediante la teoria delle code. In data 26 luglio 2016 si è svolto uno specifico incontro sul tema presso gli uffici della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla presenza di ASPI; a seguito di tale incontro sono state trasmesse ad ASPI con nota del Concessionario del 2.08.2016, prot. SDP-U-1608-005-DT-LCI, le verifiche di cui sopra. Elaborati di riferimento: 65950 - Relazione tecnica sul tracciato stradale	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
12	Il progetto definitivo di variante prevede l'eliminazione della piazzola sulla A4 al km 210+100 in carreggiata Est, in quanto interferente con la rampa di innesto nello svincolo A35 - A4. Alla stessa progressiva in carreggiata Ovest la piazzola di sosta sulla A4 sarà mantenuta. In carreggiata Est non è prevista la realizzazione di una nuova piazzola, in quanto ne esiste già una immediatamente dopo la rampa di immissione su A4. Si raccomanda di verificare con il Concessionario ASPI l'effettiva necessità di un'eventuale ricollocazione di detta piazzola.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	Il progetto esecutivo conferma quanto previsto nel progetto definitivo. In data 26 luglio 2016 si è svolto uno specifico incontro sul tema presso gli uffici della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla presenza di ASPI; a seguito di tale incontro sono stati trasmessi ad ASPI con nota del Concessionario del 2.08.2016, prot. SDP-U-1608-005-DT-LCI i relativi elaborati progettuali. WBS I-1-SVAX1. Elaborati di riferimento: 65357 - Planimetria di progetto - Tavola 3/3	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.
13	La verifica funzionale utilizzata nel progetto definitivo di variante, desunta dalle norme HCM, conferma che il LOS della corsia è a livello B per lunghezze non minori di 525m, valore inferiore alla lunghezza prevista nel progetto. In termini di servizio e sicurezza dell'utenza i valori indicati nel progetto risultano quindi corretti. Si raccomanda tuttavia di effettuare in fase di redazione del progetto esecutivo la verifica funzionale della corsia di accelerazione secondo quanto previsto dal DM 2006, per il solo tratto in parallelo.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La raccomandazione è stata recepita. In progetto esecutivo è stata effettuata la verifica del tratto funzionale della rampa di immissione in A4 mediante la teoria delle code. In data 26 luglio 2016 si è svolto uno specifico incontro sul tema presso gli uffici della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla presenza di ASPI; a seguito di tale incontro sono state trasmesse ad ASPI con nota del Concessionario del 2.08.2016, prot. SDP-U-1608-005-DT-LCI, le verifiche di cui sopra. Elaborati di riferimento: 65950 - Relazione tecnica sul tracciato stradale	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTVA/2377/2017	OTTEMPERATO.

n.	TESTO	TIPO	FASE	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase_MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
14	Si raccomanda di redigere in fase di progettazione esecutiva un apposito studio sull'analisi del traffico e sull'accodamento in corrispondenza della barriera di esazione, al fine di confermare i risultati delle verifiche funzionali delle corsie di diversione e immissione.	PR	PE	STUDIO DI TRAFFICO	La raccomandazione è stata recepita. In progetto esecutivo è stata effettuata la verifica dei fenomeni di accodamento alla Barriera di Travagliato, nell'ora di massimo carico del sistema per l'orizzonte temporale di lungo termine (anno 2033), mediante la teoria delle code. Elaborati di riferimento: 65950 – Relazione tecnica sul tracciato stradale	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.
15	Si raccomanda, per le porzioni di rampa che ricadono nelle competenze di gestione e manutenzione di ASP1, di verificare in fase di progettazione esecutiva la possibilità di prevedere la possibilità di utilizzare barriere tradizionali in luogo delle barriere integrate attualmente previste, valutando opportunamente la distanza della barriera antirumore dagli ostacoli retrostanti.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La raccomandazione è stata recepita. Nel progetto esecutivo le barriere integrate sono state sostituite da barriere tradizionali. WBS I-1-FSAX2. Elaborati di riferimento: 65744 – Planimetria Tavola 3/3	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.
16	In fase di progettazione esecutiva, si raccomanda di riportare l'indicazione dei tratti di barriera antirumore da demolire e da ricostruire in corrispondenza delle rampe dell'interconnessione A35-A4.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La raccomandazione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. WBS I-1-DMAX2, I-1-SVAX1, I-1-BAAX2. Elaborati di riferimento: 65741 – Planimetria Tavola 3/3; 65357 – Planimetria di progetto – Tavola 3/3; 65729, 65730 – BA6 Prospetto, carpenteria e tracciamento	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.
17	In fase di progettazione esecutiva, si raccomanda di fornire appositi elaborati con l'indicazione dei tratti di barriera antirumore da demolire e da ricostruire in corrispondenza del cavalcavia di via Cavallera.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La raccomandazione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. WBS I-1-DMAX2, I-1-SVAX1, I-1-BAAX2. Elaborati di riferimento: 65741 – Planimetria Tavola 3/3; 65357 – Planimetria di progetto – Tavola 3/3; 65729, 65730 – BA6 Prospetto, carpenteria e tracciamento	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.
18	Si raccomanda di dettagliare, in fase di progettazione esecutiva, la modalità di gestione dei materiali da scavo, concordando con ASP1 le attività nelle aree di relativa pertinenza.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La raccomandazione è stata recepita. Verranno concordate con ASP1 le attività operative nelle aree di relativa pertinenza. Si specifica che il PUT è stato redatto in conformità alle prescrizioni pervenute dagli Enti competenti e pertanto i materiali generati dalle attività di scavo saranno gestiti ai sensi della Normativa vigente in materia. Elaborati di riferimento: 65952 – Piano di Utilizzo delle Terre da scavo	NON OTTEMPERATO Da verificare nelle successive fasi di attuazione rispetto agli accordi da concordare con ASP1	E' stato effettuato in data 14/11/16 un apposito tavolo tecnico con ASP1, in cui sono state concordate le modalità di gestione dei materiali di scavo nelle aree di pertinenza ASP1.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
19	Si raccomanda di dettagliare, in fase di progettazione esecutiva, il massimo grado di riempimento degli elementi del sistema di drenaggio a servizio dell'autostrada A4 e delle rampe di nuova costruzione, garantendo un livello massimo pari all' 80%.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La raccomandazione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo, garantendo che tutti gli elementi di scolo risultino verificati con un grado di riempimento che non supera mai l'80%. Elaborati di riferimento: 66064 – Relazione idrologica e idraulica	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.
20	Si raccomanda di dettagliare, in fase di progettazione esecutiva, le verifiche necessarie a garantire gli opportuni requisiti normativi per il drenaggio delle acque di piattaforma.	PR	PE	SCARICHI	La raccomandazione è stata recepita negli specifici elaborati di progetto esecutivo. Elaborati di riferimento: 66064 – Relazione idrologica e idraulica	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.
21	Si raccomanda di prevedere, in fase di progettazione esecutiva, tratti distinti relativamente ai recapiti di acque provenienti dalle rampe dell'interconnessione e dall'asse autostradale A4.	PR	PE	AFFIANCAMENTO A4	La raccomandazione è stata recepita. In particolare, si evidenzia che nel progetto esecutivo il sistema di drenaggio/smaltimento delle acque di piattaforma dei tratti di competenza di ASP1 risulta separato da quello dei tratti di competenza di Brebemi. WBS I-1-TAAX2. Elaborati di riferimento: 66064 – Relazione idrologica e idraulica 65530 – Planimetria – Tavola 3/3	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.
22	In fase di progettazione esecutiva, al fine di diminuire il rischio di accodamenti, valutare la possibilità di prevedere due piste TELEPASS Bimodale (Telepass+carte).	PR	PE	IMPIANTI/ESEAZI ONE	La raccomandazione è stata recepita modificando una pista da solo Telepass a bimodale (Telepass+carte). Elaborato di riferimento: 66269 – Planimetria impianti di esazione	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.
23	Valutare l'opportunità di prevedere la blindatura delle due cabine delle porte manuali di esazione in funzione dello standard gestionale della concessionaria.	PR	PE	IMPIANTI/ESEAZI ONE	Lo standard gestionale della concessionaria non prevede la blindatura delle cabine.	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
24	Si raccomanda di fornire, in fase di progettazione esecutiva, tutti gli approfondimenti e le necessarie valutazioni in merito alla capacità di assorbimento del traffico della barriera, con particolare riferimento ai flussi attesi nel periodo di picco (stagionalità).	PR	PE	IMPIANTI/ESEAZI ONE	La raccomandazione è stata recepita. E' stata effettuata la verifica dei fenomeni di accodamento alla Barriera di Travagliato, nell'ora di massimo carico del sistema per l'orizzonte temporale di lungo termine (anno 2033), tenendo conto dei flussi attesi nel periodo di picco (stagionalità), mediante la teoria delle code. Elaborati di riferimento: 65950 – Relazione tecnica sul tracciato stradale	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO Cfr. Parere CTV/2377/2017	OTTEMPERATO.

n.	TESTO	TIP O	FA SE	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase _MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
8	Durante l'esercizio dell'infrastruttura - con riferimento alla situazione a quel momento esistente, conseguente alle azioni di cui alla programmazione regionale e statale in materia di qualità dell'aria - dovrà essere periodicamente aggiornata la valutazione della qualità dell'aria sul territorio, in stretto coordinamento con la Regione, lo Stato, ISPRA e ARPAL. Dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione Lombardia, ARPA Lombardia, Concessionario e Concedente. Il Protocollo Operativo, in coerenza con quanto previsto dai Piani di Azione a breve termine previsti dall'art. 24 della Direttiva 2008/50/CE, deve contenere i provvedimenti efficaci per limitare e se necessario sospendere le attività che contribuiscono al rischio che i rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme di cui agli allegati VII, XI e XIV della Direttiva 2008/50/CE siano superati. Il Protocollo dovrà altresì stabilire, per le rispettive competenze degli enti territoriali e del concedente, gli interventi e le azioni da attuare per ridurre le emissioni inquinanti quando il sistema di monitoraggio afferente al collegamento autostradale rileva il superamento dei valori limite di cui all'allegato XI della Direttiva 2008/50/CE. I superamenti saranno riferiti alla misurazione della rete di rilevamento regionale, eventualmente integrata per quanto necessaria alla valutazione, da un sistema di centraline dedicate i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Concessionario. Le attività di controllo e verifica dei dati provenienti dal sistema di rilevamento saranno gestite da ARPA Lombardia la quale informa sui superamenti e avvia le procedure, sulla base di quanto stabilito all'interno del Protocollo, per l'attivazione degli interventi di riduzione delle emissioni e che, per quanto riguarda Concessionario e Concedente, prevedono tra gli altri la riduzione del limite velocità a 110 Km/h sui tratti autostradali interessati dai superamenti.	AM	PO	Stipula Accordi	Riguarda la fase di esercizio dell'opera ed è subordinato alle decisioni prese dagli enti nell'ambito dei lavori per l'accordo di programma. Nell'ambito dei lavori dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 19 dicembre 2013, la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia sta partecipando ad un gruppo di lavoro che sta valutando la possibile definizione di tratti autostradali, a livello di bacino padano, su cui poter applicare misure specifiche e strutturali riguardanti il contenimento delle emissioni derivanti dal settore traffico, con particolare riferimento alla riduzione della velocità per ottenere una riduzione dei fattori di emissione specifici quali PM e NOx.	NON OTTEMPERATO	Il Piano di Monitoraggio Ambientale dell'opera, prevede ed ha previsto il monitoraggio dell'aria nei punti ritenuti sensibili per le fasi di Ante, Corso e Post opera. Per il dettaglio si rimanda pertanto al PMA di progetto. Inoltre si riporta quanto contenuto nel verbale dell'Osservatorio Ambientale riunitosi il giorno 8 luglio 2010: "... ARPA riferisce infatti che tale prescrizione fa riferimento ad un monitoraggio dell'aria su vasta scala. Allo stato attuale, in relazione agli elementi ad oggi disponibili, ARPA non ritiene inoltre necessaria un'integrazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria. Il tema verrà comunque affrontato in un momento successivo; quanto analizzato nell'ambito del PMA e quanto valutato dall'OA potranno rappresentare un supporto per le future determinazioni in merito." In merito alla indicata riduzione dei limiti di velocità si rileva però che, con nota prot. 0001994- 09/02/2016 del 9 febbraio 2016, il MIT -D.G. per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali-, (trasmessa alla Concessionaria Brebemi con nota CAL prot. N. 00002 del 22 febbraio 2016), nel riscontrare una segnalazione del Sindaco di Brescia, evidenziava come, le Società Concessionarie, in qualità di gestori dei tratti stradali, non possono adottare provvedimenti per la riduzione della velocità in occasione del superamento dei limiti stabiliti per la qualità dell'aria, non risultando questo tra i compiti a carico dell'Ente proprietario della strada previsti dal comma 4 dell'art. 6 del Codice della Strada o del Concessionario così come definito dal comma 6 del suddetto art. 6. A ciò consegue, allo stato, l'impossibilità di definire il Protocollo di cui alla presente prescrizione CIPE, che esulerebbe dai compiti a carico dell'Ente proprietario della strada o del Concessionario previsti dal Codice della Strada. Tutto ciò premesso, la Società Concedente (rif nota CAL prot 00006 del 13 aprile 2017 trasmessa alla Concessionaria a mezzo pec il 21/04/2017-Prot SDP-I-1704-221-00-000), "essendo venuta a conoscenza dell'esistenza di un Gruppo di Lavoro attivo presso il MIT ed istituito nell'ambito dell' "Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", che avrebbe come obiettivo proprio la definizione di interventi per la riduzione delle emissioni da traffico veicolare, interventi che paiono congruenti con quelli di cui alla citata prescrizione", ha formalmente richiesto al MIT, aggiornamenti circa gli esiti dell'attività del succitato Gruppo di Lavoro, "affinché si possa valutare, congiuntamente alla CTVIA del Ministero dell'Ambiente, l'applicazione degli stessi alle autostrade di cui è Concedente".	NON OTTEMPERATO	Ottemperata. In merito al provvedimento di riduzione della velocità a 110Km/h significhiamo che la Variante in oggetto prevede già come velocità massima da progetto consentita la velocità di 110 km/h. Si specifica inoltre che come richiesto dal parere 2946 del 15 febbraio 2019 la Variante in oggetto verrà inclusa nei lavori del prossimo tavolo tecnico istituito ai sensi della prescrizione 8 Delibera Cipe 42/2009
14	Il Progetto Esecutivo dovrà contenere proposte di modifica del reticolo trasportistico secondario (racordi, bretelle, ecc.) atte a realizzare l'obiettivo di minimizzare sia la frammentazione delle aree private che l'occupazione di suolo pubblico, in particolare sul comparto delle aziende agricole e del reticolo idrografico minore.	PR	PE	Viabilità Locale	Durante la redazione del progetto esecutivo si è proceduto minimizzando la frammentazione delle aree private e l'occupazione di suolo pubblico, in particolare sul comparto delle aziende agricole e del reticolo idrografico minore.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Il progetto esecutivo è stato sviluppato prevedendo la minimizzazione della frammentazione delle aree occupate. Le modifiche al reticolo trasportistico secondario sono state realizzate conformemente al Progetto approvato	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato nella fase di progettazione. Il progetto esecutivo è stato sviluppato prevedendo la minimizzazione della frammentazione delle aree occupate. Le modifiche al reticolo trasportistico secondario sono state realizzate conformemente al Progetto approvato. Si allegano le planimetrie di progetto ante e post intervento. Al P14_Cipe 19-2016_2b
15	Il progetto Esecutivo dovrà approfondire il problema delle aziende a rischio di incidente rilevante, ampliando il censimento in accordo con gli Enti territoriali competenti (Autorità di Bacino, Parchi, Comuni, ecc...).	AM	PE	Rischio Incidente Rilevante	Le indagini integrative svolte nell'ambito della progettazione esecutiva non hanno evidenziato nessuna altra azienda coinvolta a rischio di incidente rilevante rispetto a quelle censite in PD.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato nella fase di progettazione. Nell'ambito del progetto esecutivo è stato ampliato il censimento; le indagini integrative svolte nell'ambito della progettazione esecutiva non hanno evidenziato aziende a rischio di incidente rilevante oltre a quelle censite in PD.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato nella fase di progettazione. Nell'ambito del progetto esecutivo è stato ampliato il censimento; le indagini integrative svolte nell'ambito della progettazione esecutiva non hanno evidenziato aziende a rischio di incidente rilevante oltre a quelle censite in PD. Si allega la relazione di progetto doc. 65949-00001-A02 (cap.14). Al P15_Cipe 19-2016_2b
62	Gli accessi poderali dovranno e potranno essere modificati in sede di progettazione esecutiva a seguito dell'interlocuzione con le aziende agricole coinvolte e/o con i Comuni.	PR	PE	Viabilità Locale	Durante la procedura espropriativa potranno essere valutate eventuali modifiche agli accessi poderali previsti in PE.	NON OTTEMPERATO	Raccomandazione ottemperata. Gli accessi sono stati realizzati come previsto nel progetto e a seguito di interlocuzione con i soggetti interessati, in particolare cercando di mantenere inalterata la situazione attuale e/o secondo le indicazioni dei privati e degli enti preposti.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Raccomandazione ottemperata. Gli accessi sono stati realizzati come previsto nel progetto e a seguito di interlocuzione con i soggetti interessati, in particolare cercando di mantenere inalterata la situazione attuale e/o secondo le indicazioni dei privati e degli enti preposti. Si allegano le planimetrie catastali. Al P62_Cipe 19-2016_2b
63	Dovranno essere valutate con gli Enti territoriali competenti le aree su cui insistono le attuali strade provinciali e comunali da destinare a demolizione e ripristino.	PR	PE	Viabilità Locale	Trattandosi di allargamento di viabilità esistenti, non solo presenti, se non limitatamente ad interventi puntuali (quali il Cavalcavia via Cavallera), strade provinciali e comunali da destinare a demolizione e ripristino. Preliminarmente all'inizio degli interventi verranno accertate con gli Enti le modalità di demolizione e ripristino.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Raccomandazione ottemperata. Gli interventi insistenti sulle strade provinciali e comunali sono stati sempre concordati con gli enti territoriali competenti.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Raccomandazione ottemperata. Gli interventi insistenti sulle strade provinciali e comunali sono stati sempre concordati con gli enti territoriali competenti e sono stati realizzati conformemente al progetto approvato. Si specifica in particolare che trattandosi di un allargamento di una viabilità esistente, non si sono presentate, se non limitatamente ad interventi puntuali (quali il Cavalcavia via Cavallera), strade provinciali e comunali da destinare a demolizione e ripristino. Si allega l'ordinanza di demolizione e il verbale di consegna della viabilità di via Cavallera al Comune di Roncadelle. Al P63_Cipe 19-2016_2b
64	Viabilità provinciali e comunali: La manutenzione ordinaria e straordinaria dei piani viabili e della segnaletica relativa alla viabilità provinciale e comunale realizzata rimarranno in carico rispettivamente alle Province e ai Comuni. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di sicurezza (parapetti, barriere guardrail, reti, ecc.), degli appoggi, dei giunti, delle impermeabilizzazioni, delle strutture (pile, spalle, impalcati da ponte, muri andatori o di continuità ecc.), impiantistica elettrica (illuminazione, pompaggi, semaforica ecc.) realizzati dal concessionario del Collegamento autostradale sarà a totale carico del concessionario stesso. Per quanto riguarda le Opere Integrate tali spese dovranno essere ripartite paritariamente con RFI.	PR	PO	Manutenzione	Si prende atto della prescrizione che riguarda la fase di gestione delle opere.	NON APPLICABILE alla presente fase di Verifica d'Attuazione		NON OTTEMPERATO	NON APPLICABILE. Il progetto in esame non ha creato nuove interferenze stradali fra le viabilità locali e le opere in concessione anche perché quest'ultime erano già predisposte per il futuro raddoppio della carreggiata. Pertanto la prescrizione non è pertinente essendo già stato ottemperato quanto previsto dalla Prescrizione 64 nell'ambito del progetto principale.
70	Smaltimento acque di piattaforma: I punti di scarico, puntualmente identificati a livello di progetto esecutivo, dovranno rispettare quanto definito nel regolamento regionale 4/2006, indicando altresì il corso d'acqua recettore di cui dovrà essere dimostrata l'idoneità idraulica a ricevere le portate stimate.	AM	PE	Opere Idrauliche	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. WBS 0-00-00011, I-H1-TAAX1. Elaborati di riferimento: 66064 - Relazione idrologica e idraulica; 65517 - Planimetria - Tavola 2/5	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato nella fase di progettazione. In fase realizzativa sono state confermate le ipotesi progettuali.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato nella fase di progettazione. Si allega la documentazione progettuale. Al P70_Cipe 19-2016_2b
71	Reticolo idrico interferito: Dovrà essere perfezionato l'atto concessorio a titolo oneroso ai termini di legge per tutte le opere interessanti il reticolo idrico.	PR	PE	Stipula Accordi	Si prende atto della prescrizione che riguarda la fase realizzativa e di gestione delle opere.	NON OTTEMPERATO	Ottemperato. E' stato perfezionato l'atto concessorio con il consorzio irriguo competente secondo i termini di legge.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato. E' stato perfezionato l'atto concessorio con il consorzio irriguo competente secondo i termini di legge. Si allega l'atto concessorio stipulato con il consorzio irriguo. Al P71-75-251_Cipe 19-2016_2b
72	Opere idrauliche: In sede di progettazione esecutiva l'eventuale occupazione di ulteriori aree demaniali rispetto a quelle già previste dal progetto definitivo dovranno essere concordate con i relativi gestori.	PR	PE	Opere Idrauliche	Nel corso della procedura espropriativa le eventuali occupazioni di ulteriori aree demaniali rispetto a quelle previste in PD verranno concordate con i relativi gestori.	NON OTTEMPERATO	Ottemperato. Non sono emerse occupazioni di ulteriori aree demaniali rispetto a quelle previste in PD.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato. Non sono emerse occupazioni di ulteriori aree demaniali rispetto a quelle previste in PD. Si allegano le planimetrie catastali. Al P62-72_Cipe 19-2016_2b
73	Opere idrauliche: Dovrà essere sempre garantito l'accesso ai corsi d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.	PR	PE	Opere Idrauliche	Prescrizione recepita negli elaborati specifici.	NON OTTEMPERATO	Ottemperato. Il consorzio irriguo competente, oltre ad aver preso visione del progetto ha anche seguito la fase realizzativa delle opere senza sollevare alcuna criticità in merito agli accessi ai corsi d'acqua per i controlli e verifiche da parte del personale addetto. In particolare sono stati realizzati gli accessi come da progetto, tra i quali anche i passi uomo che consentono di attraversare agevolmente l'infrastruttura evitando lunghi percorsi agli addetti alla manutenzione ed al controllo.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato. In particolare sono stati realizzati gli accessi come da progetto, tra i quali anche i passi uomo che consentono di attraversare agevolmente l'infrastruttura evitando lunghi percorsi agli addetti alla manutenzione ed al controllo. Si allega il collaudo emesso dal Consorzio irriguo. Al P73_Cipe 19-2016_2b
75	Reticolo irriguo: Si prescrive di garantire il tempestivo ripristino del sistema irriguo per la corretta irrigazione delle colture.	PR	PE	Opere Idrauliche	La prescrizione riguarda principalmente la fase realizzativa; è comunque già prevista la garanzia della continuità idraulica anche nelle fasi provvisorie. WBS I-H1-IDAXx, I-H1-PSAX1.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato. In fase realizzativa è stata sempre garantita la continuità irrigua per la corretta irrigazione delle colture.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato. In fase realizzativa è stata sempre garantita la continuità irrigua per la corretta irrigazione delle colture. Si allega l'atto concessorio stipulato con il consorzio irriguo dove è stata disciplinata anche la fase provvisoria. Al P71-75-251_Cipe 19-2016_2b

n.	TESTO	TIP O	FA SE	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase _MATM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
76	Si raccomanda il coinvolgimento delle Organizzazioni Professionali agricole al fine di approfondire l'utilizzo dello strumento della ricomposizione fondiaria nell'ambito dell'attività di acquisizione delle aree.	PR	PE	Espropri	Manca una specifica previsione normativa al riguardo. Pur tuttavia, durante le procedure espropriative, si tenterà di coinvolgere i soggetti eventualmente interessati.	NON OTTEMPERATO	Si è proceduto alla verifica inerente la praticabilità dell'ipotesi di ricomposizione fondiaria, contenuta nelle raccomandazioni del C.I.P.E. La realizzazione concreta di detta ipotesi ha incontrato degli ostacoli insormontabili costituiti da: 1) Mancanza di legislazione specifica a riguardo, per cui non è possibile procedere coattivamente, residuando quindi per l'autorità espropriante una mera attività propositiva; 2) Potendosi attuare una ipotesi di ricomposizione fondiaria, esclusivamente mediante contratti di natura privatista, sono sorti problemi fiscali relativi ad imposte di registro, ipocatastali ed eventuali plusvalenze da assoggettare a tassazione, che hanno indotto i proprietari eventualmente interessati a non procedere.	NON OTTEMPERATO	Non c'è stata necessità di ricomposizione fondiaria in quanto trattasi di espropri lineari adiacenti il tracciato esistente del Lotto 0A Brebemi già realizzato.
115	Il piano di gestione dell'autostrada dovrà prevedere opportune misure atte a fronteggiare possibili situazioni di emergenze e di rischio ambientale.	ES	PE	Gestione Autostrada	La prescrizione, di competenza del concessionario, riguarda la fase di esercizio e verrà recepita in tale ambito.	NON APPLICABILE alla presente fase di Verifica d'Attuazione	NON APPLICABILE alla presente fase di Verifica d'Attuazione	NON OTTEMPERATO	Ottemperato. E' stato redatto apposito piano di gestione delle emergenze nell'ambito della Gestione dell'infrastruttura a cura della Società Argentea Gestioni che si occupa della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura.
146	PMA - Acque superficiali: In riferimento all'applicazione dell'IBE (Indice Biotico Esteso) si precisa che l'indicazione delle classi di abbondanza dei macroinvertebrati (pag.25 del "Capitolato Speciale") non è conforme a quanto indicato dal manuale di applicazione dell'IBE (Ghetti, 1997; pag. 157); è pertanto necessario adottare la metodologia corretta di stima dell'abbondanza relativa dei macroinvertebrati.	AM	PE	Monitoraggio	Date le caratteristiche dei corsi d'acqua presenti nell'area non si ritengono significativi gli approfondimenti di tipo biologico e di funzionalità (es. IBE, fauna ittica, IFF).	NON OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Protocollo IBE eseguito correttamente (vedi relazioni AO e bollettini CO) . Tali attività sono state concordate con il supporto tecnico Arpa.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Protocollo IBE eseguito correttamente nella prima fase del monitoraggio (vedi relazioni AO e primi bollettini CO) . Come riportato nel documento "Riscontro_istruttoria_Ottobre2017_acque_superficiali", è stato concordato con il ST di interrompere l'applicazione dell'indice IBE, a partire dagli ultimi rilievi di CO - Per quanto concerne l'applicazione dell'indice IBE, in particolare sulle sezioni 01/02, appare difficile ottenere dati significativi sia per l'estrema variabilità del deflusso (con periodi di secca prolungata), che per la mancanza di un substrato idoneo al campionamento. I sopralluoghi hanno confermato la presenza di estese sezioni artificiali nello sviluppo longitudinale del canale; quest'ultimo è costituito per la maggior parte del suo corso a monte e a valle del corpo autostradale da scatolari in cls prefabbricati nei quali il poco substrato rinvenibile è rappresentato principalmente da materiale di dilavamento spondale, il cui deposito sul fondo risulta caratterizzato da una sostanziale instabilità. La sostanziale mancanza di una zona iporica che possa fare da tampone alla variabilità di portata e da rifugio per i taxa bentonici e l'esteso clogging interstiziale nelle porzioni d'alveo seminaturali (considerando un livello di embeddedness > al 66 %), determina condizioni di difficile applicazione del metodo.
147	PMA - Acque superficiali: Il set di parametri che dovranno essere monitorato è riportato nella tabella allegata 136: Nello specifico, al set di parametri SU2 proposto nella Relazione Tecnica del Piano di Monitoraggio Ambientale dovranno essere eliminati i seguenti parametri: IPA, Nichel, Zinco, Cadmio, Calcio, Nitrati, Nitriti, BOD5, poiché non direttamente correlabili alle attività di cantiere previste e difficilmente attribuibili all'impatto dell'opera in esercizio. Si aggiunge invece all'elenco SU2 il parametro Ferro, prevedendo per lo stesso la valutazione tramite il metodo VIP proposto.	AM	PE	Monitoraggio	Prescrizione recepita nello specifico elaborato; i parametri oggetto di monitoraggio per la metodica SU2 sono quelli indicati in prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	NON OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Come da tempistiche indicate nel "Documento Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio - Componente Ambiente Idrico Superficiale - Novembre 2014", sono stati trasmessi (a mezzo mail) i dati relativi al rilievo svolto, dai quali non si evincono criticità. I primi campionamenti di CO sulle acque superficiali (metodica SU2) sono stati eseguiti in data 28/02/17, in occasione dei quali è risultata campionabile la sola coppia 03/04. Nella coppia 01/02, afferente al cantiere della barriera di esazione, sono state aumentate le frequenze di campionamento (da trimestrale a mensile), sopralluoghi periodici (con raccolta di documentazione fotografica) per valutare la presenza di acqua nei due punti di monitoraggio. A tutto il 2017 i due punti sono tuttavia risultati sempre in secca. Tali attività sono state concordate con il supporto tecnico Arpa.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Come da tempistiche indicate nel "Documento Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio - Componente Ambiente Idrico Superficiale - Novembre 2014", sono stati trasmessi (a mezzo mail) i dati relativi ai rilievi svolti. Sono state trasmesse e istruite positivamente le relazioni afferenti alle campagne svolte nelle fasi AO e CO. La relazione di PO è stata trasmessa al ST che al momento non ha ancora elaborato la relativa istruttoria.
156	PMA - Acque sotterranee: In merito alla proposta di utilizzare il parametro Conducibilità come indicatore per l'attivazione di approfondimenti analitici, in caso di superamento di una soglia prefissata per questo parametro, dovrà essere effettuato un nuovo campionamento destinato all'analisi dei parametri integrativi riportati nella tabella a pag. 59 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia.	AM	PE	Monitoraggio	Prescrizione recepita nello specifico elaborato; il progetto esecutivo prevede l'esecuzione delle attività come da prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	NON OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. I primi campionamenti di CO sulle acque sotterranee (metodica SO1) sono stati eseguiti in data 15-16/03/17, dai rapporti di prova condivisi sul SIT e inviati ad ARPA si evincono i parametri considerati nel rispetto di questa specifica prescrizione. Il rilievo CO2 (2° trimestre 2017) è stato svolto nel mese di giugno 2017 (01-13-29/06/17), non è stato possibile campionare il piezometro di monte BBM-CN-SO1-05, recuperato in seconda battuta ad agosto. La verifica della coppia oggetto di anomalia (03/04) ed il campionamento della coppia non monitorata in CO2 (05/06) sono effettuate nel mese di agosto-17. Tali attività sono state concordate con il supporto tecnico Arpa.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Sono state trasmesse e istruite positivamente le relazioni afferenti alle campagne svolte nelle fasi AO e CO. La relazione di PO è stata trasmessa al ST che al momento non ha ancora elaborato la relativa istruttoria.
165	PMA - Acque sotterranee: In merito ai requisiti dei pozzi, è necessario che venga prodotta un'apposita scheda monografica per ciascuno dei pozzi/piezometri oggetto di monitoraggio, comprendente almeno le seguenti informazioni: a. coordinate geografiche; b. stratigrafia e profondità dei filtri; c. quota assoluta s.l.m del pozzo (riferita all'estremità superiore del chiusino di protezione) e quota del bocca pozzo o, in alternativa, misura dell'altezza del bocca pozzo rispetto al piano campagna.	AM	PE	Monitoraggio	Prescrizione recepita nello specifico elaborato; la restituzione dei dati delle analisi acque sotterranee prevede per i piezometri i dati richiesti secondo la prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	NON OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Prescrizione ottemperata come si evince dalle Relazioni Anteoperam e Corso Dopera , vedi schede dei singoli piezometri . Elaborati Relazioni -MARAOSOT1004A - MABCOSOT20013A - MABCOSOT20014A - MABCOSOT2015A - MABCOSOT2016A	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO come si evince dalle Relazioni Anteoperam e Corso Dopera , vedi schede dei singoli piezometri . Elaborati Relazioni -MARAOSOT1004A - MABCOSOT20013A - MABCOSOT20014A - MABCOSOT2015A - MABCOSOT2016A
184	Gli interventi interferenti con la viabilità della Provincia di Brescia dovranno richiedere la preventiva autorizzazione da parte del Settore Manutenzione Strada della Provincia; gli interventi dovranno essere eseguiti minimizzando le interferenze con il traffico.	PR	AO	Stipula Accordi	La prescrizione riguarda la fase realizzativa e verrà recepita in tale ambito. Per tutti gli interventi interferenti con la viabilità della Provincia di Brescia verrà quindi richiesta l'approvazione da parte del settore Manutenzione stradale. Gli interventi verranno eseguiti minimizzando le interferenze con il traffico.	NON OTTEMPERATO	Prescrizione ottemperata. Per tutti gli interventi interferenti con la viabilità della Provincia di Brescia sono state richieste e ottenute tutte le necessarie autorizzazioni all'Ente competente, secondo quanto previsto dalla normativa cogente (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 maggio 1992, n. 114). - Nuovo codice della Strada. Gli interventi sono eseguiti minimizzando le interferenze con il traffico.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	NON APPLICABILE. Gli interventi non hanno riguardato viabilità in capo alla provincia.
198	Il raccordo tra le nuove sezioni di progetto e quelle delle viabilità esistenti dovrà avvenire in maniera graduale, garantendo la massima sicurezza ed evitando bruschi allargamenti e/o restringimenti della carreggiata stradale, in accordo alle disposizioni del Codice della strada.	PR	PE	Viabilità Locale	La prescrizione, già adottata nel PD, è recepita nella progettazione esecutiva negli elaborati specifici; il raccordo tra le nuove sezioni di progetto e quelle delle viabilità esistenti avviene quindi in maniera graduale.	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.		OTTEMPERATO nella fase di progettazione. La realizzazione è avvenuta conformemente al progetto approvato garantendo la massima sicurezza ed evitando bruschi allargamenti e/o restringimenti della carreggiata stradale, in accordo alle disposizioni del Codice della strada.
220	Si prescrive che dovrà essere valutata, a norma di legge, la possibilità di acquisire le parti residuali di terreno, non inserite nel piano particellare di esproprio, in qualità di reliquati inutilizzabili, una volta accertate le caratteristiche oggettive, riconoscendo ai proprietari interessati l'indennizzo previsto dalla legge.	PR	PE	Espropri	La prescrizione verrà recepita in fase di acquisizione delle aree.	NON OTTEMPERATO	Prescrizione ottemperata. E' stata effettuata una attenta valutazione relativa alle acquisizioni dei reliquati se richiesta dai titolari del fondo tenendo conto della loro accessibilità, estensione, conformazione, onde accertare la permanenza delle condizioni di profitto nel caso di mancata accettazione della richiesta.	NON OTTEMPERATO	Non ci sono state richieste di acquisizione di reliquati in quanto trattasi di espropri lineari adiacenti il tracciato esistente del Lotto 0A Brebemi già realizzato.
251	Dovrà sempre essere garantita l'attuale continuità idraulica anche a tutti i canali non indicati nelle prescrizioni tecniche specifiche.	PR	PE	Opere Idrauliche	La prescrizione riguarda la fase realizzativa e verrà recepita in tale ambito.	NON OTTEMPERATO	Prescrizione ottemperata. Sono state sempre realizzate tutte le opere necessarie a garantire la continuità irrigua del reticolo interferito . Le fasi realizzative sono state sempre concordate con l'ente gestore nel rispetto delle specifiche esigenze.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Prescrizione ottemperata. Gli interventi hanno riguardato il prolungamento di opere idrauliche già esistenti. In corso d'opera sono state realizzate tutte le opere necessarie a garantire la continuità irrigua del reticolo interferito. Le fasi realizzative sono state sempre concordate con l'ente gestore nel rispetto delle specifiche esigenze e conformemente al progetto approvato. Si allega l'atto concessorio stipulato con il consorzio irriguo dove è stata disciplinata anche la fase provvisoria volta a garantire la continuità ed il deflusso delle acque. Al P71-75-251 Cipe 19-2016_2b

n.	TESTO	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA_1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase_MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA_2 FASE
9	Il piano di monitoraggio ambientale dovrà adeguarsi alle norme tecniche dell'allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 e in particolare riguardo alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità.	Monitoraggio	La prescrizione, già adottata nel PD, è recepita negli elaborati specifici; il progetto esecutivo del monitoraggio ambientale contiene le informazioni relative alla definizione delle soglie di attenzione e alle procedure di prevenzione e di risoluzione delle criticità WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione. E' stato condiviso con il Supporto tecnico la metodica di applicazione delle soglie, applicata a tutto il 2017	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO.
15	Il progetto Esecutivo dovrà approfondire il problema delle aziende a rischio di incidente rilevante, ampliando il censimento in accordo con gli Enti territoriali competenti (Autorità di Bacino, Parchi, Comuni, ecc...).	Rischio Incidente Rilevante	Le indagini integrative svolte nell'ambito della progettazione esecutiva non hanno evidenziato nessuna altra azienda coinvolta a rischio di incidente rilevante rispetto a quelle censite di PD.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato nella fase di progettazione. Gli approfondimenti svolti non hanno evidenziato aziende a rischio di incidente rilevante oltre a quelle censite in PD.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO.
18	Si prescrive che tutte le indagini, anche se affidate al Centro Studi sul territorio dell'Università di Bergamo e al Laboratorio Archeologia Paesaggi e Telerilevamento dell'Università di Siena, dovranno essere direttamente coordinate, in tutte le fasi, dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, nella persona dei funzionari archeologi responsabili dei vari ambiti territoriali, che cureranno anche la direzione tecnico-scientifica di tutte le operazioni di scavo.	Aree Archeologiche	Prescrizione già recepita nel PD. Nel Marzo 2016 è stata effettuata una campagna integrativa di prospezioni archeologiche i cui risultati sono riportati negli elaborati specifici. Tutte le indagini sono state svolte in accordo e coordinamento con la Soprintendenza. WBS A-00-00002. Elaborati di riferimento: 65943 – Archeologia - Integrazione relazione 65944 – Archeologia - Ubicazione sondaggi - Planimetria	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente.	Ottemperato nella fase di progettazione. Tutte le indagini archeologiche condotte sull'intero tracciato sono state coordinate dalla Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia, nella persona dei funzionari archeologi responsabili dei vari ambiti territoriali.	Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente	OTTEMPERATO. Nel Marzo 2016 è stata effettuata una campagna integrativa di prospezioni archeologiche i cui risultati sono riportati negli elaborati specifici. Tutte le indagini sono state svolte in accordo e coordinamento con la Soprintendenza. Elaborati di riferimento: 65943 – Archeologia - Integrazione relazione; 65944 – Archeologia - Ubicazione sondaggi - Planimetria Inoltre tutte le indagini archeologiche condotte sull'intero tracciato durante la fase realizzativa dell'opera sono state coordinate dalla Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia, nella persona dei funzionari archeologi responsabili dei vari ambiti territoriali.
19	Si prescrive che, ai fini di una maggior completezza ed efficacia diagnostica, le indagini di superficie e l'esame della documentazione pregressa pluridisciplinare (archeologica, archivistica, geologica etc) dovranno essere affiancate da un gruppo di lavoro specializzato con precedenti di collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per l'elaborazione delle carte archeologiche territoriali.	Aree Archeologiche	Prescrizione già recepita nel PD. Nel Marzo 2016 è stata effettuata una campagna integrativa di prospezioni archeologiche i cui risultati sono riportati negli elaborati specifici. Tutte le indagini sono state svolte in accordo e coordinamento con la Soprintendenza. Elaborati di riferimento: 65943, 65944	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente.	Ottemperato. La ditta incaricata dei lavori di assistenza archeologica, scavo archeologico ed elaborazione scientifica dei rinvenimenti, è stata condivisa con la Soprintendenza e caratterizzata da precedenti di collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per l'elaborazione delle carte archeologiche territoriali.	Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente	OTTEMPERATO. Nel Marzo 2016 è stata effettuata una campagna integrativa di prospezioni archeologiche i cui risultati sono riportati negli elaborati specifici. Tutte le indagini sono state svolte in accordo e coordinamento con la Soprintendenza. - Elaborati di riferimento: 65943, 65944, inoltre durante la fase realizzativa dell'opera la ditta incaricata dei lavori di assistenza archeologica, scavo archeologico ed elaborazione scientifica dei rinvenimenti, è stata condivisa con la Soprintendenza e caratterizzata da precedenti di collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per l'elaborazione delle carte archeologiche territoriali.
20	Si prescrive che, per sperimentare l'efficacia delle metodologie di prospezione proposte e delle apparecchiature utilizzate ed eventualmente per scegliere i sistemi più idonei in rapporto a diverse situazioni, la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia possa chiedere preliminarmente, in alcune aree da scegliere in base sia agli indizi di presenze archeologiche già individuati sul soprassuolo sia ai differenti caratteri geomorfologici, una serie di indagini di prova integrate da saggi di scavo per la verifica degli elementi rilevati e ricostruiti attraverso le prospezioni.	Aree Archeologiche	In accordo con la Soprintendenza, è stata condotta una campagna integrativa di saggi di scavo per la verifica degli elementi rilevati e ricostruiti attraverso le prospezioni. Elaborati di riferimento: 65943, 65944	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente.	Ottemperato. La Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia ha dato indicazioni in merito alle modalità operative di assistenza archeologica in corso d'opera.	Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente	OTTEMPERATO. La Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia ha dato indicazioni in merito alle modalità operative di assistenza archeologica in corso d'opera e i lavori sono stati eseguiti sotto il coordinamento della stessa Soprintendenza.
21	Si prescrive che, sulla base dei risultati che verranno progressivamente conseguiti, la Soprintendenza archeologica della Lombardia possa valutare in corso d'opera penetrazione ed efficacia del metodo di prospezioni preliminari e, se lo ritenesse opportuno in base alla natura degli indizi, possa chiedere, ai fini dell'individuazione certa dei contesti archeologici, ulteriori verifiche anche procedendo direttamente allo scavo con metodo stratigrafico.	Aree Archeologiche	In accordo con la Soprintendenza, è stata condotta una campagna integrativa di saggi di scavo per la verifica degli elementi rilevati e ricostruiti attraverso le prospezioni. Elaborati di riferimento: 65943, 65944	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente.	Ottemperato. La Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia ha dato indicazioni in merito alle modalità operative di assistenza archeologica in corso d'opera.	Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente	OTTEMPERATO. La Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia ha valutato in corso d'opera i metodi di prospezioni preliminari indicazioni in merito alle modalità operative di assistenza archeologica in corso d'opera.
22	Aldilà dei risultati delle indagini preliminari, si conferma quanto già indicato nella Delibera Ciipe di approvazione del progetto preliminare in merito all'assistenza archeologica ai lavori di scavo. La suddetta assistenza dovrà effettuarsi a cura di ditta archeologica specializzata sotto la direzione, e secondo le indicazioni della Soprintendenza, in conformità al Capitolato Integrativo per lo scavo archeologico ed il restauro di questo Ufficio. In fase di sorveglianza in corso d'opera, la messa in luce di altre eventuali emergenze archeologiche, comporterà, nel quadro di un regime di tutela organico, un ulteriore regime di prescrizioni mirato sulle obiettive esigenze di salvaguardia dei diversi contesti archeologici.	Aree Archeologiche	In accordo con la Soprintendenza, è stata condotta una campagna integrativa di saggi di scavo per la verifica degli elementi rilevati e ricostruiti attraverso le prospezioni. Elaborati di riferimento: 65943, 65944	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente.	Ottemperato. Tutte le indagini archeologiche condotte sull'intero tracciato sono state coordinate dalla Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia, nella persona dei funzionari archeologi responsabili dei vari ambiti territoriali e le Ditte incaricate dei lavori di assistenza archeologica. Lo scavo archeologico e l'elaborazione scientifica dei rinvenimenti sono state realizzate da ditte condivise con la Soprintendenza in quanto tutte caratterizzate da precedenti di collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per l'elaborazione delle carte archeologiche territoriali. Inoltre, a seguito di evidenze archeologiche rinvenute nel corso dell'indagine archeologica, sono state fornite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia indicazioni precise e diversificate caso per caso sulle modalità con cui procedere nello scavo in estensione. Mediante l'impiego di ditta archeologica specializzata sono stati pertanto eseguiti scavi archeologici stratigrafici che hanno portato alla luce i reperti. Detta attività è stata eseguita in strettissima relazione con i funzionari della Soprintendenza che, mediante sopralluoghi, incontri e riunioni, hanno di volta in volta modulato le indicazioni con cui procedere sulla base della specificità delle evidenze rinvenute. In tal modo il coordinamento tecnico – scientifico del	Si rimanda alle attività di controllo a cura della Soprintendenza quale Autorità Competente	OTTEMPERATO. Tutte le indagini archeologiche condotte sull'intero tracciato sono state coordinate dalla Soprintendenza per i beni Archeologici della Lombardia, nella persona dei funzionari archeologi responsabili dei vari ambiti territoriali e le Ditte incaricate dei lavori di assistenza archeologica. Lo scavo archeologico e l'elaborazione scientifica dei rinvenimenti sono state realizzate da ditte condivise con la Soprintendenza in quanto tutte caratterizzate da precedenti di collaborazione con la Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per l'elaborazione delle carte archeologiche territoriali. Inoltre, a seguito di evidenze archeologiche rinvenute nel corso dell'indagine archeologica, sono state fornite dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia indicazioni precise e diversificate caso per caso sulle modalità con cui procedere nello scavo in estensione. Mediante l'impiego di ditta archeologica specializzata sono stati pertanto eseguiti scavi archeologici stratigrafici che hanno portato alla luce i reperti. Detta attività è stata eseguita in strettissima relazione con i funzionari della Soprintendenza che, mediante sopralluoghi, incontri e riunioni, hanno di volta in volta modulato le indicazioni con cui procedere sulla base della specificità delle evidenze rinvenute. In tal modo il coordinamento tecnico – scientifico del processo è stato direttamente gestito dalla Soprintendenza che, a seguito della certificazione delle attività svolta mediante predisposizione di idonea documentazione tecnico – scientifica, ha provveduto a "svincolare" le aree ed ad autorizzare la prosecuzione dei lavori.
27	Si prescrive che tutti gli elaborati, che devono intendersi riferiti anche ai tratti di attraversamento non coincidenti con la linea ferroviaria, da corredare con uno studio analitico delle sistemazioni spondali e del contesto paesaggistico, dovranno essere sottoposti alla valutazione della Direzione Generale PARC e delle Soprintendenze territoriali.	Paesaggio	Non sono previsti attraversamenti fluviali.	NON APPLICABILE	-	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
28	Idrogeologia: In riferimento alle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee delle aree attraversate dal progetto BreBeMi si rilevano le seguenti situazioni di forte criticità: - area del polo chimico di Pioltello Rodano (ex SISAS), nel territorio della provincia di Milano; - contaminazione riconducibile ai siti Farchemia S.r.l. e Croma (ex Castelcrom) nei comuni di Treviglio e Caravaggio, nel territorio della provincia di Bergamo; - contaminazione da nitrati ed antiparassitari in alcune aree lungo la tratta in provincia di Brescia; si dovrà dettagliare, in sede di Progetto Esecutivo, quali interventi verranno adottati nel caso in cui in cantiere ci si trovi a prelevare acque contaminate.	Aree Contaminate	Qualora si verifichi una situazione di contaminazione di acque sotterranee il cui prelievo sia necessario alle attività di cantiere sarà cura del G.C./subappaltatori operare a norma di legge. Riguardo alle diffuse contaminazioni da nitrati ed antiparassitari della pianura Bresciana, si può fare riferimento ai risultati del monitoraggio ambientale sulle acque sotterranee per effettuare le eventuali e necessarie indagini di approfondimento e verifica delle concentrazioni.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato in fase di progettazione. Non sono previsti attingimenti di acque sotterranee per le lavorazioni. Come previsto dal PMA specifici rilievi, i dati rilevati ed ogni eventuale superamento CSC/anomalia è rapidamente segnalato agli enti competenti, unitamente agli interventi mitigativi proposti.	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE.
67	Cantierizzazione: Al fine di minimizzare gli impatti sui centri abitati si prescrive di realizzare nel più breve tempo possibile le piste di cantiere atte ad evitare l'impegno della viabilità locale da parte dei mezzi pesanti.	Cantierizzazione	Prescrizione recepita negli elaborati specifici; prevista la realizzazione delle piste in tutte le cantierizzazioni delle opere in appalto. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO.

n.	TESTO	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase_MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
85	Misure mitigative e compensative: Si prescrive che per tutte le misure compensative e di mitigazione sia privilegiato l'utilizzo di specie autoctone la cui provenienza sia certificata.	Mitigazioni	La prescrizione è stata recepita. Nelle Relazioni tecniche del Progetto esecutivo delle mitigazioni ambientali vengono esplicitamente richiamate le indicazioni dell'art. 51 del Regolamento Regionale n° 5/2007, circa l'obbligatorietà che tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva debba essere prodotto e commercializzato in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredato, nei casi previsti dalla predetta normativa, da: a) certificato principale di identità, ai sensi dell'articolo 6, del d.lgs. 386/2003; b) passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione. Nella stessa Relazione tecnica si specifica che le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili e devono essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento. WBS I-11-MAAX1, I-11-MAAX2. Elaborati di riferimento: 65713, 65724	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato nella fase di progettazione. La realizzazione delle opere mitigazione è avvenuto conformemente al progetto approvato utilizzando specie autoctone con provenienza certificata. Si allegano i piani di controllo qualità e i verbali di impianto (MAAX1, MAAX2). All P85-90_Cipe 19-2016_2a
90	Misure mitigative e compensative: Gli interventi compensativi dovranno essere realizzati nello stesso arco temporale di realizzazione delle opere autostradali.	Mitigazioni	La prescrizione è stata recepita. Nelle Relazioni tecniche del Progetto esecutivo delle mitigazioni ambientali viene riportato che le opere a verde con funzione mitigativa dovranno essere messe a dimora contestualmente all'avvio dei lavori, affinché raggiungano un elevato grado di sviluppo e consistenza al momento dell'entrata in esercizio dell'autostrada. WBS I-11-MAAX1, I-11-MAAX2. Elaborati di riferimento: 65713, 65724	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato. La messa a dimora delle opere a verde è avvenuta contestualmente con l'avanzamento dei lavori al fine di raggiungere un elevato grado di sviluppo e consistenza al momento dell'entrata in esercizio del raccordo.	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperato. La messa a dimora delle opere a verde è avvenuta contestualmente con l'avanzamento dei lavori al fine di raggiungere un elevato grado di sviluppo e consistenza al momento dell'entrata in esercizio del raccordo. Si allegano i piani di controllo qualità e i verbali di impianto (MAAX1, MAAX2). All P85-90_Cipe 19-2016_2a
91	Mitigazione acustica: nel progetto esecutivo dovranno essere esplicitati i criteri in base ai quali sono stati attribuiti ai vari recettori i livelli di rumore misurati nella fase di caratterizzazione del clima acustico, valutando il grado di rappresentatività degli stessi, per poter correttamente determinare l'incremento acustico dovuto all'infrastruttura in progetto e poter valutare, di conseguenza, le eventuali mitigazioni aggiuntive nei casi di incremento particolarmente elevato del rumore.	Mitigazioni	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. Elaborati di riferimento: 65956 – Interventi di mitigazione acustica – Studio acustico e vibrazionale – Studio acustico	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato in fase di progettazione. Come previsto dal PMA, in CO sono state effettuate campagne di campionamento fonometrico, legate alle attività lavorative del cantiere. Periodiche nei punti fissi recettori e puntuali sulle zone di lavoro .	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	OTTEMPERATO. l'incremento acustico dovuto all'infrastruttura in progetto è stato valutato tramite i rilievi fonometrici svolti in fase di Post Operam nell'ambito del Piano di monitoraggio Ambientale. All P6_Cipe 19_2016 ALLEGATO 4
92	Mitigazione acustica: Per tutte le opere connesse (compresa la Variante di Liscate), dovrà essere indicata in fase di progettazione esecutiva la collocazione delle barriere acustiche e dovranno essere riportati in mappa i valori di livello sonoro diurno e notturno.	Mitigazioni	Prescrizione non applicabile in quanto non sono previste opere connesse.	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
93	Mitigazione acustica: Le posizioni di misura del clima acustico (tra cui quelle utilizzate per la validazione dei modelli) dovranno essere collocate geograficamente, contestualizzando le modalità di rilevazione.	Mitigazioni	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. Nello Studio acustico è indicata l'ubicazione dei punti di misura WBS 0-00-00001 Elaborati di riferimento: 65956 – Interventi di mitigazione acustica – Studio acustico e vibrazionale – Studio acustico	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
94	Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo dovranno essere giustificate le scelte operate per l'impiego e per la validazione dei modelli acustici (rif. norma UNI 11143-2005), al fine di pervenire ad una migliore accuratezza delle stime acustiche dell'area interessate dall'infrastruttura in progetto.	Mitigazioni	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. Per la validazione delle sorgenti sono stati utilizzati gli standards di calcolo di "Soundplan 7.1". WBS 0-00-00001 Elaborati di riferimento: 65956 – Interventi di mitigazione acustica – Studio acustico e vibrazionale – Studio acustico	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
95	Mitigazione acustica: Nel progetto esecutivo nella documentazione riguardante il censimento dei recettori dovranno essere riportate anche le distanze e l'altezza relativa degli stessi rispetto all'infrastruttura stradale, georeferenziando gli edifici censiti.	Mitigazioni	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. Nello Schede dei recettori sono riportate le informazioni richieste. WBS 0-00-00001 Elaborati di riferimento: 65964 – Interventi di mitigazione acustica – Studio acustico e vibrazionale – Schede recettori	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
99	Mitigazione acustica: I valori dei livelli diurni e notturni che verranno acquisiti nel monitoraggio Ante Operam potranno essere utilizzati sia per aggiornare le valutazioni riportate nei documenti i.d. 2736 e 4165, per quanto riguarda gli interventi di mitigazione acustica, sia per verificare la rappresentatività delle postazioni scelte, sia per validare l'attendibilità del modello utilizzato.	Mitigazioni	I valori dei livelli diurni e notturni acquisiti nel monitoraggio Ante Operam sono stati utilizzati per la definizione del rumore ambientale e per verificare la rappresentatività del modello utilizzato. WBS 0-00-00001, A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65956 – Interventi di mitigazione acustica – Studio acustico e vibrazionale – Studio acustico 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
100	Flora, fauna ed ecosistemi: Gli impianti di illuminazione esterna dovranno avere caratteristiche costruttive tali da minimizzare l'impatto sull'avifauna notturna e dovranno essere eseguiti a norma anti inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 17/2000.	Fauna	Prescrizione recepita negli elaborati specifici. Gli impianti previsti sono dello stesso tipo di quelli già installati e progettati nel rispetto della norma anti inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 17/2000. WBS 0-00-00002	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
101	Cantierizzazione: Si prescrive di prevedere i necessari accorgimenti utili ad ovviare all'eventuale contaminazione dei suoli di scotico accantonati, con particolare riferimento ad un sistema di regimazione delle acque che consenta l'intercettazione e la gestione di eventuali contaminazioni.	Cantierizzazione	Prescrizione recepita negli elaborati specifici. Il sistema di regimazione delle acque previsto è idoneo ad ovviare all'eventuale contaminazione dei suoli di scotico accantonati. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
103	Cantierizzazione: Dovrà predisporre una procedura operativa, da concordarsi preventivamente con ARPA, che descriva le attività che il proponente intende mettere in atto per l'analisi e la gestione delle acque sotterranee contaminate eventualmente prelevate durante le attività di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.	Cantierizzazione	Prescrizione recepita negli elaborati specifici. Operativamente, per le aree di potenziale contaminazione identificate dal MGA, viene richiesta la verifica qualitativa delle acque di falda che devono essere aggottate e scaricate in corpi idrici superficiali. Le operazioni e le modalità operative dell'aggottamento, devono essere preventivamente "autorizzate" come previsto dalla normativa cogente della Regione Lombardia. In particolare, ai sensi del Regolamento Regionale 24/03/2006 n. 2 e della DGRL n. 6/35228 del 24/03/1998, viene inviata alla Provincia competente, servizio risorse naturali la comunicazione preventiva all'avvio delle attività propedeutiche e necessarie all'aggottamento. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Non sono previsti attingimenti di acque sotterranee per le lavorazioni.	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE. Non sono stati realizzati attingimenti di acque sotterranee per le lavorazioni.

n.	TESTO	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase_MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
105	Cantierizzazione: In ordine alle modalità esecutive, al fine di contenere la polverosità, si prescrive di: - provvedere alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, che andranno stabilizzate chimicamente; - adottare adeguate misure di riduzione (bagnatura, captazione, ecc.) durante lavori ad alta produzione di polveri e lavorazioni meccaniche dei materiali (mole, smerigliatrici); - prevedere una postazione di lavaggio delle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; - limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere; - umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i materiali da cantiere allo stato solido polvirulento.	Cantierizzazione	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO	Ottemperato: durante la durata del cantiere al fine di contenere la polverosità si è provveduto alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, a limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere; a umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i materiali da cantiere allo stato solido polvirulento e a mettere in atto quanto previsto dal Manuale di Gestione Ambientale	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
106	Cantierizzazione: In ordine alle modalità esecutive si prescrive di utilizzare mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione, dotati di appositi teli di copertura resistenti e impermeabili.	Cantierizzazione	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento:65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO	Ottemperato: durante la durata del cantiere al fine di contenere la polverosità si è provveduto alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, a limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere; a umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i materiali da cantiere allo stato solido polvirulento e a mettere in atto quanto previsto dal Manuale di Gestione Ambientale	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
107	Cantierizzazione: Si prescrive di movimentare il materiale mediante trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 10 mg/Nmc e dotati di sistemi di controllo dell'efficienza (pressostati con dispositivo d'allarme); eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granulometriche dovranno essere opportunamente dotati di carter.	Cantierizzazione	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO	Ottemperato: durante la durata del cantiere al fine di contenere la polverosità si è provveduto alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, a limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere; a umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i materiali da cantiere allo stato solido polvirulento e a mettere in atto quanto previsto dal Manuale di Gestione Ambientale	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
108	Cantierizzazione: In ordine alle modalità esecutive si prescrive di proteggere con barriere il materiale sciolto, depositato in cumuli e caratterizzato da frequente movimentazione, umidificandolo in caso di vento superiore ai 5 m/s; i lavori dovranno essere sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento con misure come la copertura con stuoie/teli.	Cantierizzazione	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO	Ottemperato: durante la durata del cantiere al fine di contenere la polverosità si è provveduto alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, a limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere; a umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i materiali da cantiere allo stato solido polvirulento e a mettere in atto quanto previsto dal Manuale di Gestione Ambientale	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
109	Cantierizzazione: Si prescrive di prevedere, nei processi termici e chimici per le opere di pavimentazione e impermeabilizzazione, l'impiego di emulsioni bituminose, la riduzione della temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti, l'impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura.	Cantierizzazione	Prescrizione recepita, con riferimento alle prescrizioni incluse nel Capitolato Speciale d'Appalto, in ordine ai materiali ed alle condizioni di utilizzo. WBS 0-00-00015 Elaborati di riferimento: 66102 – Manuale di gestione ambientale dei cantieri	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato: durante la durata del cantiere al fine di contenere la polverosità si è provveduto alla periodica bagnatura dell'area e delle piste di cantiere, a limitare a 30 km/h la velocità sulle piste di cantiere; a umidificare il materiale di pezzatura grossolana stoccato in cumuli e stoccare in sili i materiali da cantiere allo stato solido polvirulento e a mettere in atto quanto previsto dal Manuale di Gestione Ambientale	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO
110	Cantierizzazione: Si prescrive di utilizzare gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado di assicurare massime prestazioni energetiche e minime emissioni in atmosfera; ove possibile, impiegare apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico).	Cantierizzazione	Prescrizione recepita; nel MGA, prevedendo di richiedere l'evidenza della certificazione di conformità di macchine ed attrezzature ai sensi della normativa vigente; viene favorito l'utilizzo di macchine, generatori, ecc. ad alta efficienza. WBS 0-00-00015 Elaborati di riferimento: 66102 – Manuale di gestione ambientale dei cantieri	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Ottemperato. Per ogni macchina utilizzata in cantiere è stata richiesta la certificazione di conformità di macchine ed attrezzature ai sensi della normativa vigente, inoltre, è stato favorito l'utilizzo di macchine, generatori, ecc. ad alta efficienza.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO
111	Cantierizzazione: Si prescrive di assicurare la schermatura dell'impianto di betonaggio, finalizzata al contenimento delle emissioni diffuse di polveri. Le fasi della produzione di calcestruzzo e di carico delle autobetoniere dovranno essere svolte tramite dispositivi chiusi, i cui effluenti dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto. I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto.	Cantierizzazione	Prescrizione non applicabile poiché non è prevista installazione di impianti di betonaggio in cantiere. Se risultasse necessario verranno predisposte le pratiche di domanda di autorizzazione all'emissione in atmosfera per gli impianti ad emissioni diffuse e convogliate ai rispettivi enti competenti (Province), in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente e Regionale.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Non è stato prevista l'installazione di impianti di betonaggio in cantiere.	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE.
112	Cantierizzazione: Si prescrive, ove possibile, di porre i punti di emissione situati a breve distanza (< 50 m) da aperture di locali abitabili, ad un'altezza maggiore di quella del filo superiore dell'apertura più alta.	Cantierizzazione	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Non sono presenti impianti ma le forniture di materiale quale il calcestruzzo sono arrivate preconfezionate da stabilimenti esterni.	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE.
113	Cantierizzazione: Si prescrive di seguire le seguenti indicazioni per lo stoccaggio e movimentazione degli inerti: - umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo; - formazione di piazzali con materiali inerti ed eventuale trattamento e pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico; copertura dei nastri trasportatori ed abbattimento ad umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico; - sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento.	Cantierizzazione	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Relativamente allo stoccaggio e movimentazione degli inerti, al fine di contenere le polveri, si è provveduto all'umidificazione e copertura con teli dei cumuli di materiale stoccato e trasportato.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
114	Cantierizzazione: Si prescrive di utilizzare, al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, idonei accorgimenti nel delimitare le aree dei cantieri.	Cantierizzazione	Prescrizione recepita nella relazione di cantierizzazione; nelle zone caratterizzate da particolari criticità di tipo ambientale saranno adottati dispositivi di mitigazione dell'impatto ambientale (barriere mobili per l'abbattimento delle polveri). Tali prescrizioni sono anche contenute nel PSC generale e PSC sezioni specifiche. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento:65234 – Relazione di cantierizzazione	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Nel delimitare le aree di cantiere, al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, sono stati adottati idonei accorgimenti che di seguito si elencano: 1 - le aree di cantiere sono state delimitate da recinzioni e dune; 2 - i piazzali e le piste di cantiere sono state soggette a bagnatura periodica mediante l'utilizzo di autobotti ai fini del contenimento delle polveri; 3 - tutte le sostanze potenzialmente inquinanti sono state gestite in conformità con quanto indicato sul manuale di gestione ambientale ai fini di evitare potenziali impatti sull'ambiente.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
116	Suolo e sottosuolo: Relativamente agli aspetti connessi alla sismica il progetto esecutivo dovrà contenere le informazioni necessarie alla caratterizzazione fisico-meccanica dei materiali del sottosuolo.	Suolo e Sottosuolo	La prescrizione è stata recepita negli elaborati specifici. E' stata effettuata a Marzo 2016 una campagna integrativa di indagini geognostiche comprendente prove sismiche di tipo Masw. WBS 0-00-00009, 0-00-00010	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperate in fase progettuale	Assenza della documentazione attestante quanto dichiarato	Ottemperate in fase progettuale. Si allega la relazione sismica doc. 66005-00009-A00. All P116_Cipe 19-2016_2a
117	Piano di Monitoraggio Ambientale: Tutti gli aspetti relativi al Piano di Monitoraggio Ambientale (metodologie, parametri, localizzazione punti di misura, modalità di trattamento dei dati e di interventi di risoluzione delle criticità) e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni seguenti, dovranno essere concordati nel dettaglio con ARPA sede centrale di Milano.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA è stato aggiornato e consegnato a seguito degli incontri tecnici con ARPA Lombardia dei mesi di Febbraio e Marzo 2016. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. PMA condiviso da Arpa Lombardia, in qualità di supporto tecnico, ed approvato in sede di OA del 15/12/2016 (istruttoria "PMA-Interconnessione A35-A4-Progetto Esecutivo-Dicembre 2016")	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. PMA condiviso da Arpa Lombardia, in qualità di supporto tecnico, ed approvato in sede di OA del 15/12/2016 (istruttoria "PMA-Interconnessione A35-A4-Progetto Esecutivo-Dicembre 2016")

n.	TESTO	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase_MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
118	Piano di Monitoraggio Ambientale: Per verificare la corretta esecuzione del Piano di Monitoraggio Ambientale, con particolare riferimento alla gestione di specifiche criticità, alle modalità di trattamento dei risultati del monitoraggio e alla divulgazione delle informazioni ambientali (audit pubblico) nonché per la risoluzione delle questioni puntuali richiamate nel presente parere, si prescrive l'istituzione, nell'ambito del vigente "Accordo di Programma per la realizzazione del Collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia", di un Tavolo/Osservatorio Ambientale, che si avvalga del supporto tecnico di ARPA.	Osservatorio Ambientale	La prescrizione è stata recepita; il PMA è stato aggiornato e consegnato a seguito degli incontri tecnici con ARPA Lombardia dei mesi di Febbraio e Marzo 2016. Il Concessionario dovrà valutare necessità proroga della Convenzione già in essere. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Osservatorio Ambientale istituito, convenzione per l'Interconnessione discussa in sede di OA del 29/06/17. E' in essere una convenzione tra Arpa e Brebemi.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Osservatorio Ambientale istituito, convenzione per l'Interconnessione discussa in sede di OA del 29/06/17. E' in essere una convenzione tra Arpa e Brebemi.
119	Piano di Monitoraggio Ambientale: Nell'ambito del Tavolo/Osservatorio Ambientale, di cui alla prescrizione n.167 si definiranno le eventuali azioni mitigative a carico del concessionario nel caso in cui ci siano situazioni di criticità o di superamento delle soglie fissate registrate nel corso del monitoraggio a seguito della realizzazione dell'infrastruttura. Il Concessionario dovrà farsi carico della attuazione delle stesse azioni, indicando altresì la tempistica attuativa.	Osservatorio Ambientale	Ottemperato.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Le azioni mitigative sono state trasmesse al ST secondo le modalità condivise.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Le azioni mitigative sono state trasmesse al ST secondo le modalità condivise.
121	PMA - Atmosfera: Qualora la stazione con mezzo mobile sita in comune di Ospitaletto venisse dismessa da ARPA dovrà comunque garantirsi la continuità del monitoraggio presso questo punto, attraverso campagne con mezzo mobile, ovvero, in alternativa, sarà necessario selezionare un nuovo punto di misura che sia rappresentativo dell'area in oggetto, in cui eseguire il monitoraggio, in sostituzione di quello citato.	Monitoraggio	Si prevederà l'utilizzo di un mezzo mobile, nelle modalità già previste dal PMA per le altre stazioni.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Il punto di misura con mezzo mobile (rilievi AO/PO) approvato da ARPA è sito in comune di Castegnato (Cascina Abeni). In data 05/06/17 sono state individuate da ARPA le stazioni RRQA di riferimento per l'Interconnessione.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il punto di misura con mezzo mobile (rilievi AO/PO) approvato da ARPA è sito in comune di Castegnato (Cascina Abeni). In data 05/06/17 sono state individuate da ARPA le stazioni RRQA di riferimento per l'Interconnessione.
123	PMA - Atmosfera: I campionatori di polveri in prossimità delle aree di cantiere in fase CO dovranno essere collocati in prossimità delle zone abitate più vicine al cantiere e non lontano dalle abitazioni. In generale, il microposizionamento dei mezzi mobili e dei campionatori dovrà rispettare i criteri per il posizionamento dei punti di campionamento fissi definiti al Punto II dell'Allegato VIII del D.M. 60/2002.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prescrive per le attività di campionamento, rilevamento, di analisi e di elaborazione statistica dei dati il rispetto delle pertinenti norme tecniche nazionali ed internazionali, tra cui il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002, n. 60. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. I punti previsti dal PMA, condivisi con il ST, rispettano tale criterio ed i criteri previsti dal DLGs 155/2010 e smi (che sostituisce DM 60/02 ).	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. I punti previsti dal PMA, condivisi con il ST, hanno rispettato tale criterio ed i criteri previsti dal DLGs 155/2010 e smi (che sostituisce DM 60/02 ), come previsto nel progetto approvato
124	PMA - Atmosfera: Il Capitolato Speciale dovrà essere integrato con la descrizione e/o il riferimento alle metodologie di analisi/misura utilizzate per le campagne con il mezzo mobile, oltre alle metodiche di analisi della speciazione del particolato.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA descrive quanto richiesto. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Metodiche descritte nella relazione di fase AO e nel Dossier "Metodiche Analitiche". Entrambi i documenti sono stati approvati da ARPA.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Metodiche descritte nella relazione di fase AO e nel Dossier "Metodiche Analitiche". Entrambi i documenti sono stati approvati da ARPA.
125	PMA - Atmosfera: Sui filtri di PM10 dovrà essere eseguita, oltre all'analisi chimica per il rilevamento del Benzo(a)pirene, anche l'analisi della componente terrigena (ricavabile dall'analisi degli elementi Al, Si, K, Ca, Ti, Fe).	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prescrive quanto richiesto. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. PMA integrato con i parametri indicati. I rilievi effettuati secondo tale criterio (in fase AO, data la tempistica limitata, sono stati effettuati 2 rilievi da 15 gg).	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. PMA integrato con i parametri indicati. Relazioni istruite positivamente dal Supporto Tecnico. All P6_Cipe 19_2016 ALLEGATO 4
126	PMA - Atmosfera: Le campagne con il mezzo mobile dovranno garantire la copertura temporale minima prevista dall'Allegato X del DM 60/02 per le misure indicative (8 settimane/anno rappresentative della variabilità stagionale).	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prescrive quanto richiesto. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. PMA ottempera a quanto indicato. I rilievi di PO vengono effettuati secondo tale criterio (in fase AO, data la tempistica limitata, sono stati effettuati 2 rilievi da 15 gg).	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. PMA ottempera a quanto indicato. I rilievi di PO sono stati completati secondo tale criterio (in fase AO, data la tempistica limitata, sono stati effettuati 2 rilievi da 15 gg).
127	PMA - Atmosfera: Sui filtri di PM10 campionato dovrà essere eseguita l'analisi del Benzo(a)pirene, secondo le modalità specificate dal d.lgs. 152/07.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prescrive quanto richiesto. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. PMA integrato con i parametri indicati. I rilievi sono stati inviati ad ARPA e condivisi sul portale isuito appositamente.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. PMA integrato con i parametri indicati. I rilievi sono stati effettuati conformemente a tale aggiornamento. I risultati sono stati tutti inviati ad ARPA e condivisi sul portale isuito appositamente.
128	PMA - Atmosfera: Si ritiene fondamentale che le misure in CO delle polveri sottili per la valutazione dell'impatto delle attività di cantiere siano concomitanti allo svolgimento effettivo dei lavori. Per questo sarà necessario che la programmazione del monitoraggio si interfacci costantemente con il cronoprogramma delle attività di cantiere.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prescrive quanto richiesto. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Il Monitoraggio ambientale ottempera a quanto indicato. Cronoprogramma dei monitoraggi condiviso settimanalmente con il ST, sulla base di quanto evinto dal Programma Lavori.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il Monitoraggio ambientale ottempera a quanto indicato. Il Cronoprogramma dei monitoraggi è stato condiviso settimanalmente con il ST, sulla base di quanto evinto dal Programma Lavori.
129	PMA - Atmosfera: L'elenco dei parametri da monitorare tramite mezzo mobile dovrà essere integrato con i parametri etilbenzene e metilterbutilene.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prescrive quanto richiesto. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. PMA integrato con i parametri indicati, rilievi svolti in AO secondo tale aggiornamento. Si è proposto tuttavia, nel Dossier "Metodiche Analitiche", lo stralcio del MTBE, verosimilmente rilevabile in concentrazioni inferiori al LR strumentale. Il cronoprogramma ed i rilievi effettuati secondo tale aggiornamento. I risultati sono tutti inviati ad ARPA e condivisi sul portale isuito appositamente.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. PMA integrato con i parametri indicati, rilievi svolti in AO secondo tale aggiornamento. Si è proposto tuttavia, nel Dossier "Metodiche Analitiche", lo stralcio del MTBE, verosimilmente rilevabile in concentrazioni inferiori al LR strumentale. La proposta è stata approvata da ARPA, i rilievi di Post Operam sono stati eseguiti secondo le metodiche condivise con il Supporto Tecnico.
130	PMA - Atmosfera: Dovranno essere esplicitati e dettagliati i criteri e le metodiche di valutazione dei risultati del monitoraggio, fermo restando che il solo confronto dei risultati ottenuti con il limite di legge non è sufficiente.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA dettaglia i criteri e le metodiche di valutazione dei risultati del monitoraggio. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	metodiche: • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Superficiale – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Sotterraneo – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Rumore – Luglio 2011 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Atmosfera – Gennaio 2013 – ARPA Lombardia	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Condivise con il ST le seguenti metodiche: • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Superficiale – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Sotterraneo – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Rumore – Luglio 2011 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Atmosfera – Gennaio 2013 – ARPA Lombardia



n.	TESTO	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase - MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
131	PMA - Rumore e vibrazioni: Con riferimento alle aree di cantiere, in sede di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere valutata la eventuale realizzazione di specifici rilievi fonometrici in corrispondenza di recettori, in ragione della loro sensibilità e prevedibile entità dell'esposizione al rumore per effetto delle lavorazioni di cantiere, in modo da potere, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni di cantiere, adeguare le eventuali schermature mobili e contenere il disturbo da rumore alla popolazione.	Monitoraggio	Qualora se ne prospetti la necessità in CO, si valuterà caso per caso in condivisione con il ST la necessità di effettuare specifici rilievi fonometrici al fine di individuare eventuali misure mitigative per i recettori più sensibili.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Si riporta di seguito il protocollo eseguito, in fase Corso Opera, per il Monitoraggio Ambientale della componente rumore. 1-Analisi del Programma Lavori 2-Verifica delle lavorazioni potenzialmente più impattanti dal punto di vista acustico 3-Programmazione dei rilievi secondo le metodiche previste dal PMA 4-Esecuzione del rilievo e verifica con i residenti di eventuali situazioni di disagio determinato dalle lavorazioni 5-Post processing delle Time History, contestualizzazione e verifica delle eventuali situazioni anomale. 6-Stesura delle schede di sintesi dei rilievi e dei bollettini periodici (validati a cura dei Referenti Ambientali e pubblicati sul SIT per la successiva verifica a cura del ST) Le risultanze dei rilievi svolti nel 2017 hanno permesso comunque di escludere fenomeni di inquinamento acustico anomalo nei confronti della popolazione esposta. Il superamento delle soglie VIP è stato infatti rilevato nel solo periodo notturno, in assenza di lavorazioni. Per tali motivi non si è considerata come necessaria la predisposizione di ulteriori misure mitigative ad integrazione delle Buone Pratiche di Cantiere e di quanto già applicato sulla base del "Manuale di Gestione Ambientale di Cantiere".	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
132	PMA - Rumore e vibrazioni: La posizione dei punti di monitoraggio del rumore (Ante Operam e Post Operam) individuata nel PMA dovrà essere verificata con riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale di settore.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prescrive che le metodiche e la strumentazione impiegata tengano conto dei riferimenti normativi nazionali e degli standard indicati in sede di unificazione nazionale (norme UNI) ed internazionale (Direttive CEE, norme ISO) WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Posizione condivisa con ARPA. Per ulteriori dettagli sulla posizione dei ricettori monitorati e sulle risultanze di Ante Operam si rimanda ai documenti: MARAOUM1002A RUMORE - RELAZIONE FASE AO - documento validato in sede di OA del 29/06/17 MADAAGEN1005A RUMORE - DOSSIER STRALCIO PUNTO DI MONITORAGGIO BBM-CN-RU3-07 - documento validato in sede di OA del 04/10/17 MADCOGEN1006A RUMORE - DOSSIER RILOCALIZZAZIONE PUNTO DI MONITORAGGIO BBM-TA-RU3-06 - documento validato in sede di OA del 04/10/17 I rilievi di PO, la cui programmazione è stata condivisa con ARPA (vd verbale incontro tecnico del 17/01/18) verranno localizzati conformemente ai documenti di PMA ed a quanto già condiviso con il ST nei documenti indicati	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Posizione condivisa con ARPA. Per ulteriori dettagli sulla posizione dei ricettori monitorati e sulle risultanze di Ante Operam si rimanda ai documenti: MARAOUM1002A RUMORE - RELAZIONE FASE AO - documento validato in sede di OA del 29/06/17 MADAAGEN1005A RUMORE - DOSSIER STRALCIO PUNTO DI MONITORAGGIO BBM-CN-RU3-07 - documento validato in sede di OA del 04/10/17 MADCOGEN1006A RUMORE - DOSSIER RILOCALIZZAZIONE PUNTO DI MONITORAGGIO BBM-TA-RU3-06 - documento validato in sede di OA del 04/10/17 I rilievi di PO, la cui programmazione è stata condivisa con ARPA (vd verbale incontro tecnico del 17/01/18) verranno localizzati conformemente ai documenti di PMA ed a quanto già condiviso con il ST nei documenti indicati
136	PMA - Rumore e vibrazioni: Dovrà essere definita per il CO una metodica che preveda uno specifico monitoraggio per la caratterizzazione delle lavorazioni più	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede una metodica di caratterizzazione del rumore per il fronte di avanzamento lavori (RUS), in modo	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività	Ottemperato. Previste dal PMA metodiche specifiche su quanto richiesto, con particolare	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per	OTTEMPERATO. Previste dal PMA metodiche specifiche su quanto richiesto, con particolare riferimento alla componente Rumore. Per ulteriori dettagli si rimanda al
137	PMA - Rumore e vibrazioni: Relativamente alle misure di caratterizzazione (di tipo L, S e B), il progetto esecutivo dovrà contenere l'indicazione della collocazione delle posizioni (es. coordinate di localizzazione, rappresentazione dei punti e della	Monitoraggio	Prescrizione recepita; il posizionamento delle stazioni è cartografato ed univocamente definito, e sono indicati i parametri acustici rilevati. WBS A-00-00003	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i	Ottemperata in fase progettuale.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO in fase progettuale.
144	PMA - Acque superficiali: Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere implementato con l'identificazione e la caratterizzazione periodica degli scarichi delle acque di prima pioggia durante le diverse fasi di attività (CO, PO) al fine di valutare la non compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici significativi dal Piano regionale di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) nonché nel rispetto della Direttiva 2000/60/CE e nelle more di approvazione del Piano di Gestione ai sensi dell'art. 117 del d.lgs.152/06.	Monitoraggio	Prescrizione recepita. Nel PMA è definita la metodica SU3 "Identificazione e caratterizzazione periodica degli scarichi delle acque di prima pioggia" in fase di CO. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento:65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Non è risultato necessario realizzare scarichi acque di prima pioggia (seppure il PMA citi tale possibilità).	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Non è risultato necessario realizzare scarichi acque di prima pioggia (seppure il PMA citi tale possibilità).
145	PMA - Acque superficiali: In merito alla valutazione dell'IFF (Indice di Funzionalità Fluviale), proposto all'interno del capitolo "Ecosistemi" del Piano di Monitoraggio Ambientale, si ritiene sufficiente eseguire un rilievo in fase di Ante Operam e un rilievo in fase di Post Operam, tralasciando le indagini annuali in fase di Corso d'Opera. I risultati del rilievo Post Operam dovranno essere confrontati con quelli di Ante Operam e, in caso di peggioramento di classe al termine delle attività, dovranno essere attuati idonei interventi di mitigazione volti a ripristinare le condizioni iniziali del tratto di corso d'acqua interessato. Una volta completati tali interventi di ripristino, dovrà essere ripetuto un rilievo di verifica dell'IFF, a conferma del raggiungimento delle condizioni iniziali.	Monitoraggio	Date le caratteristiche dei corsi d'acqua presenti nell'area non si ritengono significativi gli approfondimenti di tipo biologico e di funzionalità (es. IBE, fauna ittica, IFF).	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA condiviso non prevede l'applicazione dell'IFF, scarsamente significativo sull'unica corso d'acqua monitorato (Seriola Castrina). Tale scelta è stata concordata con il supporto tecnico Arpa.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
148	PMA - Acque superficiali: Dovrà essere incrementata la frequenza delle rilevazioni in concomitanza delle lavorazioni direttamente interferenti con ciascun corso d'acqua interessato dal monitoraggio; in particolare, dovranno effettuarsi misurazioni con cadenza mensile nel periodo che va dall'inizio delle attività di cantiere presso ciascun corso d'acqua fino al completo smantellamento delle lavorazioni interferenti con il corso d'acqua stesso; nel restante periodo di Corso d'Opera, in cui comunque non sono attive lavorazioni dirette presso il corso d'acqua, dovrà comunque mantenersi la frequenza trimestrale proposta. In ogni caso si precisa che, anche in fase di Corso d'Opera, il rilievo dell'indice EPI-D dovrà avere sempre frequenza semestrale e il rilievo dell'indice IBE dovrà avere frequenza trimestrale.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; nel PMA il monitoraggio in CO è previsto con la frequenza indicata in prescrizione. Nelle fasi di corso d'opera si prevede un intensificarsi delle misure (trimestrali) in modo da poter evidenziare efficacemente eventuali modifiche ed alterazioni. Sono inoltre previste misure mensili nell'area prossima al cantiere base/barriera di esazione WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. E' stata incrementata la frequenza sui 4 punti previsti: mensile per i parametri chimico-fisici, trimestrale per portata e IBE. Rilievo EPI-D non previsto.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. E' stata incrementata la frequenza sui 4 punti previsti: mensile per i parametri chimico-fisici, trimestrale per portata e IBE. Rilievo EPI-D non previsto.

n.	TESTO	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase - MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
149	PMA - Acque superficiali: In relazione alle metodiche di valutazione dei risultati del monitoraggio, il progetto esecutivo dovrà contenere la descrizione di dettaglio del metodo VIP, in particolare la definizione delle curve di normalizzazione, i valori che saranno presi a riferimento come soglie di attenzione e allarme nonché le azioni specifiche da mettere in atto all'eventuale superamento di tali soglie. Resta inteso che per tutti i parametri per i quali non è prevista l'applicazione del metodo VIP il riferimento per la valutazione sarà l'eventuale valore limite previsto dalla normativa vigente.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA contiene le informazioni richieste. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Sono state condivise con il ST le seguenti metodiche: • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Superficiale – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Sotterraneo – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Rumore – Luglio 2011 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Atmosfera – Gennaio 2013 – ARPA Lombardia	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Sono state condivise con il ST le seguenti metodiche: • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Superficiale – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Ambiente Idrico Sotterraneo – Novembre 2014 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Rumore – Luglio 2011 – ARPA Lombardia • Metodo di analisi e valutazione dei dati di monitoraggio – Componente Atmosfera – Gennaio 2013 – ARPA Lombardia
150	PMA - Acque superficiali: Per entrambi gli indici IBE ed EPI-D non dovrà applicarsi il metodo VIP, ma prevedersi l'applicazione delle soglie di attenzione o allarme nei casi di peggioramento di classe.	Monitoraggio	Prescrizione non applicabile	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Prescrizione non applicabile.	NON OTTEMPERATO	Ottemperato. Per l'indice IBE è stata condivisa con ARPA una soglia di attenzione (peggiore di una classe dell'indice rilevato)
152	PMA - Acque sotterranee: in merito alle misure del livello piezometrico statico si richiede che: a. la misura di soggiacenza dovrà essere effettuata prima di procedere all'eventuale spurgo e con l'approssimazione almeno del centimetro; b. è necessario definire se la misura di livello fornita è relativa al piano campagna ovvero al punto di riferimento in cui viene effettuata la lettura; in ogni caso dovrà essere indicata la quota a cui la misura si riferisce.	Monitoraggio	prescrizione recepita; il PMA prevede l'esecuzione delle attività come da prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Il monitoraggio eseguito ottempera a quanto richiesto. I rilievi sono stati effettuati secondo tale aggiornamento e i risultati sono tutti inviati ad ARPA e condivisi sul portale isituito appositamente.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il monitoraggio eseguito ottempera a quanto richiesto. I rilievi sono stati effettuati secondo tale aggiornamento e i risultati sono tutti inviati ad ARPA e condivisi sul portale isituito appositamente.
153	PMA - Acque sotterranee: Per la misura periodica dei deflussi sorgivi delle acque sotterranee in presenza di fontanili, l'applicazione del metodo volumetrico dovrà prevedere l'effettuazione di almeno tre misure consecutive per ciascuna misura di portata, al fine di ottenere un valore medio significativo.	Monitoraggio	Prescrizione non applicabile, nella Relazione Idrologica viene data evidenza della non interferenza diretta dei cantieri su questi corpi idrici sensibili.	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Non sono presenti fontanili.	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE.
154	PMA - Acque sotterranee: È necessario dettagliare la parte relativa ai criteri e alle metodiche del monitoraggio con la descrizione delle modalità di campionamento, delle pratiche di conservazione dei campioni e delle caratteristiche minime della strumentazioni da utilizzare per l'esecuzione delle attività di campo.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA dettaglia i criteri e le metodiche del monitoraggio. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Approvato da ARPA Dossier "Metodiche Analitiche"	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Approvato da ARPA Dossier "Metodiche Analitiche"
155	PMA - Acque sotterranee: Il set di parametri riportati nella tabella a pag. 59 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia dovrà sostituire i set SO1 ed SO2 proposti nel Piano di Monitoraggio Ambientale e la relativa frequenza di campionamento e analisi nelle fasi di AO, CO e PO.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA è stato aggiornato e consegnato a seguito degli incontri tecnici con ARPA Lombardia dei mesi di Febbraio e Marzo 2016. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Approvato da ARPA Dossier "Metodiche Analitiche"	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Approvato da ARPA Dossier "Metodiche Analitiche"
158	PMA - Acque sotterranee: Il progetto esecutivo dovrà contenere la descrizione del metodo VIP proposto per la valutazione dei risultati del monitoraggio, in particolare la definizione delle curve di normalizzazione, i valori che saranno presi a riferimento come soglie di attenzione e allarme nonché le azioni specifiche da mettere in atto all'eventuale superamento di tali soglie. Resta inteso che per tutti i parametri per i quali non è prevista l'applicazione del metodo VIP il riferimento per la valutazione sarà l'eventuale valore limite previsto dalla normativa vigente. I superamenti di tale limite dovranno essere tempestivamente comunicati all'ente di controllo e prontamente attivate le relative procedure di intervento.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA contiene le informazioni richieste. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Il PMA ottempera a quanto richiesto.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il PMA è stato eseguito conformemente a quanto concordato e approvato.
164	PMA - Acque sotterranee: In caso di eventi accidentali che potrebbero generare problemi di contaminazione delle acque, il proponente dovrà eseguire i necessari controlli sui pozzi di captazione idropotabile a servizio delle cascinie in prossimità del tracciato autostradale e mettere in atto le adeguate azioni correttive. Tale controllo dovrà prevedere, oltre all'analisi dei parametri contemplati per il monitoraggio, anche parametri specifici legati alla verifica di potabilità delle acque nonché parametri specifici legati alle attività lavorative che vengono effettuate per la realizzazione dell'opera.	Monitoraggio	Prescrizione non applicabile, nella Relazione Idrologica viene data evidenza della non interferenza diretta dei cantieri su questi corpi idrici sensibili.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Come da PMA, in CO sono stati effettuati controlli e rilievi periodici, come da cronoprogramma - metodiche e parametri condivisi con il ST - ARPA, come già specificato anche nei precedenti paragrafi.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Come da PMA, in CO sono stati effettuati controlli e rilievi periodici, come da cronoprogramma - metodiche e parametri condivisi con il ST - ARPA.
166	PMA - Fauna: Dovrà essere effettuato il monitoraggio anche per i Rettili, limitatamente alle zone in cui il SIA ne ha evidenziato la presenza. Tale monitoraggio dovrà avere frequenza di 1 rilievo all'anno per ciascuna delle aree individuate dal SIA che verranno selezionate per il monitoraggio.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA contiene le informazioni richieste. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. E' stato eseguito il monitoraggio dei Rettili, nelle zone in cui il SIA ne ha evidenziato la presenza. Tale monitoraggio, in condivisione con il ST, è stato espletato nelle fasi AO/CO/PO con una frequenza di 4 rilievi anno.
168	PMA - Fauna: Il progetto esecutivo dovrà contenere la definizione delle Metodiche di valutazione e interpretazione dei risultati del monitoraggio per la componente.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA dettaglia i criteri e le metodiche del monitoraggio. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Nelle relazioni di Monitoraggio, istruite positivamente da ARPAL, sono contenute le metodiche di valutazione e interpretazione dei risultati del monitoraggio per la componente fauna (capitoli "metodiche" e "conclusioni") di ciascuna relazione trasmessa.
171	PMA - Vegetazione e Ecosistemi: Il progetto esecutivo dovrà contenere la definizione delle Metodiche di valutazione e interpretazione dei risultati del monitoraggio per la componente.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA dettaglia i criteri e le metodiche del monitoraggio. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il PMA ottempera a quanto richiesto. Il tutto è stato approvato dal Supporto Tecnico all'Osservatorio Ambientale
172	PMA - Vegetazione e Ecosistemi: Localizzazione aree di monitoraggio: a. per ciascun ecosistema fluviale, si dovrà effettuare il rilievo fitosociologico non solo dei boschi ripariali ma anche di tutte le altre tipologie di vegetazioni arbustive ed erbacee; a questo scopo, sarà opportuno effettuare, per ciascuno dei punti VG1, più rilievi nel raggio di almeno 1 km; b. dovrà effettuarsi il monitoraggio anche in zone al di fuori delle aree protette, al fine di non trascurare completamente ambiti in cui il livello di naturalità è già compromesso. Pertanto dovranno essere aggiunti ulteriori punti di monitoraggio lungo tutto il tracciato autostradale, anche laddove non fossero presenti vegetazioni di particolare pregio naturalistico o conservazionistico, finalizzati al monitoraggio delle specie erbacee esotiche ed al monitoraggio dello stato e della conservazione di elementi vegetali che garantiscano il mantenimento e/o il ripristino della rete ecologica e quindi gli spostamenti della fauna, per la cui tutela sono stati previsti appositi passaggi faunistici. Tali ulteriori rilievi fitosociologici andranno preferibilmente collocati in corrispondenza delle piste e/o delle aree di cantiere, preferendo eventuali fasce boscate e filari interdoderali o lungo rogge o canali.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA è stato aggiornato e consegnato a seguito degli incontri tecnici con ARPA Lombardia dei mesi di Febbraio e Marzo 2016. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il PMA ottempera a quanto richiesto. Il tutto è stato approvato dal Supporto Tecnico all'Osservatorio Ambientale
173	PMA - Suolo: In merito alle indagini previste in fase AO e PO presso le aree di cantiere, finalizzate alla verifica del ripristino dei suoli, dovranno effettuarsi anche profili e trivellate per ogni area, che forniscano informazioni stratigrafiche utili a garantire la corretta esecuzione del ripristino, a valle della dismissione dei cantieri. Per questo tipo di indagini, dovranno essere valutati i parametri riportati nella tabella a pag. 62 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n° VIII/09195 della Regione Lombardia. Le schede di campo dovranno essere anche corredate da idonea documentazione fotografica.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Sia in AO che in fase di PO sono stati effettuati i rilievi prescritti, come da PMA, tema oggetto di discussione dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi presso ARPA Lombardia - il 27/09/2017.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il PMA ottempera a quanto richiesto. Sia in AO che in fase di PO sono stati effettuati i rilievi prescritti, come da PMA, tema oggetto di discussione dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi presso ARPA Lombardia - il 27/09/2017.

n.	TESTO	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
174	PMA - Suolo: In riferimento alle finalità del monitoraggio della componente suolo, in fase AO dovrà effettuarsi una sola indagine per ciascuna area; i due campionamenti previsti in fase PO dovranno essere eseguiti con la seguente cadenza temporale: n.1 indagine al termine delle operazioni di smantellamento del cantiere e n.1 indagine a ripristino avvenuto. Questa seconda indagine dovrà essere corredata anche da un certificato agronomico, che attesti la compatibilità del terreno con la tipologia di ripristino da effettuare.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Sia in AO che in fase di PO sono stati effettuati i rilievi prescritti, come da PMA, tema oggetto di discussione dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi presso ARPA Lombardia - il 27/09/2017.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il PMA ottempera a quanto richiesto. Sia in AO che in fase di PO sono stati effettuati i rilievi prescritti, come da PMA, tema oggetto di discussione dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi presso ARPA Lombardia - il 27/09/2017.
175	PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attività di monitoraggio in fase CO presso le aree di cantiere, dovrà prevedersi un'attività di monitoraggio specifica finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all'anno presso le aree di accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la qualità. Tale attività dovrà prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si distingueranno pertanto: a. cumuli di terreno vegetale provenienti dallo scotico delle aree di cantiere e destinati al ripristino delle stesse aree al termine delle attività: per questi cumuli si stimerà il volume e si verificherà periodicamente lo stato di conservazione (inerbimento spontaneo, grado di compattazione, eventuale miscelazione con altre tipologie di materiale che potrebbero inficiarne le caratteristiche, ecc.). In particolare, per questa tipologia di cumuli è opportuno prevedere sistemi di protezione che evitino alterazioni qualitative del materiale stoccato (ad esempio in caso di piogge intense o attività di cantiere limitrofe).	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento:65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Durante il CO sono stati effettuati specifici monitoraggi e rilievi sui cumuli come prescritto del PMA. Tema oggetto di discussione dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi presso ARPA Lombardia - il 27/09/2017. Vedi 2 dossier di "monitoraggio cumuli"	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Il PMA ottempera a quanto richiesto. Durante il CO sono stati effettuati specifici monitoraggi e rilievi sui cumuli come prescritto del PMA. Tema oggetto di discussione dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi presso ARPA Lombardia - il 27/09/2017. Si allegano i dossier di "monitoraggio cumuli". All P175_Cipe 19-2016_2a
176	PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attività di monitoraggio in fase CO presso le aree di cantiere, dovrà prevedersi un'attività di monitoraggio specifica finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all'anno presso le aree di accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la qualità. Tale attività dovrà prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si distingueranno pertanto: b. cumuli di terreno di qualità mista che possono essere impiegati per i rivestimenti delle opere civili: per questi cumuli si stimerà il volume, indicando la provenienza del materiale e la sua futura destinazione, e si verificherà periodicamente lo stato di conservazione (inerbimento spontaneo, eventuale miscelazione con altre tipologie di materiale che potrebbero inficiarne le caratteristiche, ecc.).	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento:65945, 65946, 65947.epita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Durante il CO sono stati effettuati specifici monitoraggi e rilievi sui cumuli come prescritto del PMA. Tema oggetto di discussione dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi presso ARPA Lombardia - il 27/09/2017. Vedi 2 dossier di "monitoraggio cumuli"	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Durante il CO sono stati effettuati specifici monitoraggi e rilievi sui cumuli come prescritto del PMA. Tema oggetto di discussione dello specifico Tavolo Tecnico tenutosi presso ARPA Lombardia - il 27/09/2017. Vedi 2 dossier di "monitoraggio cumuli"
177	PMA - Suolo: Pur concordando con la scelta di non eseguire attività di monitoraggio in fase CO presso le aree di cantiere, dovrà prevedersi un'attività di monitoraggio specifica finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei cumuli di terreno in deposito temporaneo. Nello specifico, si propone di effettuare 2 sopralluoghi all'anno presso le aree di accatastamento terre, mirati a rilevare i quantitativi di materiale accumulato e a verificarne la qualità. Tale attività dovrà prendere in considerazione in maniera diversa le varie tipologie di cumuli, in base alle caratteristiche degli stessi e alla loro destinazione finale. Si distingueranno pertanto: c. cumuli di materiale sterile destinato alla realizzazione delle opere civili o allo smaltimento: per questi cumuli si stimerà il volume, indicando la provenienza del materiale e la sua futura destinazione. Sarà necessario predisporre adeguate schede di rilievo che contengano almeno le seguenti informazioni: tipologia di cumulo, data di costituzione del cumulo, volume alla data del rilievo, progressivi incrementi volumetrici, provenienza del materiale, destinazione futura del materiale, qualità, inerbimento, grado di compattazione, documentazione fotografica.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento:65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Vedi 2 dossier di "monitoraggio cumuli"	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Vedi 2 dossier di "monitoraggio cumuli"
178	PMA - Suolo: Il set di parametri previsto per le indagini GR2 "Analisi degli elementi inorganici, aromatici e idrocarburi" dovrà essere integrato con i seguenti parametri da analizzare: Cadmio, Alluminio, Ferro e diserbanti.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento:65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Vedi 2 dossier di "monitoraggio cumuli"	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Si allegano i dossier di "monitoraggio cumuli". All P175_Cipe 19-2016_2a
179	PMA - Suolo: Metodiche di valutazione dei risultati del monitoraggio: a. per quanto riguarda la verifica del corretto ripristino dei suoli nelle aree interessate dalla cantierizzazione è necessario che le indagini PO siano confrontate con quelle AO e che, in caso di difformità, siano messe in atto tutte le azioni necessarie al corretto ripristino delle situazioni iniziali; b. per quanto concerne i sopralluoghi sui cumuli di stoccaggio in fase CO, è opportuno che l'esito dei sopralluoghi comporti l'immediata messa in atto delle azioni di miglioramento delle condizioni di stoccaggio dei terreni.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento:65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Su tutte le AT sono state effettuate le verifiche finali del PO con esito positivo, in contraddittorio con ST Arpa.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Il PMA ottempera a quanto richiesto. Su tutte le AT sono state effettuate le verifiche finali del PO con esito positivo, in contraddittorio con ST Arpa.
180	PMA - Suolo: Dovrà essere predisposta una procedura operativa che descriva le attività da eseguire a tutela dei suoli in caso di sversamenti accidentali di sostanze chimiche, idrocarburi o sostanze minerali, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.	Monitoraggio	La prescrizione è recepita all'interno del Manuale di Gestione Ambientale del cantiere; le informazioni sono riprese all'interno del PMA. WBS A-00-00003, 0-00-00015 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947. 66102 – Manuale di gestione ambientale dei cantieri	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. E' stata emessa apposita procedura "emergenza in caso di sversamenti".	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. E' stata emessa apposita procedura "emergenza in caso di sversamenti"
181	PMA - Suolo: Si dovrà verificare che la qualità e le caratteristiche dei suoli restituiti ai proprietari al termine delle attività di cantiere siano inalterate rispetto alla situazione ante operam al fine di garantire che non vi siano state riduzioni della fertilità o della capacità d'uso degli stessi.	Monitoraggio	La prescrizione è stata recepita; il PMA prevede quanto proposto in prescrizione. Tale verifica sarà possibile attraverso il confronto dei risultati delle indagini previste in fase di AO e PO. WBS A-00-00003 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947.	OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Ottemperato. Sono stati attuati i controlli previsti dal Piano di Monitoraggio ambientale. Sono state effettuati specifici campionamenti in Ante Operam, discusse con il ST Arpa tramite i Tavoli Tecnici in CO e PO, e per le quali sono stati concordati i criteri e parametri da analizzare in fase post operam. Su tutte le AT sono state effettuate le verifiche finali del PO con esito positivo.	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO. Sono stati attuati i controlli previsti dal Piano di Monitoraggio ambientale. Sono state effettuati specifici campionamenti in Ante Operam, discusse con il ST Arpa tramite i Tavoli Tecnici in CO e PO, e per le quali sono stati concordati i criteri e parametri da analizzare in fase post operam. Su tutte le AT sono state effettuate le verifiche finali del PO. IN ATTESA ISTRUTTORIA PO (O.A. DEL 01/02/2018)

n.	TESTO	TEMA	OTTEMPERANZA	CONSIDERAZIONI/ESITI DI ISTRUTTORIA	OTTEMPERANZA _1 FASE	ESITO OTTEMPERANZA 1° Fase - MATTM parere 2946	OTTEMPERANZA _2 FASE
182	PMA - Suolo: Il progetto esecutivo dovrà dettagliare le modalità con le quali si intende contenere gli impatti sul suolo.	Monitoraggio	La prescrizione è recepita all'interno del Manuale di Gestione Ambientale del cantiere; le informazioni sono riprese all'interno del PMA. WBS A-00-00003, 0-00-00015 Elaborati di riferimento: 65945, 65946, 65947. 66102 – Manuale di gestione ambientale dei cantieri	OTTEMPERATO	Ottemperato in fase progettuale	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	OTTEMPERATO in fase progettuale. La realizzazione dell'intervento è avvenuta conformemente al progetto approvato. Il Monitoraggio della matrice Suolo è stato eseguito nelle fasi AO/CO/PO conformemente ai documenti progettuali condivisi con ARPA. Si riporta di seguito la documentazione prodotta in merito e i riferimenti delle istruttorie di approvazione da parte del ST: *Documento "MARAOSUO1007A – relazione SUOLO - FASE AO". Approvato in sede di OA 04/10/17 *Documento " MARPOSUO3007A – relazione SUOLO - FASE PO". Approvato in sede di OA 01/02/19 *Documento "MADAOGEN1003A – relazione CUMULI - FASE CO1". Approvato in sede di OA 13/12/17 *Documento "MADCOGEN1007A – relazione CUMULI - FASE CO2". Approvato in sede di OA 10/04/18
187	Durante l'intera durata dei cantieri e delle relative fasi di lavoro, dovrà essere garantita la continuità dell'esercizio su due corsie per senso di marcia della tangenziale sud di Brescia, limitando alle ore notturne eventuali chiusure.	Cantierizzazione	La raccomandazione è stata recepita. Il transito in ambedue i sensi di marcia, lungo la direttrice SP19 - Tangenziale sud di Brescia, viene sempre mantenuto durante le varie fasi di cantierizzazione. WBS I-11-PSAX1. Elaborati di riferimento: 65252, 65254, 65255, 65256, 65257, 65258, 65259, 65260, 65261, 65262, 65263, 65264, 65265, 65266, 65267, 65268, 65269, 65270, 65271, 65272, 65273, 65274	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
193	In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere sviluppato il dettaglio degli eventuali scarichi idrici richiesti dalle attività di cantierizzazione.	Cantierizzazione	Prescrizione recepita negli elaborati specifici. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234 – Relazione di cantierizzazione; 65245, 65246, 65247, 65248	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
194	Qualora nel corso delle lavorazioni si riscontrasse la presenza di siti inquinati non previsti, si dovrà immediatamente inviarne comunicazione agli Enti (Comune, Provincia e ARPA) e dovranno essere avviate le procedure previste dalla normativa per verificare eventuali contaminazioni e provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi.	Cantierizzazione	Prescrizione recepita all'interno del MGA. WBS 0-00-00015 Elaborati di riferimento: 66102 – Manuale di gestione ambientale dei cantieri	OTTEMPERATO Si rimanda la verifica alle successive fasi di Attuazione.	Non sono emerse tali circostanze.	OTTEMPERATO	OTTEMPERATO.
196	La cantierizzazione dell'infrastruttura deve avvenire con la preventiva realizzazione di tutti gli interventi necessari a garantire che il transito delle macchine e dei mezzi d'opera non interessi le strade attraversanti i centri abitati, anticipando quindi, sia la viabilità extralinea in variante alle strade provinciali che le strade provvisorie di cantiere.	Cantierizzazione	Prescrizione recepita: il recepimento di tale prescrizione è evidenziato negli elaborati specifici di cantierizzazione e delle piste di servizio. WBS I-11-PSAX1 Elaborati di riferimento: 65234, 65235, 65236, 65237, 65238, 65239, 65240, 65241, 65242, 65243, 65244, 65245	OTTEMPERATO	Ottemperato nella fase di progettazione.	OTTEMPERATO. Cfr. Determina Direttoriale DVA_DEC_2017-000015	OTTEMPERATO
197	Nella redazione del progetto esecutivo si tenga conto, ove possibile, delle osservazioni riportate nell'Allegato 5.2 paragrafo CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI DI SUPERFICIE, della delibera della provincia di Bergamo n. 153 del 24 marzo 2009.	Fauna	Date le caratteristiche dei corsi d'acqua presenti nell'area non si ritengono significativi gli approfondimenti di tipo biologico e di funzionalità (es. IBE, fauna ittica, IFF).	NON OTTEMPERATO Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Anche in CO non sono stati ritenuti significativi gli approfondimenti di tipo biologico e di funzionalità (es. IBE, fauna ittica, IFF).	Si rimanda alle attività dell'Osservatorio Ambientale per i relativi controlli.	Anche in CO non sono stati ritenuti significativi gli approfondimenti di tipo biologico e di funzionalità (es. IBE, fauna ittica, IFF).