



**CONSORZIO DI BONIFICA  
TERRE D'APULIA**

# **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA - SCHEMA SUD -**



## **PROGETTO ESECUTIVO**

Progettista:



**Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288

**Dott. Ing. Giovanni VITONE**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.3313

**Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.5970

**Dott. Ing. Luigi FANELLI**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7428

**Dott. Ing. Stefano FRANCAVILLA**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.4927

Responsabile del Procedimento:

**Dott. Ing. Giuseppe CORTI**

Codice	Elaborato		
<b>C08.4</b>	<b>PSC - Cronoprogramma della sicurezza</b>		
		SCALA	
0	MAGGIO - 2019	Emesso per Progetto Definitivo	018 - ARM - PSCC Pdf
REV	DATA	NOTE	COD.ELABORATO

# ALLEGATO "A"

**Comune di Massafra, Crispiano, Martina  
Franca, Noci, Mottola, Gioia del Colle**  
Provincia di Taranto

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO  
RURALE DELLA MURGIA- SCHEMA SUD

**COMMITTENTE:** Consorzio di bonifica Terre d'Apulia.

**CANTIERE:** Massafra, Crispiano, Martina Franca, Noci, Mottola, Gioia del  
Colle

Bari, 31/01/2019

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Angarano Gioacchino)

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Corti Giuseppe)

#### **Ingegnere Angarano Gioacchino**

Via Imperatore Traiano 4  
70126 Bari (Ba)  
Tel.: 0802022423 - Fax: E-Mail:  
g.angarano@arkeingegneria.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>				
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	2	2
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1	E	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	2	2
<b>Apprestamenti del cantiere</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	4
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	4	4
<b>Rimozione asfalto e scavo</b>				
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	200	287
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	245	354
Scavo a sezione ristretta	1	E	245	354
<b>Rinterri e rinfianchi</b>				
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	1	E	244	353
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	E	245	356
<b>Posa condotte ed apparecchiature</b>				
Posa di condotta idrica in materie plastiche	1	E	245	356
Posa di condotta idrica in ghisa	1	E	341	495
Posa di condotta idrica tramite tecnica no dig	1	E	10	12
	1	E	10	12
	1	E	9	15
	1	E	10	12
	1	E	10	12
	1	E	10	15
	1	E	10	12
	1	E	10	15
	1	E	10	14
	1	E	10	14
	1	E	10	12
	1	E	13	20
Posa di organi di intercettazione e regolazione	1	E	5	5
	1	E	5	7
	1	E	5	5
	1	E	5	7
	1	E	5	5
	1	E	5	7
	1	E	5	7
	1	E	5	8

**Tabella Analitica Gantt**

	1	E	5	7
	1	E	5	7
	1	E	5	7
Pozzetti di scarico e sfiato	1	E	51	74
Realizzazione di muro a secco	1	E	31	43
Formazione di fondazione stradale	1	E	347	501
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	10	14
	1	E	10	12
	1	E	10	12
	1	E	12	16
	1	E	12	17
	1	E	14	18
	1	E	17	25
	1	E	15	19
	1	E	15	21
	1	E	10	14
	1	E	9	11
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	3

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



