



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

PORTO DI BARI

**REALIZZAZIONE DI DENTE DI ATTRACCO ALLA BANCHINA
"CAPITANERIA" NELLA DARSENA INTERNA MOLO S. VITO**

[CUP B91C18000160005]

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO: Ing. Francesco DI LEVERANO 	GRUPPO DI LAVORO: Ing. Paolo IUSCO (Progettista) Ing. Eugenio PAGNOTTA (Collaboratore e CSP) Davide BOASSO (Collaboratore parte grafica)  	LIVELLO PROGETTUALE: <input type="checkbox"/> FATTIB. TECNICO ECONOMICA <input checked="" type="checkbox"/> DEFINITIVO <input type="checkbox"/> ESECUTIVO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Annunziata ATTOLICO 	TITOLO ELABORATO: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DIAGRAMMA DI GANTT	N. ELABORATO: SC.2
NOME FILE:	DATA PRIMA EMISSIONE ED EVENTUALI REVISIONI: 18.04.2019	SCALA: ----

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	
Allestimento di cantiere	5 g		5																											
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	5 g		5																											
Recinzione e accessi al cantiere	5 g		5																											
Realizzazione serraglia	30 g		30																											
trivellazione micropali - realizzazione plinto	90 g		90																											
Scarico e posa di armatura - colonne	30 g													30																
Getto in calcestruzzo - colonne	30 g													30																
Montaggio di travi tralicciate	25 g																		25											
Posa di pannelli pannelli tipo predalle	25 g																		25											
Impianto prima pioggia	14 g																						14							
Getto in c ls (travi e solai)	46 g																		46											
spostamento sedimenti in ambito portuale	14 g																								14					
posa in opera arredo banchina	14 g																								14					
Smobilizzo del cantiere	5 g																											5		