

MESI LAVORATIVI CONSECUTIVI																																
LAVORAZIONI	1				2				3				4				5°				6				7				8			
	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.	1° SETT.	2° SETT.	3° SETT.	4° SETT.
IMPIANTO DI CANTIERE																																
progressive																																
SMOBBILIZZO CANTIERE																																
1 Fase CIRCOLAZIONE ESISTENTE																																
aree verdi → strada																																
Segnaletica provvisoria																																
Abbattimento alberi																																
Scavo di sbancamento/ movim terra																																
Costruzione sottofondi																																
Montaggio cordoli																																
Fognature e allacci controtubi																																
Opere murarie pubb. illum.																																
Bitumature marciapiedi e byder strada																																
Segnaletica provvisoria di cantiere																																
CIRCOLAZIONE a ROTATORIA -																																
2 Fase: aiuole centrali e esterne																																
Demolizioni cordoli																																
Scavi / movim terra																																
Montaggio cordoli																																
Fognature e allacci																																
Opere murarie pubb. illum.																																
Opere Elettriche pubb. illum.																																
Bitumature aiuole e byder strada																																
Segnaletica provvisoria di cantiere																																
3 Fase: realizzazione sottopasso																																
Segnaletica provvisoria																																
Scavi / movim terra																																
spostamento interferenze																																
opere in c. a.																																
posa prefabbricati scatolari																																
predisposizioni impiantistiche																																
Opere Elettriche sottopasso																																
Pavimentazioni Loges																																
Bitumature																																
5 Fase: marciapiede fino Via del Rivo																																
Segnaletica provvisoria																																
Scavi / movim terra																																
spostamento interferenze																																
Costruzione sottofondi																																
Montaggio cordoli																																
Fognature e allacci controtubi																																
Opere murarie pubb. illum.																																
Bitumature marciapiedi e byder strada																																
Segnaletica provvisoria di cantiere																																
4 Fase: opere di finitura e conclusive																																
opere di finitura sottopassi																																
montaggio illuminazione sottopasso																																
Bitumature																																
Segnaletica definitiva																																