



Tipo Documento: PROGRAMMA LAVORI

Codice documento: MFP-TPG-200008-CCGT

Rev. n. 0

Pagina 1 di 2

**Centrale di Monfalcone
Impianto a ciclo combinato
Metanodotto di Allacciamento
Cronoprogramma**

APPLICA

LISTA DI DISTRIBUZIONE



LOGO E CODIFICA DEL FORNITORE



EMISSIONE					
0	09.12.2019		V.Ripa	C.De Masi	G.Milano
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

- Il documento approvato e firmato in originale è depositato presso l'archivio tecnico della S.O.-

Questo documento è proprietà del Gruppo A2A: non può essere utilizzato, trasmesso a terzi o riprodotto senza autorizzazione della stessa. Il Gruppo A2A tutela i propri diritti a norma di legge

PROGRAMMA LAVORI

ID	Nome attività	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6						
		S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
0	All.to Centrale di Monfalcone (DN300, L=2.4 km)	[Barra blu orizzontale che copre tutti i mesi]																								
1	Lavori di linea	[Barra blu orizzontale che copre tutti i mesi]																								
2	Impianto cantiere ed apertura fascia di lavoro	[Barra blu orizzontale da S-1 a S12]																								
3	Sfilamento tubazioni	[Barra blu orizzontale da S3 a S12]																								
4	Saldatura di linea e controlli non distruttivi	[Barra blu orizzontale da S4 a S16]																								
5	Scavo della trincea	[Barra blu orizzontale da S6 a S16]																								
6	Posa della condotta	[Barra blu orizzontale da S7 a S17]																								
7	Collaudo ideaulico e rinterro della condotta	[Barra blu orizzontale da S9 a S18]																								
8	Realizzazione attraversamenti trenchless	[Barra blu orizzontale che copre tutti i mesi]																								
9	Attraversamento Via Locavaz	[Barra verde orizzontale da S4 a S6]																								
10	Attraversamento S.S.n.14	[Barra verde orizzontale da S6 a S8]																								
11	Attraversamento Raccordo Ferroviario n.1	[Barra verde orizzontale da S8 a S11]																								
12	Attraversamento Canale dei Tavoloni e Via Consiglio d'Europa	[Barra magenta orizzontale da S8 a S15]																								
13	Attraversamento Raccordo base ferroviario del Lisert (attr.I)	[Barra verde orizzontale da S11 a S14]																								
14	Attraversamento Raccordo base ferroviario del Lisert (attr.II) e Via Consiglio d'Europa	[Barra verde orizzontale da S14 a S18]																								
15	Impianti	[Barra blu orizzontale che copre tutti i mesi]																								
16	P.I.D.I.n.1	[Barra blu orizzontale da S6 a S9]																								
17	P.I.L.n.2	[Barra blu orizzontale da S10 a S12]																								
18	P.I.D.A.n.3	[Barra blu orizzontale da S13 a S16]																								
19	Lavori di ripristino	[Barra blu orizzontale che copre tutti i mesi]																								
20	Ripristini morfologici	[Barra blu orizzontale da S18 a S21]																								
21	Ripristini vegetazionali e mitigazioni impatti	[Barra blu orizzontale da S20 a S24]																								
22	Smobilitazione e chiusura cantiere	[Barra blu orizzontale che copre tutti i mesi]																								
23	Smobilitazione e chiusura cantiere	[Barra blu orizzontale da S24 a S25]																								