



PLANIMETRIA
SCALA 1:500
FASE COSTRUTTIVA

DATI TRACCIAMENTO

PUNTO	A	PUNTO	B	PUNTO	C
X	196.739,00	X	196.744,70	X	196.749,07
Y	535.516,96	Y	535.509,23	Y	535.507,14
φ	//	φ	//	φ	//
PUNTO	D	PUNTO	E	PUNTO	F
X	196.755,20	X	196.762,03	X	196.765,36
Y	535.504,20	Y	535.500,93	Y	535.499,78
φ	//	φ	//	φ	//
PUNTO	G	PUNTO	H	PUNTO	I
X	196.779,02	X	196.801,57	X	196.809,25
Y	535.526,95	Y	535.516,15	Y	535.512,47
φ	//	φ	//	φ	//
PUNTO	L	PUNTO	M	PUNTO	N
X	196.813,21	X	196.815,87	X	196.834,67
Y	535.511,01	Y	535.515,23	Y	535.534,94
φ	//	φ	//	φ	//

FASE ESECUTIVE IMBOCCO

- A) REALIZZAZIONE DEI PALI TRILICON Ø1200 (mt.=1.40m) E SUCCESSIVI RIBASSI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA Q.S.; AD OGNI FASE DI RIBASSO (PALI A CIRCA 3.00m) E' PREVISTA LA MESSA IN OPERA DEGLI ANCORAGGI SECONDO LO SCHEMA INDICATO NELLO SPECIFICO ELABORATO;
- B) ESECUZIONE, SU ENTRAMBE LE CARREGGiate, DEI CONSOLIDAMENTI PREVISTI PER LA SEZIONE DI ATTACCO, SUCCESSIVO GETTO DELLA DIMA;
- C) GETTO DELLA GALLERIA ARTIFICIALE LATO MESSINA;
- D) IMBOCCO IN NATURALE: IN GENERALE SI POTRA' PROCEDERE ALL'INIZIO DEGLI SCAVI INDIFFERENTEMENTE IN CARREGGIA LATO MESSINA O LATO REGGIO CALABRIA, PURCHE' LA SUCCESSIVA DISTANZA TRA I FRONTI DI SCAVO SIA >= 40.00m.



Stretto di Messina
Impregiolo S.p.A. (Mandataria)
Societa' Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. (Mandante)
Cooperativa Muratori e Cementisti - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA



PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.p.A.
IMPREGLIO S.p.A. (Mandataria)
SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)
COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandante)
SACYR S.A.U. (Mandante)
ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)
A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

 RSCG S.p.A. Dott. Ing. G. Cassani Ordine Ingegneri Milano n° 20997	IL CONTRAENTE GENERALE Project Manager (Ing. P.P. Marchesini)	STRETTO DI MESSINA Direttore Generale e RUP Validazione (Ing. G. Timmenghi)	STRETTO DI MESSINA Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
--	---	--	--

COLLEGAMENTI SICILIA SS0313_F0
 INFRASTRUTTURE STRADALI - OPERE CIVILI
 ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE
 GALLERIA ARTIFICIALE - BALENA - IMBOCCO LATO RC
 PLANIMETRIA IN FASE COSTRUTTIVA

CODICE: C | G | O | B | O | P | B | D | S | C | O | G | A | B | Z | O | O | O | I | F | O | 1:500

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
FO	20/06/2011	EMISSIONE FINALE	M.FRANZINO	A.BELLOCCHIO	G.CASSANI