

FIUME PO

SISTEMAZIONE A CORRENTE LIBERA PER LA NAVIGAZIONE CON IMBARCAZIONI DI CLASSE Va NEL TRATTO CASTELMASSA - STIENTA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ DELL'ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO PER NAVI DI CLASSE Va - TRATTO REVERE-FERRARA" FINANZIATO CON LEGGE 413 /98 EMILIA ROMAGNA - FE-E-7-N.I. - CUP I81E06000010002 - CIG 68067557EA

Progetto Definitivo

Direttore Generale Ing. Luigi Mille
Resp. del procedimento Ing. Ivano Galvani
Direttore operativo Ing. Ettore Alberani

Oggetto: CRONOPROGRAMMA

D.17

02 Revisione
01 Revisione
00 Emissione

Dicembre 2018

Progetto R.T.I.:

Capogruppo mandataria:

Binini Partners S.r.l.
via Gazzata,4 tel +39.0522.580.578
42121 Reggio Emilia C.F. e P.IVA e R.I. 02409150352



Mandanti:



**FE-E-7-NI – LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI NAVIGABILITA' DELL'ALVEO DI MAGRA DEL FIUME PO PER NAVI DI CLASSE Va
TRATTO REVERE-FERRARA**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - PROGETTO DEFINITIVO

FASE	DESCRIZIONE	DURATA	1° ANNO												2° ANNO											
			mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9				
1	INTERVENTO 2	16 sett.																								
1.1	ALLESIMENTO AREA DI CANTIERE (viabilità di cantiere, baraccamenti, etc.)	1 sett.																								
1.2	SCAVI E/O REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO	4 sett.																								
1.3	CONFEZIONAMENTO TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI	7 sett.																								
1.4	POSA DEI TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI	3 sett.																								
1.5	REALIZZAZIONE E POSA SACCONI RIEMPITI DI SABBIA	3 sett.																								
1.6	REALIZZAZIONE MANTELLATA IN PIETRAMI	3 sett.																								
1.7	RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE E SMOBILIZZO CANTIERE	2 sett.																								
2	INTERVENTO 3	28 sett.																								
2.1	ALLESIMENTO AREA DI CANTIERE (viabilità di cantiere, baraccamenti, etc.)	4 sett.																								
2.2	SCAVI E/O REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO	15 sett.																								
2.2.1	Pennello 1	4 sett.																								
2.2.2	Pennello 2	5 sett.																								
2.2.3	Pennello 3	4 sett.																								
2.2.4	Pennello 4	3 sett.																								
2.2.5	Pennello 5	3 sett.																								
2.3	CONFEZIONAMENTO TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI	15 sett.																								
2.4	POSA DEI TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI	15 sett.																								
2.4.1	Pennello 1	3 sett.																								
2.4.2	Pennello 2	4 sett.																								
2.4.3	Pennello 3	3 sett.																								
2.4.4	Pennello 4	3 sett.																								
2.4.5	Pennello 5	2 sett.																								
2.5	REALIZZAZIONE E POSA SACCONI RIEMPITI DI SABBIA	14 sett.																								
2.5.1	Pennello 1	3 sett.																								
2.5.2	Pennello 2	4 sett.																								
2.5.3	Pennello 3	3 sett.																								
2.5.4	Pennello 4	2 sett.																								
2.5.5	Pennello 5	2 sett.																								
2.6	REALIZZAZIONE MANTELLATA IN PIETRAMI	12 sett.																								
2.6.1	Pennello 1	3 sett.																								
2.6.2	Pennello 2	3 sett.																								
2.6.3	Pennello 3	2 sett.																								
2.6.4	Pennello 4	2 sett.																								
2.6.5	Pennello 5	2 sett.																								
2.7	RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE E SMOBILIZZO CANTIERE	4 sett.																								
3	INTERVENTO 7	16 sett.																								
3.1	ALLESIMENTO AREA DI CANTIERE (viabilità di cantiere, baraccamenti, etc.)	1 sett.																								
3.2	SCAVI E/O REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO	4 sett.																								
3.3	CONFEZIONAMENTO TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI	7 sett.																								
3.4	POSA DEI TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI	3 sett.																								
3.5	REALIZZAZIONE E POSA SACCONI RIEMPITI DI SABBIA	3 sett.																								
3.6	REALIZZAZIONE MANTELLATA IN PIETRAMI	3 sett.																								
3.7	RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE E SMOBILIZZO CANTIERE	2 sett.																								
4	INTERVENTO 12	20 sett.																								
4.1	ALLESIMENTO AREA DI CANTIERE (viabilità di cantiere, baraccamenti, etc.)	4 sett.																								
4.2	SCAVI E/O REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO ALVEO	6 sett.																								
4.2.1	Pennello 1	3 sett.																								
4.2.2	Pennello 2	3 sett.																								
4.3	CONFEZIONAMENTO TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI	11 sett.																								
4.4	POSA DEI TAPPETI FILTRANTI ZAVORRATI	6 sett.																								
4.4.1	Pennello 1	3 sett.																								
4.4.2	Pennello 2	3 sett.																								
4.5	REALIZZAZIONE E POSA SACCONI RIEMPITI DI SABBIA	6 sett.																								
4.5.1	Pennello 1	3 sett.																								
4.5.2	Pennello 2	3 sett.																								
4.6	REALIZZAZIONE MANTELLATA IN PIETRAMI	6 sett.																								
4.6.1	Pennello 1	3 sett.																								
4.6.2	Pennello 2	3 sett.																								
4.7	RIPRISTINO DELLE AREE DI CANTIERE E SMOBILIZZO CANTIERE	2 sett.																								
TOTALE LAVORI		80 sett.																								