

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI FIRENZE

SOGGETTO TECNICO: RFI – DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI FIRENZE
S.O. INGEGNERIA

PROGETTAZIONE:



PROGETTO DEFINITIVO

Accordo Quadro per la Progettazione Preliminare e/o Definitiva e/o Esecutiva incluse tutte le prestazioni speciali ed accessorie dovute, afferenti alla sede ferroviaria e/o alle sue opere civili e/o a fabbricati e relativi impianti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Firenze - Lotto n. 1.

Contratto applicativo N. 5042003837/18/30/120

Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi infrastrutturali di soppressione dei passaggi a livello:

- al km 35+254, km 38+572, km 39+852 nel comune di Borgo S. Lorenzo;
- al km 6+656 nel comune di Vicchio;
- al km 14+311, km 17+685 nel comune di Dicomano;
- al km 24+931, km 25+930 nel comune di Rufina.

Pontassieve - Borgo San Lorenzo
Soppressione P.L.- km 25+930 (comune di Rufina – ID08)
Cronoprogramma dei lavori

SCALA	///			
Foglio	-	di	-	

PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OP.	FASE FUNZ.	NUMERAZ.
3 0 6 6 1 8	0 0 8	P D	T G	0 0	0 0	E 0 3 6

	Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
Appaltatore	B	Seconda emissione	L. Gangitano	09/08/2018	L. Gangitano	09/08/2018	C. Colletti	09/08/2018	C. Colletti	09/08/2018
	C	Terza emissione	L. Gangitano	10/04/2019	L. Gangitano	10/04/2019	C. Colletti	10/04/2019	C. Colletti	10/04/2019
R.F.I. S.p.A.			-		F. Ciolfi		F. Ciolfi		G. Ticci	

POSIZIONE ARCHIVIO	LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.		
	L 4 5 3	L O 2 4 5 1	T G			
	Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data

CRONOPROGRAMMA

Soppressione P.L.		Fase	Inizio	Fine	Durata (gg)	Totale (gg)
Linea Pontassieve-Borgo S. Lorenzo Soppressione P.L. - km 25+930 (comune di Rufina ID08)		INSTALLAZIONE CANTIERE	1	16	15	815.00
		RIDEFINIZIONE DI VIA XXV APRILE E REALIZZAZIONE PARZIALE DELLA ROTATORIA COMPRESO REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO TRA LA SS67 E VIA XXV APRILE	16	136	120	
		REALIZZAZIONE PARATIE PROVVISORIE PER SOSTEGNO DELLA SEDE FERROVIARIA, PALANCOLA, WELL POINT	136	226	90	
		SCAVI PER FOSSA DI VARO E REALIZZAZIONE MONOLITE	226	376	150	
		SPINTA MONOLITE DA LATO OVEST CON SOSTEGNO PROVVISORIO DEL BINARIO	376	383	7	
		DEMOLIZIONE ROSTRO SOTTOVIA E MURO CONTROSPINTA	383	390	7	
		REALIZZAZIONE TOMBINO IN ATTRAVERSAMENTO	390	393	3	
		REALIZZAZIONE DELLE PARATIE DI PALI - LATO RUFINA	393	463	70	
		REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO (MURI E PARATIE) - LATO PONTASSIEVE	463	603	140	
		REALIZZAZIONE DI VASCA RACCOLTA ACQUE METEORICHE	603	663	60	
		REALIZZAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE	663	678	15	
		REALIZZAZIONE TRATTO OVEST DELL'ASSE PRINCIPALE, COMPLETAMENTO ROTATORIA E RACCORDO CON IL TRATTO ESISTENTE DI VIA XXV APRILE	678	723	45	
		REALIZZAZIONE VARCO DI COLLEGAMENTO TRA S.S. 67 TOSCO ROMAGNOLA E VIA PABLO NERUDA PER ACCESSO AREE PRIVATE	723	726	3	
		COMPLETAMENTO DELL'ASSE PRINCIPALE (compresa la paratia P2)	726	786	60	
		RIPRISTINO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE (aiuole, marciapiedi e parapetti)	786	806	20	
	RIMOZIONE CANTIERE E APERTURA DEL TRAFFICO	806	816	10		

