

Direzione Gestione Commesse
Captive
Nodo di Bari e Bari-Taranto
Il Project Manager

Piazzale Aldo Moro
Strada interna Stazione FS n°57
70122 Bari

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

PEC:

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

p.c. RFI S.p.A.

Direzione Investimenti

Progetti Adriatica

Referente di Progetto

Ing. Ciro Napoli

Oggetto: ID VIP 4031 - Riassetto Nodo di Bari – Variante di tracciato tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare – Opera Anticipata Variante altimetrica tangenziale di Bari. Verifica di Attuazione ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. – Trasmissione periodica Fase 2 (CUPJ11C09000000009)

In riferimento alla Procedura di Verifica di Attuazione ex art. 185, cc. 6 e 7, D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in oggetto, codice ID_VIP 4031, con la presente si procede ad effettuare il secondo invio periodico della documentazione richiesta con la Determina prot. DVA-DEC-2018-0000345 del 06/08/2018, previsto nell'ambito della Fase 2.

Relativamente alle prescrizioni/condizioni identificate si comunica quanto segue:

In merito agli *indirizzi progettuali in esecuzione*:

1. *Produrre periodicamente, a cadenza semestrale, uno stato di avanzamento aggiornato sulla realizzazione degli interventi di mitigazione, nonché, in una relazione di sintesi, lo stato di*

Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma

Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Via V. G. Galati, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901007 – R.E.A. 541241



ISP N° 035 E

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA e IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



avanzamento lavori espresso in percentuale sia in generale sulla totalità dei lavori che sulle singole categorie di opere (rilevati, trincee, opere d'arte maggiori e minori, ecc...).

Gli interventi di mitigazione in questione consistono nella tutela, mediante espianto, messa a dimora provvisoria e riposizionamento presso la sede originaria, di n. 135 piante di olivo non monumentali in ottemperanza all'atto dirigenziale n. 13370 del 9/07/2018 emesso dal competente dipartimento della Regione Puglia. Si richiama integralmente la documentazione trasferita in occasione del primo invio periodico nonché quanto consegnato al momento della visita condotta in cantiere dal delegato della CTVIA di codesto spettabile Ente in data 04/11/2019.

Si rammenta che le lavorazioni di messa a dimora provvisoria sono state completate in data 25/10/18.

Si riporta inoltre nella seguente tabella, a riscontro di quanto richiesto, lo stato di avanzamento lavori al **31/12/2019**.

STATO LAVORI AL 31/12/2019				
Realizzazione Variante altimetrica Tangenziale di Bari – S.S. 16				
Opera principale	WBS	Opera minore	Parte d'opera	Avanzamento (%)
NV05_A	BB06 - Bonifica ordigni esplosivi	Bonifica superficiale	-	100
		Bonifica profonda	-	
NV05_A	NI02 - Risoluzione interferenza AQP	-	Movimenti terra	100
		-	Fondazioni	
		-	Opere di finitura	
NV05_A	NI03 - Risoluzione interferenza ENEL	-	-	100
	NV05A - (Fase 1.1) Deviazione	-	Interf. e Sist. Idrauliche	100



NV05_A	provvisoria lato Sud		Movimenti terra	
			Piattaforma Stradale	
			Opere di sostegno	
			Opere Accessorie	
Opera principale	WBS	Opera minore	Parte d'opera	Avanzamento (%)
NI01	NI01 - Opera di scavalco canale al km 0+770	-	Movimenti terra	0
			Fondazioni	
			Elevazioni	
			Opere di finitura	
GA01	GA01 - Galleria artificiale al km 0+678.22 (progr. strad.)	-	Scavo	0
			Fondazioni	
			Elevazioni	
			Copertura	
			Opere di finitura di Linea	
NV05_B	NV05B - Fase 1.2 - Viabilità sede definitiva	-	Movimenti terra	15
			Fondazioni	
			Elevazioni	
			Opere di finitura	
			Interf. e Sist. Idrauliche	
			Movimenti terra	
			Piattaforma Stradale	
			Opere di sostegno	
Opere Accessorie				
NV05_C	NV05C - Fase 2 - Interventi di ripristino e viab. minori	-	Movimenti terra	0
IE01	IE01 - Impianti LFM	Viabilità provvisoria	-	100
		Viabilità definitiva		0



CA01	CA01 - Interventi ambientali	Mitigazioni ambientali	Ulivi	81
------	------------------------------------	---------------------------	-------	----

Stato di avanzamento lavori generale alla data del 31/12/2019: **22.2%**

- 2. Produrre periodicamente delle Relazioni di Verifica dell'efficacia e buon esito degli interventi di mitigazione realizzati con particolare riguardo ai risultati ed alla manutenzione delle piantumazioni.*

La prescrizione è relativa alla verifica periodica del buon esito degli interventi di cui al punto precedente.

Si trasmette in allegato l'ultima Relazione sintetica predisposta dall'Agronomo incaricato dall'Appaltatore in data 31/12/2019 ove è riportata una valutazione in merito allo stato vegetativo degli alberi in esame e sono descritti gli interventi manutentivi condotti sugli stessi nell'ultimo trimestre del 2019.

In merito al *Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo*:

- 3. Aggiornare il Piano, escludendovi il ricorso al trattamento di stabilizzazione a calce e/o cemento, rendendolo coerente con tutti gli altri elaborati di progetto e trasmettendo il Bilancio materiali definitivo.*
- 4. La gestione dei rifiuti, in qualità di rifiuti non pericolosi, come previsto dal DM 186/2006, dovrà prevedere l'affidamento a gestori forniti dell'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte Quarta, Art. 208.*
- 5. Documentare e comunicare la scelta del/dei recipiente/i finale/i e/o della discarica autorizzata, fornendo preventivamente la dovuta Autorizzazione e l'attestazione di disponibilità del recipiente.*

Si rammenta che per le motivazioni già espresse con la nota di trasmissione del primo invio periodico, la richiesta di cui al punto 3 **non** è applicabile all'appalto in esame.



A riscontro delle richieste di cui al punto 4 e 5 si trasmettono in allegato le note con cui sono comunicate da due ulteriori operatori economici le disponibilità al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti durante le lavorazioni relative all'appalto in oggetto, ed indicati gli estremi delle autorizzazioni conseguite dagli stessi.

In merito al *Piano di Monitoraggio Ambientale*:

6. *Adottare, per quanto riguarda le lavorazioni che possano inquinare la falda, opportuni accorgimenti atti ad evitare l'interruzione del flusso di falda e la contaminazione della medesima.*

Al riguardo si rammenta quanto espresso con la nota di trasmissione del primo invio periodico che ivi si intende integralmente richiamato e del tutto valevole.

7. *Vengano trasmessi, a scadenza semestrale, con inizio dal termine delle operazioni AO, i risultati semestrali del Monitoraggio CO, in schede e documentazione correlata, corredati da relazioni di sintesi generale e per componente.*

Con la presente vengono trasmessi i dati rilevati durante la prosecuzione delle attività di monitoraggio ambientale della fase di Corso d'Opera (CO) relativamente alla componente "Suolo e Sottosuolo" (ottobre 2019 – seconda campagna di monitoraggio) ed i risultati delle misure di controllo della componente "Rumore" (4 campagne di monitoraggio).

Distinti saluti

Natale Bevacqua



Si prega di trasmettere ogni informazione a:

Italferr S.p.A. Natale Bevacqua Via Aldo Moro – Strada interna FS n. 57 70123 BARI tel.
334.6335552

pec: italferr.ambiente@legalmail.it

Si prega di contattare per ogni chiarimento:

Donato Lippolis – Cell. 3356358440 mail: d.lippolis@italferr.it