

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI FIRENZE

SOGETTO TECNICO: RFI – DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI FIRENZE
S.O. INGEGNERIA

PROGETTAZIONE:



PROGETTO DEFINITIVO

Accordo Quadro per la Progettazione Preliminare e/o Definitiva e/o Esecutiva incluse tutte le prestazioni speciali ed accessorie dovute, afferenti alla sede ferroviaria e/o alle sue opere civili e/o a fabbricati e relativi impianti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Firenze - Lotto n. 1.

Contratto applicativo N. 5042003837/18/30/120

Progettazione preliminare e definitiva per gli interventi infrastrutturali di soppressione dei passaggi a livello:

- al km 35+254, km 38+572, km 39+852 nel comune di Borgo S. Lorenzo;
- al km 6+656 nel comune di Vicchio;
- al km 14+311, km 17+685 nel comune di Dicomano;
- al km 24+931, km 25+930 nel comune di Rufina.

Pontassieve – Borgo San Lorenzo
Soppressione P.L.- km 17+685 (comune di Dicomano – ID05)
Cronoprogramma dei lavori

SCALA	///			
Foglio	-	di	-	

PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OP.	FASE FUNZ.	NUMERAZ.
3 0 6 6 1 8	0 0 6	P D	T G	0 0	0 0	E 0 3 4

	Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
Appaltatore	A	Prima emissione	L. Gangitano	25/07/2018	L. Gangitano	25/07/2018	C. Colletti	25/07/2018	C. Colletti	25/07/2018
	B	Seconda emissione	L. Gangitano	09/08/2018	L. Gangitano	09/08/2018	C. Colletti	09/08/2018	C. Colletti	09/08/2018
R.F.I. S.p.A.			-		F. Ciolfi		F. Ciolfi		G. Ticci	

POSIZIONE ARCHIVIO	LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.		
	L 4 5 3	L O 1 1 6 7	T G			
	Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data

CRONOPROGRAMMA

Soppressione P.L.	Fase	Inizio	Fine	Durata (gg)	Totale (gg)
Linea pontassieve - Borgo S. Lorenzo Soppressione P.L. - km 17+685 (comune di Dicomano - ID05)	INSTALLAZIONE CANTIERE	1	8	7	600,00
	REALIZZAZIONE PARATIA DI PALI LATO MONTE DELLA S.S. 67 TOSCO ROMAGNOLA	8	98	90	
	REALIZZAZIONE DEI MURI A U CON SCAVO TRADIZIONALE	88	178	90	
	REALIZZAZIONE PARATIA PALI Ø800	168	258	90	
	ESECUZIONE DEI PALI Ø1200 DELLO SCATOLARE DEL SOTTOVIA	258	328	70	
	REALIZZAZIONE PARATIA LATO VALLE	326	371	45	
	SBANCAMENTO RAMPE E REALIZZAZIONE NUOVO CORPO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI	351	381	30	
	REALIZZAZIONE PISTA BIANCA DI CUCITURA	366	381	15	
	INSTALLAZIONE PONTE DI SOSTEGNO PROVVISORIO	381	411	30	
	SBANCAMENTO FINO A QUOTA INTRADOSSO SOLETTA	411	418	7	
	REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA SUPERIORE	418	458	40	
	RIMOZIONE SISTEMA DI SOSTEGNO PROVVISORIO	458	461	3	
	COMPLETAMENTO SOTTOVIA	461	501	40	
	COMPLETAMENTO VIABILITÀ E RIPRISTINO SISTEMAZIONE ESTERNE	501	541	40	
OPERE DI FINITURA	531	591	60		
RIMOZIONE CANTIERE	591	601	10		

