

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
CANTIERIZZAZIONE**

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI TORINO

COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TO PORTA SUSA – TO PORTA NUOVA

APPALTO 3 - Interventi di cabina IS/SCMT ACC TO Porta Susa

Programma Lavori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

N T O P 0 3 D 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	M. Cocciuti	Settembre 2019	M. Cocciuti	Settembre 2019	G. De Michele	Settembre 2019	S. Maccheri Settembre 2019

n. Elab

ITALFERR S.p.A.
U.O. Architettura Ambiente e Territorio
Cantierizzazione e Infrastrutture Sottosedi
Dott. Ing. Stefano Maccheri
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. A 19935

NODO DI TORINO - COLLEGAMENTO DIRETTO TORINO PORTA NUOVA - TORINO POSTA SUSA
 APPALTO 3 - Interventi di cabina IS/SCMT/TLC ACC TO Porta Susa

ID	Nome attività	Durata	Anno 3	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Anno 4	Tri 3	Tri 4	Tri 1	Tri 2	Anno 5	Tri 3
	APPALTO 3° - CABINA IS/SCMT/TLC ACC TO PORTA SUSA	405 g												
	CONSEGNA LAVORI	0 g												
	DURATA LAVORI	225 g												
	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE	180 g												
	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Allestimento aree, progetto di Dettaglio, demolizioni, dismissioni, subappalti, autorizzazioni, BOE approvvigionamenti, ...)	180 g												
	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	45 g												
	PRESENZA DI ATTIVITA DELL'APPALTO 2	45 g												
	Consegna piazzale da Appalto 1	0 g												
	FASE 3 (Montaggio quadri, armadi ... allacci enti di piazzale ecc.)	45 g												
	Consegna piazzale ad appalto 2	0 g												
	FINE LAVORI APPALTO 3	0 g												
	VERIFICA CVT (PIAZZALE E CABINA) + ANSF	180 g												
	ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DIRETTA A DOPPIO BINARIO MI-TO	0 g												