



KEY-PLAN scala 1:50000

LEGENDA

- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- SEDE CIRCOLAZIONE STRADALE

DESCRIZIONE FASE A

- TRAFFICO SS 554 DEVIATO 2-2 CORSIE SULLE COMPLANARI E ROTATORIA PROVVISORIE.
- SI REALIZZANO GLI SCAVI DI FONDAZIONE/PALI, GETTI FONDAZIONI ED ELEVAZIONI DELLA PORZIONE DI PILA DELLA CARREGGIATA EST (PREVEDENDO RIPRESE DI GETTO NEL PULVINO), UTILIZZANDO LA CARREGGIATA OVEST COME AREA DI LAVORO.

Anas SpA
Direzione Centrale Progettazione

CLUP F2602009340001 GIG 6524496868

GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA
ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

OFFERTA TECNICA
ASSE STRADALE PRINCIPALE VIADOTTI
ELABORATI GENERALI
Fasi costruttive viadotti multicampata. Fase A

CODICE PROGETTO		CODICE ELABORATO				SCALA	DATA	CODICE ELABORATO DI OFFERTA
progetto	liv. numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev		
DPCA06	D	1501	T00	VI00	STR	PL02	A	varie
							21/04/16	9.2

CONCORRENTE:

ASTALDI

PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.
Capogruppo Mandataria R.T.P. Mandante Mandante

SWS **ASTALDI** ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO
Ing. Antonio De Girolamo