



LEGENDA

- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- SEDE DI CIRCOLAZIONE STRADALE

DESCRIZIONE FASE B

- TRAFFICO SS 554 DEVIATO 2-2 CORSIE SULLE COMPLANARI E ROTATORIA PROVVISORIA.
- VENGONO VARATI DAL BASSO GLI IMPALCATI DELLE CAMPATE DA SP1 A P1 E DA SP2 A P5 DELLA CARREGGIATA EST, UTILIZZANDO LA CARREGGIATA OVEST PER L'ASSEMBLAGGIO DEI CONCI E PER IL POSIZIONAMENTO DELLE DUE AUTOGRU. PER LA MESSA IN POSA DEI CONCI AGLI ESTREMI (L=39.60m) UNA DELLE DUE AUTOGRU SARÀ POSIZIONATA SUL RILEVATO DI APPROCCIO ALL'IMPALCATO.
- VENGONO RIMOSSE LE PALANCOLE DOPO IL REINTERRO DELLE FONDAZIONI.



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

CLUP F2602009340001 GIG 652449686B



GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA
ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

OFFERTA TECNICA

ASSE STRADALE PRINCIPALE VIADOTTI

ELABORATI GENERALI

Fasi costruttive viadotti multicampata. Fase B

CODICE PROGETTO		CODICE ELABORATO				SCALA	DATA	CODICE ELABORATO DI OFFERTA
progetto	liv. numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev.	21/04/16	
DPCA06	D	1501	T00	VI00	STR	PL03	A	9.3

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.



Responsabile dell'integrazione fra le prestazioni specialistiche
Ing. Paolo Cucino

Mandante



Responsabile elaborato
Ing. Antonio De Girolamo

Mandante

ING. FRANCESCA LEO