



LEGENDA

- OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE
- OPERE REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI
- SEDE DI CIRCOLAZIONE STRADALE

DESCRIZIONE FASE C

- TRAFFICO SS 554 DEVIATO 2+2 CORSIE SULLE COMPLANARI E ROTATORIA PROVVISORIE.
 - VENGONO VARATI DAL BASSO GLI IMPALCATI DELLE CAMPATE DA P1 A P2 E DA P5 A P4 DELLA CARREGGIATA EST, UTILIZZANDO LA CARREGGIATA OVEST PER L'ASSEMBLAGGIO DEI CONCI. LE AUTOGRÙ SARANNO POSIZIONATE UNA SULLA CARREGGIATA OVEST E L'ALTRA ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA.

Anas SpA
Direzione Centrale Progettazione

CLUP F2602009340001 GIG 652449686B

GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA
 ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

OFFERTA TECNICA

ASSE STRADALE PRINCIPALE VIADOTTI
 ELABORATI GENERALI
 Fasi costruttive viadotti multicampata. Fase C

CODICE PROGETTO progetto DPCA06D

CODICE ELABORATO numero campo 1 1501

campo 2 T00

campo 3 VI00

campo 4 STR

PL04

SCALE varie

DATA 21/04/16

SCALA

DATA

CODICE ELABORATO DI OFFERTA **9.4**

CONCORRENTE:

ASTALDI

PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.
 Capogruppo Mandataria R.T.P. **SWS** Mandante **ASTALDI** Mandante **ING. FRANCESCA LEO**

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Paolo Cucino
 RESPONSABILE ELABORATO Ing. Antonio De Girolamo