



DESCRIZIONE DELLE FASI REALIZZATIVE

FASE 1 - REALIZZAZIONE FOSSA DI VARO, MURO DI CONTROSPINTA E FOSSA DI ARRIVO
 FASE 2 - PREFABBRICAZIONE SCATOLARE MONOLITICO A PIE D'OPERA COMPRESO DI ROSTRO
 FASE 3 - INSTALLAZIONE PONTE ESSEN SU BINARIO (VELOCITA' LINEA FERROVIARIA < 80km/h)
 FASE 4 - SPINTA MONOLITE SOTTO BINARIO
 FASE 5 - RIMOZIONE PONTE ESSEN E DEMOLIZIONE ROSTRO (FINE DELLA SOGGEZIONE DELLA VELOCITA')
 FASE 6 - COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE E RISPRISTINO VIABILITA' STRADALE

Anas SpA
 Direzione Centrale Progettazione
 CUP F2602000340001 CIG 652449686B

GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA
 ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

OFFERTA TECNICA
ASSE PRINCIPALE
TOMBINI
ELABORATI GENERALI
 Fasi realizzative tombini. A spinta sotto sede ferroviaria

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO				SCALA	DATA	CODICE ELABORATO DI OFFERTA		
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev				
DPCA	06	D	1501	T00	TM00	STR	ST04	A	1:200	21/04/16	12.5

CONCORRENTE:

ASTALDI

PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.
 Capogruppo Mandataria R.T.P. **SWS** Mandante **ASTALDI** Ing. PAOLO CUCINO RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
 Ing. PAOLO CUCINO RESPONSABILE ELABORATO **ING. FRANCESCA LEO**