

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavor i

S.S. 398 "Via Val di Cornia"

Bretella di collegamento tra l'Autostrada Tirrenica A12 e il Porto di Piombino LOTTO 1 - Svincolo di Geodetica-Gagno

PROGETTO ESECUTIVO

cod. FI2

ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTI: Dott. Ing. Nando Granieri Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351 Sintagma GEOTECHNICAL DESIGN GROUP società di ingegneria Dott.Ing. N.Granieri Dott. Ing. D.Carlaccini Dott. Ing. V.Rotisciani Dott. Ing. Dott. Ing. S.Sacconi G.Cordua Dott.Arch. N.Kamenicky V.Truffini Dott. Ing. Geom. F.Macchioni C.Vischini IL PROGETTISTA: Dott.Ing. Dott.Arch. Dott. Ing. Vladimiro Rotisciani V.Piunno G.Pulli A.Bracchini Dott. Ing. V.De Gori Dott. Ing. Dott.Ing. Dott.Geol. F.Durastanti Dott. Ing. Dott. Ing. C.Consorti Dott. Ing. Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni nº A376 F.Dominici G.Cerquiglini Geom. C.Sugaroni S.Scopetta IL GEOLOGO: Dott.Ing. L.Sbrenna Dott.Ing. E.Sellari Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini Dott.Ing. E.Bartolocci Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108 Dott.Ing L.Dinelli L.Nani II R.U.P. Dott.Ing. F.Pambianco F.Berti Nulli Dott. Ing. Dott. Agr. Antonio Scalamandrè INGEGNERI DELLA PROVINCIA DINE degli INGEGNERI Seziofe A IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: INGEGNERE Dott. Ing. Filippo Pambianco Vladimiro Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373 DOTTORS INGEGNERE ROTISCIA MANDO GRANIERI **PROTOCOLLO** DATA SETTORE CIVICE E AMBIENTALE SETTORE INDUSTRIALE SETTORE DELL'INFORMAZIONE **MARZO 2019**

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Allegato 14 - Fascicolo dell'opera

CODICE PROGET PROGETTO	TO LIV. PROG. N. PROG.	NOME FILE	100-SIC-RE06			REVISIONE	SCALA:
DPFI		CODICE ELAB. TOOSIOOSICRE06			Α	-	
Α	Emissione			29/03/2019	F.Pambianco	E.Bartolocci	N.Granieri
REV.	DESCRIZIONE			DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

PREMESSA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Il fascicolo previsto dall'art. 91 D. Lgs 81/2008 e s.m. tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 38 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

II. CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO / – la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO II – l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

- ✓ accessi ai luoghi di lavoro;
- ✓ sicurezza dei luoghi di lavoro;
- ✓ impianti di alimentazione e di scarico;
- ✓ approvvigionamento e movimentazione materiali;
- ✓ approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
- ✓ igiene sul lavoro;
- ✓ interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

- ✓ utilizzare le stesse in completa sicurezza;
- ✓ mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOL O III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Descrizione sintetica dell'opera

PROGETTO STRADALE

Descrizione dell'intervento

L'intervento oggetto della presente si estende per circa 3,15 km all'interno del Comune di Piombino, a partire dal sedime esistente della statale S.S.398 "Via Val di Cornia": esso si sviluppa per i primi 650 m come adeguamento della statale esistente mentre per i restanti 2,5 km in nuova sede (quasi totalmente in rilevato) terminando in corrispondenza dell'innesto nella rotatoria in località "Gagno", in fase di realizzazione da parte dell'Autorità portuale. Lo stesso intervento andrà a completare un sistema di infrastrutture già previsto dai diversi Enti per potenziare il collegamento con il porto stesso.

Nella zona dell'attuale intersezione a raso con via della Geodetica (che prevede diversi accessi alle proprietà private) l'intervento di progetto prevede la realizzazione di una intersezione a livelli sfalsati risolta tramite un cavalcavia sulla stessa viabilità provinciale S.P.40 (opera in cemento armato di lunghezza 200m circa) e n.4 rampe.

Il tracciato dell'asse principale superata la zona di svincolo si colloca nell'unico corridoio possibile tra il sedime industriale della ex ditta "Lucchini" da un lato (di cui si attesta la presenza di linee ferroviarie private a tergo della nuova infrastruttura) e il canale idrico nell'altro.

A partire da prg. 1+450 circa la nuova infrastruttura attesta un tratto in viadotto tale da permettere, alla prg. 1+700 circa, lo scavalco del ramo ferroviario che dalla zona industriale della ex "Lucchini" si dirige verso Piombino: l'opera, prevista con doppio cassone e conci prefabbricati assemblati, presenta una lunghezza totale di circa 471 m.

Superato il tratto in viadotto l'infrastruttura si colloca in rilevato (di altezza minima sempre superiore ad 1,50 m) correndo parallela al canale navigabile in direzione del Porto: la zona presenta alcuni cumuli di materiale di risulta delle lavorazioni della ex acciaieria che sarà opportunamente smaltito. Nel tratto finale l'intervento di progetto prevede un altro attraversamento del canale navigabile, di nuovo tramite un viadotto della stessa tipologia del precedente, ma di lunghezza 70 m. L'opera sarà dotata di un sottopasso scatolare immediatamente a tergo della spalla del viadotto per garantire la continuità della viabilità locale in fregio al canale navigabile.



Le sezioni tipo adottate nel presente progetto, che fanno riferimento al D.M. 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", sono quelle di seguito riportate:

- ➤ Sezione di tipo B per l'asse principale, con due carreggiate separate, ciascuna composta da due corsie di marcia di m 3,75, banchina in sinistra da 0,50 m (oltre allargamenti per visibilità), eventuale corsia specializzata (ingresso/uscita) di modulo 3,75 m, banchina esterna in destra da 1,75 m (oltre allargamenti per visibilità), per una larghezza totale della piattaforma stradale pari a 22 m;
- > Sezione di tipo C2 per il tratto di provinciale S.P. 40 "Via della Geodetica", composta da due banchine laterali di m 1,25, una corsia per ogni senso di marcia larga m 3,50, un arginello in rilevato di larghezza pari a 1,50 m per un totale pavimentato di m 9,50.











Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

- ➤ Rampe monodirezionali a singola corsia (di larghezza pari a 6,50m) la cui sezione è costituita dai seguenti elementi: banchina in sinistra da 1,00 m, corsia da 4,00 m, banchina in destra 1,50 m, in rilevato arginello di larghezza totale pari a 1,50 m.
- > Rotatorie, la cui piattaforma è costituita dai seguenti elementi: banchina interna da 0,50 m, corsia circolante da 7,00 m, banchina in destra da 1,00 m, in rilevato arginello di larghezza totale pari a 1,50 m.

La fine dell'intervento prg. 3+150 circa di progetto è prevista in corrispondenza dell'innesto sulla rotatoria in fase realizzativa, facente parte del piano di riqualificazione dell'area di competenza dell'Autorità portuale; sarà previsto un tratto di transizione di lunghezza 400 m in cui sarà prevista la riduzione della carreggiata ad una corsia per senso di marcia prevedendo poi il solo ingresso in rotatoria organizzato a due corsie mentre l'uscita ad una sola corsia, secondo quanto prescritto dal DM 19/04/2006.

Resta inteso che la presenza della rotatoria a raso di fine intervento è compatibile dal punto di vista normativo in quanto trattasi del termine della strada tipo "B"; la presenza della rotatoria si configura inoltre come un opportuno elemento di discontinuità tale da indicare il passaggio da una strada a doppia carreggiata ad una a singola carreggiata, così come riportato anche nella letteratura tecnica internazionale.

Riassumendo così l'intero intervento in progetto, in riferimento all'immagine di seguito riportata, si sono previsti per l'asse principale un primo tratto di adeguamento dell'infrastruttura esistente, n.2 viadotti (di lunghezza rispettivamente 466 m e 76 m), un tratto su muri di sostegno (lato ferrovia di lunghezza 340 m in cemento armato mentre lato canale idrico di lunghezza 300 m in terra rinforzata) ed il restante sviluppo del tracciato in rilevato (di altezza minima 1,50 m). Completeranno l'intervento la realizzazione della nuova intersezione a livelli sfalsati (n.4 rampe dirette e adeguamento della provinciale S.P.40 con realizzazione di un cavalcavia di lunghezza 190 m), la deviazione del canale idrico "Vecchia Cornia" per un'estensione di circa 1.300 m e la realizzazione di diversi attraversamenti idraulici.



Soluzione di progetto







anas Direzione Progettazione e

Realizzazione Lavori

S.S. 398 "Via Val di Cornia"

Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Riferimenti Normativi

Il presente progetto, relativamente agli aspetti stradali, è stato redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- ✓ D.Lgs. 30-04-92, n. 285 e s.m.i.: "Nuovo Codice della Strada";
- ✓ D.P.R. 16-12-1992 n. 495 e s.m.i.: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";
- ✓ DM 05-11-01, n. 6792 e s.m.i.: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
- ✓ DM 18-02-92, n. 223: "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza", così come aggiornato dal DM 21/06/04: "Aggiornamento delle istruzione tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza";
- ✓ DM 28-06-2011 "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale", pubblicato sulla G.U. n. 233 del 06-10-2011;
- ✓ DM 19-04-06 "Norme funzionali e Geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali", pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24-07-06;

Sezioni Tipo di progetto

Asse principale

La sezione tipo adottata per l'asse principale è riferibile alla Categoria tipo "B" del DM 05/11/2001, relativa alle strade extraurbane principali; essa presenta una piattaforma pavimentata di larghezza pari a 22,00 m (oltre allargamenti della stessa per motivi di visibilità); in dettaglio, la sezione è costituita da:

- ✓ spartitraffico di larghezza 2,50 m;
- ✓ banchina in sinistra da 0,50 m (oltre allargamenti per visibilità);
- ✓ n. 4 corsie (2 per senso di marcia) di modulo 3,75 m ciascuna;
- ✓ eventuale corsia specializzata (ingresso/uscita) di modulo 3,75 m;
- ✓ banchina esterna in destra da 1,75 m (oltre allargamenti per visibilità).

Completerà la sezione in rilevato un arginello di larghezza totale pari a 1,70 m, dal quale sarà prevista una scarpata con pendenza 2 su 3 (fig.7); tale arginello nei tratti in opera d'arte sarà sostituito da un cordolo di larghezza 0,75 m, mentre per il solo tratto in cui è presente la barriera antirumore (da prg. 2+185 a prg.2+415) l'arginello sarà ampliato fino a 3,00 m per consentire la sussistenza del manufatto (dotato di fondazione propria in c.a.) e mantenendo una distanza di sicurezza comprensiva dello spazio di lavoro relativo al dispositivo di ritenuta.

Rampe monodirezionali

Le rampe monodirezionali presentano una piattaforma pavimentata di 6,50 m, la cui sezione è costituita dai seguenti elementi:

- ✓ banchina in sinistra da 1,00 m;
- ✓ corsia da 4,00 m;
- ✓ banchina in destra 1,50 m;
- ✓ in rilevato, arginello di larghezza totale pari a 1,50 m.

Rotatorie

Le sole n.2 rotatorie di progetto comprese all'interno dello svincolo di Via della Geodetica (in quanto la rotatoria finale è esclusa dal presente intervento poiché di competenza dell'Autorità Portuale) presentano un diametro esterno rispettivamente pari a 32,00 m (lato Piombino) e 33,00 m (lato Geodetica); la piattaforma sarà costituita dai seguenti elementi:

- ✓ banchina interna da 0,50 m;
- ✓ corsia circolante da 7,00 m;
- ✓ banchina in destra da 1,00 m











anas Direzione Progettazione e

S.S. 398 "Via Val di Cornia"

Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

✓ in rilevato, arginello di larghezza totale pari a 1,50 m.

S.P.40 Via della Geodetica

Realizzazione Lavori

La sostituzione dell'intersezione a raso esistente con uno svincolo a livelli sfalsati rende necessario l'adeguamento del tratto di provinciale S.P.40 "Via della Geodetica" che sarà assimilata ad una viabilità tipo "C2" secondo il DM 05/11/2001: vale a dire una piattaforma pavimentata di 9,50 m, la cui sezione sarà costituita dai seguenti elementi:

- ✓ banchine in sinistra e in destra da 1,25;
- ✓ corsia di modulo 3,50 m;
- ✓ in rilevato, arginello di larghezza totale pari a 1,50 m.

Viabilità locale

In riferimento al par. 3.5 del DM 05/11/2001 le viabilità locali si sono intese come strade a destinazione particolare e pertanto esulano dai criteri dello stesso DM rappresentando una "ricucitura" della rete viaria esistente; nella more degli interventi previsti sarà realizzata la ricucitura della viabilità vicinale "Via del Tagliamento" collocata al piede del rilevato del ramo 3 dello svincolo, conservando la stessa quota del pavimentato esistente, presentando una sezione di larghezza totale pari a 8,00 m e costituita dai seguenti elementi:

- ✓ banchine in sinistra e in destra da 1,00 m;
- ✓ corsie di modulo 3.00 m:

Data la configurazione del ramo 1 di svincolo si è resa necessaria inoltre la ricucitura della viabilità rurale al piede della rampa di progetto, che prevede un pavimentato "monocorsia" di larghezza totale 5,00 m.

Caratteristiche geometriche

Elementi planimetrici

La geometrizzazione della linea d'asse è stata effettuata con riferimento ai criteri del DM 05/11/2001, utilizzando una successione di rettifili e cerchi, raccordati da curve di transizione (clotoidi) opportunamente dimensionate. Trattandosi di una strada extraurbana principale l'intervallo di velocità di progetto è pari a 80-120 km/h; il tracciato planimetrico si presenta lineare e longilineo, del tutto conforme a quanto richiesto dalla normativa tecnica stradale, data anche la favorevole morfologia del territorio (in zona marittima).

Sono presenti complessivamente nº 6 curve circolari che presentano un raggio compreso tra un minimo di 333 m ad un massimo di 15.000 m; in particolare si sono utilizzate flessi con curve di ampio raggio, maggiore di 7.500 m, per le quali, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.2.4 del DM 05/11/2001 è possibile conservare la sagoma in contropendenza (come per i rettifili) e pertanto sono esenti dall'obbligo di curve a raggio variabile (clotoidi).

Elementi altimetrici

Il profilo longitudinale dell'asse principale è stato geometrizzato tramite livellette e raccordi parabolici, nel pieno rispetto dei criteri di normativa. Non sussistono criticità ed i valori dei raccordi altimetrici sono sempre superiori ai minimi di normativa; nel dettaglio si registra una quota di inizio intervento di 3.20 m s.l.m. mentre il punto di arrivo si attesta a quota 8.20 m s.l.m.

La pendenza massima della livelletta si attesta al 3,00% mentre il raccordo minimo convesso risulta di raggio pari a 4.200 m, mentre per il concavo il valore minimo è di 700 m (in approccio alla rotatoria finale).

Per la descrizione in dettaglio del tracciato di progetto, gli elementi di tracciamento, le verifiche di visibilità, l'adozione dei dispositivi di ritenuta e le caratteristiche delle pavimentazioni, si rimanda alla specifica "Relazione tecnica stradale" allegato al progetto esecutivo.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

	CC	1 .	
I li irata	effettiva	MAI.	lav/ori
Dui ata	EHELLIVA	ucı	ıavuıı

Inizio lavori	Da definire	Fine lavori	Da definire
---------------	-------------	-------------	-------------

Indirizzo del cantiere

Via	Piombino				
Comune	Piombino	Provincia	Livorno	Regione	Toscana

Soggetti interessati

COMMITTENTE:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
ANAS Spa	via Monzambano, 10	Roma	RM		

RESPONSABILE DEI LAVORI:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
Da individuare					

COORDINATORE PER QUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE

COORDINATORE PER OUANTO RIGUARDA LA SUCUREZZA E LA SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE			
Da individuare								

PROGETTISTI:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
ICARIA S.r.l Ing.	Corso Cavour, 445	Orvieto	TR	0763-340875	
Vladimiro Rotisciani					









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE:

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
					IMPRESA 1
					Attività:
					Realizzazione
IN ADDECT A					bonifica degli ordigni
IMPRESA 1					bellici : Attività
					autorizzative, ricerca
					superficiale, ricerca
					profonda;
					IMPRESA 2
					Attività:
					Realizzazione opere
					civili in genere:
					Accantieramento,
					demolizioni, scavi,
IMPRESA 2					rinterri, movimenti
					terra, opere di
					completamento e
					assistenza, opere a
					verde, dismissione
					cantiere;
					IMPRESA 3
					Attività:
					Realizzazione
					strutture in c.a.
					tradizionali ed
					industrializzate:
					preparazione e posa
					casseforme,
					approvvigionamento
IMPRESA 3					lavorazione e posa
					ferro di armatura,
					getto di calcestruzzo,
					disarmo e rimozione
					casseforme,
					montaggio
					smontaggio e
					rotazione ponteggi,
					piattaforme e piani
					di lavoro;
					IMPRESA 4
					Attività:
					Realizzazione
					strutture
IMPRESA 4					prefabbricate:
IIVII INLUM					stoccaggio elementi
					strutturali
					prefabbricati,
					sollevamento e posa
					in opera di travi,

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

NOME	INDIRIZZO	COMUNE	PRV	TELEFONO	NOTE
					elementi di
					impalcato, conci
					prefabbricati,
					allestimento e/o
					completamento
					delle protezioni in
					opera;
					IMPRESA 5
					Attività:
					Realizzazione opere
					stradali: rilevati,
					fondazioni stradali,
					manti bituminosi
IMPRESA 5					opere di
					completamento
					adeguamento e
					protezione,
					canalizzazioni e posa manufatti,
					verniciature
					segnaletica stradale;
					IMPRESA 6
					Attività:
					Realizzazione opere
					speciali: pali trivellati,
IMPRESA 6					micropali, ,jet
					grouting,
					perforazioni ed
					inezioni armate;
					IMPRESA 7
					Attività: Opere
					impiantistiche:
IMPRESA 7					Impianto
					d'illuminazione
					stradale, impianti
					idraulici;







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

CAPITOLO II

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

- 1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
- 2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessità dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.
- 2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all'ultimazione dei lavori.
- 2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

OPERE STRADALI

Rischi

☑ Caduta dall'alto di persone☑ Caduta dall'alto di materiale☑ Investimento da veicoli

☑ Rumore

☑ Sbalzi di tempreratura

☑ Chimico

Misure ausiliarie

☑ strade secondarie, piste di cantiere

☑ Ponteggi, cestelli con braccio grù, utilizzo DPI

✓ Autocarro con braccio grù

☐ Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni

strade secondarie, piste di cantiere, asse viario in oggetto

☑ Carreggiata stradale in esecuzione

☑ Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso, utilizzo DPI

Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso

Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di sorpasso e sulla corsia di marcia normale, utilizzo DPI

Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione traffico alternativamente su corsia di sorpasso e corsia di scorrimento normale

☑ Autocarro

☑ Vibrofinitrice, rullo compressore

☑ Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI

Restringimento carreggiata su corsia di scorrimento normale, utilizzo DPI









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati	
11.1.1.1	Ripristino del calcestruzzo ammalorato ed inca	·			
	idrodemolizione in alta pressione del calcestruz	zzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno spessore di circ	a 5 cm;-pulizia dei	di materiale	
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	ne di malte anticorrosive;-posizionamento delle nuove arma			
	· ·	ONE E RINFORZO-posizionamento dei casseri;-incamiciatu			
	calcestruzzo adeguato per uno spessore pari a	circa 15 cm;-applicazione superficiale di prodotti per una cor	retta stagionatura		
	del calcestruzzo.				
C1.1.1.2	_	eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni eviden			
	· ·	erro. Controllare l'efficienza dei sistemi di smaltimento delle a	icque meteoriche.		
	Verificare l'integrità delle scale di servizio e degli	accessi connessi.			
C1.1.1.3	· ·	no e/o anomalie riscontrate sulle strutture al fine di una coi	_		
	· ·	terventi di consolidamento. In particolare le diagnosi po			
		ırenza; -indagini radar; -indagini magnetometriche; -indagini			
		con martinetti piatti; -prove dilatometriche; -misure inclinome			
Informazion	i per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle	e caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di l	avoro		
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera		ive e protettive ausiliarie	
Accessi ai lu	oghi di lavoro		strade seconda	rie, piste di cantiere	
Sicurezza dei luoghi di lavoro Ponteggi, cestelli con braccio grù, utilizzo DF					
Approvvigionamento e movimentazione materiali Autocarro con braccio grù					
Interferenze	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavoi		
			recinzioni		









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.1.2.1	Ripristino della stabilità mediante interventi	mirati a secondo dei tipi di dissesto in atto e dei fenomeni in co	rso.	Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto
				di materiale
C1.1.2.2	Controllare l'assenza di eventuali anomalie.	In particolare controllare la stabilità dei terreni e dei pendii in p	rossimità dei rilevati	
	stradali mediante rilievi strumentali:-contro	lli topografici (livellazioni di precisione, triangolazioni, ecc.); -mis	sure inclinometriche	
		carico; -sistemi di acquisizione dati; -sistemi GPS.		
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi	sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo c	di lavoro	
	· ·			
Punti critici	İ	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure prevent	ive e protettive ausiliarie
Accessi ai l	uoghi di lavoro		strade seconda	rie, piste di cantiere
Sicurezza c	dei luoghi di lavoro		Ponteggi, ceste	lli con braccio grù, utilizzo DPI
Approvvigio	onamento e movimentazione materiali		Autocarro con	braccio grù
Interferenz	ze e protezione terzi		Interdizione ar	ee ai non addetti ai lavori mediante idonee
	•		recinzioni	

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.1.5.1	Sostituzione degli appoggi e degli elemen	ti connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche mediant	e l'utilizzo di sistemi	Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto
	a martinetti idraulici di sollevamento.	di materiale; Investimento da veicoli		
C1.1.5.2	Controllare lo stato dei materiali costitue condizioni di esercizio in caso di particolar			
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonom	i sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo c	li lavoro	
Punti critic	i	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preven	ive e protettive ausiliarie
Accessi ai l	uoghi di lavoro		strade seconda	rie, piste di cantiere
Sicurezza	dei luoghi di lavoro		Ponteggi, ceste	lli con braccio grù, utilizzo DPI
JICUI CZZU C		oraccio grù		
	onamento e movimentazione materiali		Autocai i o con	or acció gi a

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.1.3.1	Ripristino del calcestruzzo ammalorato secor	ndo le seguenti fasi:PREPARAZION	E DEL SUPPORTO-idrodemolizione in alta	Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto
	pressione del calcestruzzo ammalorato (vecch	nio copriferro) per uno spessore d	di circa 5 cm;-pulizia dei ferri di armatura	di materiale
	esistenti mediante applicazione di malte antic	orrosive; -posizionamento delle nu	ove armature metalliche e collegamento a	
	quelle esistenti. RICOSTRUZIONE E RINFORZO			
	spessore pari a circa 15 cm;-applicazione super			
C1.1.3.2	Controllo generale atto a verificare l'assenza di	eventuali anomalie. In particolare la	comparsa di segni evidenti di dissesti statici	
	della struttura. Controllare lo stato del calces	•	a del copriferro. Controllare l'efficienza dei	
	sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.			
C1.1.3.3	Controlli strumentali basati sul tipo di fenome		9	
	effettuarsi in via preliminare ad eventuali ir	·		
	mediante:-indagini soniche; -misure per traspa	9	9	
	carotaggi meccanici e rilievi endoscopici; -prove			
Informazior	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle	e caratteristiche tecniche dell'opera	progettata e del luogo di lavoro	
		T		
Punti critici		Misure preventive e protettive in	Misure preventive e protettive ausiliarie	
		dotazione dell'opera	· ·	
	uoghi di lavoro		strade secondarie, piste di cantiere	
	ei luoghi di lavoro		Ponteggi, cestelli con braccio grù, utilizzo D	PI
	namento e movimentazione materiali		Autocarro con braccio grù	
Interferenze	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori m	ediante idonee recinzioni









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.11.15.1	Consolidamento dei conci in seguito ad eventi	straordinari (dissesti, cedimenti) o a c	ambiamenti architettonici di destinazione	Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto
	o dei sovraccarichi.			di materiale; Investimento da veicoli
C1.11.15.2	Controllo delle parti in vista finalizzato alla ricer	ca di anomalie che possano anticipar	e l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o	
	cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).			
C1.11.15.3	Verificare che nelle fasi manutentive degli eleme	enti vengano utilizzati componenti car	atterizati da una durabilità elevata.	
C1.11.15.4	Controllare che nelle fasi manutentive vengano	impiegati materiali" elementi e compo	onenti con un elevato grado di riciclabilità.	
Informazion	i per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle	caratteristiche tecniche dell'opera pr	ogettata e del luogo di lavoro	
Punti critici		Misure preventive e protettive in	Misure preventive e protettive ausiliarie	
T differ critica		dotazione dell'opera	I wilsare preventive e protettive adsiliarie	
Accessi ai lu	Accessi ai luoghi di lavoro strade secondarie, piste di cantiere, asse			viario in oggetto
Sicurezza dei luoghi di lavoro			Ponteggi, cestelli con braccio grù, utilizzo DPI	
Approvvigio	namento e movimentazione materiali		Autocarro con braccio grù	
Interferenze	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori r	nediante idonee recinzioni

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.1.4.1	Integrazione di parti e/o elementi connessi. Ass	emblaggio di parti sconnesse o fuori sec	de.	Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Investimento da
				veicoli
11.1.4.2	Sostituzione di parti e/o elementi usurati o coi	mpromessi (deformati, sganciati, rotti, e	cc.) c	on
	altri di analoghe caratteristiche.			
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle	e caratteristiche tecniche dell'opera prog	gettata	a e del luogo di lavoro
Punti critici		Misure preventive e protettive dotazione dell'opera	in N	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai l	uoghi di lavoro		C	Carreggiata stradale in esecuzione
Sicurezza d	dei luoghi di lavoro			Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso, utilizzo DPI
Approvvigio	onamento e movimentazione materiali		Α	Autocarro con braccio grù
Interferenz	re e protezione terzi		Ir	nterdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e

MANDATARIA





MANDANTE



restringimento carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso



Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
C1.1.4.3	Controllare periodicamente l'efficienza del	e barriere stradali e delle parti costituen	ti nonché la loro integrazione con la viabilità	Investimento da veicoli
	e segnaletica stradale. Controllare l'inte			
	smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito			
Informazio	oni per imprese esecutrici e lavoratori autonom	sulle caratteristiche tecniche dell'opera	progettata e del luogo di lavoro	
	· · · ·	·		
Punti critic	i	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai l	luoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza c	dei luoghi di lavoro		Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso,	, utilizzo DPI
Approvvigi	onamento e movimentazione materiali		Autocarro con braccio grù	
Interferenz	ze e protezione terzi			mediante idonee recinzioni e restringimento
			carreggiata con deviazione traffico su corsi	a di sorpasso

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati	
11.1.6.1	Sostituzione degli elementi con altri di analoghe caratteristiche in caso di degrado e/o rottura delle parti.			Investimento da veicoli	
C1.1.6.2	Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Verificare l'efficienza dello stato in prossimità del rilevato stradale.				
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori auto	nomi sulle caratteristiche tecniche	dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Punti critic	Punti critici Misure preventive e prodotazione dell'opera		Misure preventive e protettive ausiliarie		
Accessi ai l	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione		
Sicurezza	lei luoghi di lavoro		Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di sorpasso e sulla corsia di marcia normale,		
			utilizzo DPI		
Approvvigi	Approvvigionamento e movimentazione materiali		Autocarro con braccio grù		
Interferenz	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata		
			con deviazione traffico alternativamente su corsia	di sorpasso e corsia di scorrimento normale	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.2.1.1	Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del		Investimento da veicoli; Sbalzi di tempreratura; Chimico	
		vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo. per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Informazioi	ni per imprese esecutrici e lavoratori auto	nomi sulle caratteristiche tecniche	dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
		Misure preventive e protettive in		
Punti critici		dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai lu	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza d	lei luoghi di lavoro		Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di so	rpasso e sulla corsia di marcia normale,
			utilizzo DPI	
Approvvigio	onamento e movimentazione materiali		Autocarro	
Approvvigio	onamento e movimentazione		Vibrofinitrice, rullo compressore	
attrezzature				
Interferenze	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idon	
			con deviazione traffico alternativamente su corsia di sorp	basso e corsia di scorrimento normale

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati	
C1.2.1.2	© .	Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie della pavimentazione (buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).			
Informazio	nformazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro				
	Misure preventive e protettive in				
Punti critici		dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie		
Accessi ai li	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione		
Sicurezza d	lei luoghi di lavoro		Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di	sorpasso e sulla corsia di marcia normale,	
			utilizzo DPI		
Interferenz	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante i con deviazione traffico alternativamente su corsia di s		









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati	
11.4.1.1	Rifacimento delle strisce mediante	Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta d			
	microsfere di vetro, ecc.).	microsfere di vetro, ecc.).			
Informazio	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro				
Punti critici	į	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie		
Accessi ai l	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione		
Sicurezza c	dei luoghi di lavoro		Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di	sorpasso e sulla corsia di marcia normale,	
			utilizzo DPI		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Autocarro			
Interferenz	re e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante i	donee recinzioni e restringimento carreggiata	
			con deviazione traffico alternativamente su corsia di s	sorpasso e corsia di scorrimento normale	

Codice	Tipo di intervento	_		Rischi individuati
C1.4.1.2	Controllare periodicamente le cor	ndizioni e l'integrità delle strisce	. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la	Investimento da veicoli
	consistenza dei colori corrisponde	nti alle diverse simbologie. Contr	ollare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la	
	·	9	n nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in	
	funzione della disciplina di circolazio			
Informazio	·		ne dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
			a conseparate and a consequence	
Punti critici	<u> </u>	Misure preventive e protettive dotazione dell'opera	in Misure preventive e protettive ausiliarie	
	i uoghi di lavoro		in Misure preventive e protettive ausiliarie Carreggiata stradale in esecuzione	
Accessi ai l			Misure preventive e protettive ausiliarie	sorpasso e sulla corsia di marcia normale
Accessi ai l	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	sorpasso e sulla corsia di marcia normale
Accessi ai li Sicurezza c	uoghi di lavoro	dotazione dell'opera	Carreggiata stradale in esecuzione Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di	sorpasso e sulla corsia di marcia normale

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati		
11.4.2.1	Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).			Investimento da veicoli; Chimico		
Informazio	Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro					
Punti critic	i	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie			
Accessi ai l	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione			
Sicurezza c	dei luoghi di lavoro		Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di utilizzo DPI	sorpasso e sulla corsia di marcia normale,		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Autocarro				
Interferenz	ze e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante i con deviazione traffico alternativamente su corsia di s			

Codice	Tipo di intervento	Tipo di intervento		Rischi individuati
C1.4.2.2	Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consiste			Investimento da veicoli
	dei colori corrispondenti alle divers	e simbologie. Controllare l'efficie	nza della segnaletica ed in particolare la visibilità in	
	condizioni diverse (diurne, notturne,	con luce artificiale, con nebbia, ed	cc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione	
	della disciplina di circolazione dei vei			
Informazio	oni per imprese esecutrici e lavoratori auto	nomi sulle caratteristiche tecniche	dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
	· ·			
Punti critic	i	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai l	luoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza	dei luoghi di lavoro		Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di sorpasso e sulla corsia di marcia normale	
		utilizzo DPI		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Autocarro		
Interferenz	ze e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante id	donee recinzioni e restringimento carreggiata
			con deviazione traffico alternativamente su corsia di sorpasso e corsia di scorrimento normale	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento	Tipo di intervento			
11.4.3.1	Rifacimento delle strisce mediante la	squadratura e l'applicazione di ma	ateriali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di	Investimento da veicoli; Chimico	
	microsfere di vetro, ecc.).				
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori auto	nomi sulle caratteristiche tecniche	dell'opera progettata e del luogo di lavoro		
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie		
Accessi ai li	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione		
Sicurezza d	dei luoghi di lavoro		Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di sorpasso e sulla corsia di marcia normale,		
			utilizzo DPI		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Autocarro			
Interferenze e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante io con deviazione traffico alternativamente su corsia di s			

Codice	Tipo di intervento	Tipo di intervento		Rischi individuati
C1.4.3.2	Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza		Investimento da veicoli	
	dei colori corrispondenti alle divers	e simbologie. Controllare l'efficier	nza della segnaletica ed in particolare la visibilità in	
l	condizioni diverse (diurne, notturne,	con luce artificiale, con nebbia, ec	c.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione	
	della disciplina di circolazione dei veic	coli e comunque nel rispetto del Nu	ovo Codice della Strada.	
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori auto	onomi sulle caratteristiche tecniche	dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
	· ·			
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
	uoghi di lavoro	ı ·	Misure preventive e protettive ausiliarie Carreggiata stradale in esecuzione	
Accessi ai l		ı ·	Misure preventive e protettive ausiliarie	sorpasso e sulla corsia di marcia normale,
Accessi ai l	uoghi di lavoro	ı ·	Carreggiata stradale in esecuzione	sorpasso e sulla corsia di marcia normale,
Accessi ai l Sicurezza c	uoghi di lavoro	ı ·	Carreggiata stradale in esecuzione Deviazione traffico alternativamente sulla corsia di	sorpasso e sulla corsia di marcia normale,









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.5.1.1	Ripristino e/o sostituzione degli elem	enti usurati della segnaletica con e	lementi analoghi così come previsto dal nuovo codice	Investimento da veicoli
	della strada. Rimozione del cartello s	egnaletico e riposizionamento del	nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema	
	della segnaletica stradale di zona.			
C1.5.1.2			omatico ed in particolare la consistenza dei colori	
	corrispondenti alle diverse simbolog	gie. Controllare l'efficienza della se	egnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni	
			are la disposizione dei segnali in funzione della logica e	
	disciplina di circolazione dell'utenza a	nche in funzione dei piani di traffico	o stradale.	
Informazior	ni per imprese esecutrici e lavoratori auto	nomi sulle caratteristiche tecniche	dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai lu	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza de	Sicurezza dei luoghi di lavoro		Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigionamento e movimentazione materiali		Autocarro		
Interferenze	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggia	
			con deviazione traffico su corsia di sorpasso	









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento	Tipo di intervento		
11.5.2.1	Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, prowedendo al serraggio degli elementi Investimento da veicoli accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).			
C1.5.2.2	Controllare l'assenza di eventuali ar segnaletici.	nomalie. In particolare verificare la	corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli	
Informazio	oni per imprese esecutrici e lavoratori auto	onomi sulle caratteristiche tecniche	dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Punti critici	i	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai l	uoghi di lavoro	·	Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza c	Sicurezza dei luoghi di lavoro Deviazione traffico sulla corsia di sorpas		Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo D	PI
Approvvigio	Approvvigionamento e movimentazione materiali Autocarro		Autocarro	
Interferenz	ze e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata	
			con deviazione traffico su corsia di sorpasso	

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.6.1.1	Integrazione di parti e/o elementi conn	essi. Assemblaggio di parti sconnesse o f	uori sede.	Investimento da veicoli
11.6.1.2	Sistemazione delle opere complement	ari (supporti, connessioni, dispositivi di	smaltimento delle acque, elementi segnaletica,	
	ecc.).			
11.6.1.3	Sostituzione di parti e/o elementi usura	ti o compromessi (deformati, sganciati, r	otti, ecc.).	
C1.6.1.4	Controllare periodicamente l'efficienza	delle barriere stradali e delle parti costitu	uenti nonché la loro integrazione con la viabilità	
	e segnaletica stradale. Controllare l'	integrità delle opere complementari	connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di	
	smaltimento delle acque, ecc.), nell'amb			
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori auton	omi sulle caratteristiche tecniche dell'op	era progettata e del luogo di lavoro	
Punti critici	İ	Misure preventive e protettive i dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luoghi di lavoro			Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza dei luoghi di lavoro			Restringimento carreggiata su corsia di scorrimento normale, utilizzo DPI	
Sicurezza dei luoghi di lavoro Approvvigionamento e movimentazione materiali		Autocarro		

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice Tipo di intervento	Rischi individuati
Interferenze e protezione terzi	Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento
	carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso

Codice	Tipo di intervento	Tipo di intervento		
11.6.2.1	Integrazione di parti e/o elementi co	onnessi. Assemblaggio di parti sco	nnesse o fuori sede.	Investimento da veicoli
11.6.2.2	Sistemazione delle opere complem ecc.).	entari (fondazioni, supporti, disp	positivi di smaltimento delle acque, elementi segnaletica,	
11.6.2.3	Sostituzione di parti e/o elementi us	surati o compromessi (deformati, s	sganciati, rotti, ecc.).	
C1.6.2.4	e segnaletica stradale. Controllar	Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale.		
Informazio	oni per imprese esecutrici e lavoratori au	tonomi sulle caratteristiche tecnic	che dell'opera progettata e del luogo di lavoro	
Punti critici	İ	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai l	uoghi di lavoro	·	Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza d	Sicurezza dei luoghi di lavoro		Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigio	Approvvigionamento e movimentazione materiali		Autocarro	
Interferenz	ze e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idone	ee recinzioni e restringimento carreggiata con
			deviazione traffico su corsia di sorpasso	









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.6.3.1	Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede.			Investimento da veicoli
11.6.3.2	Sistemazione delle opere complementari (fond	dazioni, supporti, dispositivi di sma	ıltimento delle acque, elementi segnaletica,	
	ecc.).			
11.6.3.3	Sostituzione di parti e/o elementi usurati o comp	promessi (deformati, sganciati, rotti,	ecc.).	
C1.6.3.4	Controllare periodicamente l'efficienza delle bar	riere stradali e delle parti costituen	ti nonché la loro integrazione con la viabilità	
	e segnaletica stradale. Controllare l'integrità	delle opere complementari con	nesse (fondazioni, supporti, dispositivi di	
	smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della	sicurezza stradale.		
Informazioni	i per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle	caratteristiche tecniche dell'opera	progettata e del luogo di lavoro	
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luc	oghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza dei luoghi di lavoro			Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigionamento e movimentazione materiali			Autocarro	
Interferenze	e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori	mediante idonee recinzioni e restringimento
			carreggiata con deviazione traffico su corsi	a di sorpasso









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
11.7.1.1	Pulizia e rimozione di eventuali macchie e d	depositi lungo le superfici in uso	mediante l'uso di prodotti detergenti ed	Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Investimento da veicoli
	attrezzatura idonea.			
11.7.1.2	Sostituzione di eventuali lastre danneggiate da urti di origine esterna o altre cause, con altri elementi di analo;			
	caratteristiche.			
C1.7.1.3	Controllo dello stato delle barriere e delle sup	erfici in uso. Verifica del posizionar	nento in funzione di eventuali fenomeni di	
	riflessi ottici. Controllare la stabilità degli ass	emblaggi e dei sistemi di sostegr	no. Controllare l'assenza di altre eventuali	
	anomalie.			
Informazion	i per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle	e caratteristiche tecniche dell'opera	progettata e del luogo di lavoro	
		T		
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
	oghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	
	ei luoghi di lavoro		Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigio	namento e movimentazione materiali		Autocarro	
Interferenze	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento	
			carreggiata con deviazione traffico su cors	a di sorpasso
Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati
C1.7.1.4	Verifica strumentale dei livelli di rumore in fun.	zione delle sorgenti individuate, del	le harriere antirumore, e degli elementi, al	
	contorno.			investmente da veresii, namore
Informazion	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle	e caratteristiche tecniche dell'opera	progettata e del luogo di lavoro	
		Misure preventive e protettive in		
Punti Critici dot		dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
	oghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	
	ei luoghi di lavoro		Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso	, utilizzo DPI
Approvvigio	namento e movimentazione materiali		Autocarro	

MANDATARIA

Interferenze e protezione terzi





MANDANTE



carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso

Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento



Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

IMPIANTI TECNOLOGICI

Rischi

- ✓ Annegamento
- ☑ Caduta dall'alto di persone
- ☑ Caduta dall'alto di materiale
- ✓ Investimento da veicoli
- ☑ Elettrocuzione
- ☑ Movimentazione dei carichi
- ☑ Chimico

Misure ausiliarie

- ☑ Carreggiata stradale in esecuzione
- ☑ Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI
- ☑ Autocarro
- ☑ Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso.







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

Realizzazione Lavori

FASCICOLO DELL'OPERA

	T = ".			
Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati	
13.1.2.1	Eseguire una pulizia dei pozzetti mediar	nte asportazione dei fanghi di deposito e	Annegamento; Invest	imento da veicoli; Chimico
	lavaggio con acqua a pressione.			
Informazion	i per imprese esecutrici e lavoratori autonom	i sulle caratteristiche tecniche dell'opera pro	gettata e del luogo di l	avoro
				T
Punti critici		Misure preventive e protettive in dota	azione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai lu	oghi di lavoro			Carreggiata stradale in esecuzione
Sicurezza de	ei luoghi di lavoro			Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI
Approvvigio	namento e movimentazione materiali			Autocarro
Interferenze	e e protezione terzi			Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee
	1			recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione
				traffico su corsia di sorpasso
<u> </u>	T=			
Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati	
C3.1.2.2	e e	ella griglia e della piastra di copertura dei	Investimento da veico	oli
	pozzetti, della base di appoggio e delle par	eti laterali.		

C3.1.2.2	pozzetti, della base di appoggio e delle pa		
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonom	i sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo c	li lavoro
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai lu	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione
Sicurezza d	lei luoghi di lavoro		Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI
Approvvigio	onamento e movimentazione materiali		Autocarro
Interferenz	e e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee
			recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione
			traffico su corsia di sorpasso









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati		
13.1.3.1	Eseguire una pulizia del sistema orizzor	Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue Investimento da veicoli; Chimico			
	mediante asportazione dei fanghi di depo	sito e lavaggio con acqua a pressione.			
Informazio	oni per imprese esecutrici e lavoratori autonom	ni sulle caratteristiche tecniche dell'opera prog	gettata e del luogo d	i lavoro	
Punti critic	i	Misure preventive e protettive in dota	zione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai	luoghi di lavoro			Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza	dei luoghi di lavoro			Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigi	onamento e movimentazione materiali			Autocarro	
Interferenze e protezione terzi				Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee	
Interferen					
Interferen	•			recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione	

Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati	
C3.1.3.2	Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista.		Investimento da veicoli	
Informazio	oni per imprese esecutrici e lavoratori autonom	sulle caratteristiche tecniche dell'opera progett	tata e del luogo di	lavoro
Punti critici Misu		Misure preventive e protettive in dotazion	ne dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai l	uoghi di lavoro			Carreggiata stradale in esecuzione
Sicurezza	dei luoghi di lavoro			Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI
Approvvigio	onamento e movimentazione materiali			Autocarro
Interferenz	ze e protezione terzi			Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati	
C13.7.22.1	Controllo dello stato generale e dell'in	Controllo dello stato generale e dell'integrità dei pali per l'illuminazione.			
				di materiale; Investimento da veicoli	
C13.7.22.3	Controllare la stabilità dell' elemento e	che il materiale utilizzato sia idoneo alla fu	nzione garantendo la sicurezza dei fruitori.		
Informazioni	i per imprese esecutrici e lavoratori autor	nomi sulle caratteristiche tecniche dell'oper	a progettata e del luogo di lavoro	•	
Punti critici		Misure preventive e protettiv dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausilia	rie	
Accessi ai lud	oghi di lavoro	·	Carreggiata stradale in esecuzione		
Sicurezza de	i luoghi di lavoro		Deviazione traffico sulla corsia di sorpas	so , utilizzo DPI	
Approvvigior	namento e movimentazione materiali		Autocarro		
Interferenze	e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringiment		
			carreggiata con deviazione traffico su co	rsia di sorpasso	
		•	•		
Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati		
113.7.22.2	Sostituzione dei pali e dei relativi eler	nenti accessori secondo la durata di vita m	nedia Caduta dall'alto di persone; Caduta	dall'alto di materiale; Investimento da veico	
	· ·	roduttore. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) Movimentazione dei carichi			
	verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone.				
Informazioni	i per imprese esecutrici e lavoratori autor	nomi sulle caratteristiche tecniche dell'oper	a progettata e del luogo di lavoro		
Plinti Critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie		
Accessi ai lud	oghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione		
Sicurezza de	i luoghi di lavoro		Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI		
Approvvigior	namento e movimentazione materiali		Autocarro		
Interferenze	e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori	mediante idonee recinzioni e restringiment	
iterrererze e protezione terzi					

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati
113.7.25.1	Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergen	te.	Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto
			di materiale; Investimento da veicoli
C13.7.25.2	Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.		
C13.7.25.3	Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle	e connessioni e dell'ancoraggio a terra e degli	
	sbracci.		
C13.7.25.4	Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla fui	nzione garantendo la sicurezza dei fruitori.	
Informazioni	per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'oper	a progettata e del luogo di lavoro	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Punti critici	Misure preventive e protettive i dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luc	oghi di lavoro	Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza dei	luoghi di lavoro	Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigion	amento e movimentazione materiali	Autocarro	
Interferenze	e protezione terzi		mediante idonee recinzioni e restringimento
		carreggiata con deviazione traffico su corsi	a di sorpasso

Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati	
113.7.25.5 Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la		accessori secondo la durata di vita med	lia Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Investimento da veicoli;	
	fornita dal produttore.		Movimentazione dei carichi	
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progetta			progettata e del luogo di lavoro	
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luo	oghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzione	
Sicurezza dei luoghi di lavoro			Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigionamento e movimentazione materiali			Autocarro	
Interferenze	e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento	
			carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati			
l13.7.25.6	Eseguire un ripristino dello strato protettiv	o dei pali e/o degli sbracci quando occorre.	Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto di materiale; Investimento da veicoli			
			Chimico			
Informazior	i per imprese esecutrici e lavoratori autonom	i sulle caratteristiche tecniche dell'opera pro	gettata e del luogo d	li lavoro		
Punti critici		Misure preventive e protettive in dota	azione dell'opera	Misure prevent	ive e protettive ausiliarie	
Accessi ai lu	oghi di lavoro	·	•	Carreggiata stra	adale in esecuzione	
Sicurezza de	ei luoghi di lavoro			Deviazione traf	fico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigio	namento e movimentazione materiali			Autocarro		
Interferenze	e e protezione terzi			Interdizione ar	ee ai non addetti ai lavori mediante idonee	
				recinzioni e	restringimento carreggiata con deviazione	
				traffico su cors	a di sorpasso	
Codice	Tipo di intervento				Rischi individuati	
113.7.4.1	· ·				Caduta dall'alto di persone; Caduta dall'alto	
		produttore. Nel caso delle lampade a ioduri metallici si prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore				
		pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà l	prevedersi la sostituz	zione della lampada	Elettrocuzione	
	ogni 50 mesi)					
Informazior	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonom	i sulle caratteristiche tecniche dell'opera pro	gettata e del luogo d	li lavoro		
Punti critici Mi		Misure preventive e protettive in dota	azione dell'opera		ive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luoghi di lavoro					adale in esecuzione	
		1		Daviations traf		
Sicurezza de	ei luoghi di lavoro			Deviazione trai	fico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Sicurezza de Approvvigio	namento e movimentazione materiali			Autocarro	fico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Sicurezza de Approvvigio	_			Autocarro Interdizione ar	fico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI ee ai non addetti ai lavori mediante idonee restringimento carreggiata con deviazione	

MANDATARIA







traffico su corsia di sorpasso



Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati	Rischi individuati		
C13.7.4.2	Controllo dello stato generale e dell'integrità delle lampadine.		Caduta dall'alto di p	ersone; Caduta dall'alto di materiale; Elettrocuzione		
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi	sulle caratteristiche tecniche dell'	'opera progettata e del luogo c	i lavoro		
Punti critici		Misure preventive e protett	ive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie		
Sicurezza d Approvvigio	uoghi di lavoro lei luoghi di lavoro onamento e movimentazione materiali e e protezione terzi			Carreggiata stradale in esecuzione Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso, utilizzo DPI Autocarro Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso		

Codice	Tipo di intervento		Rischi individuati	
C13.7.4.3	Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto.		Elettrocuzione	
Informazior	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonom	i sulle caratteristiche tecniche dell'opera pro	ogettata e del luogo d	lavoro
Punti critici		Misure preventive e protettive in dota	azione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Sicurezza dei luoghi di lavoro Approvvigionamento e movimentazione materiali Interferenze e protezione terzi				Carreggiata stradale in esecuzione Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso, utilizzo DPI Autocarro Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE

Rischi

- ☑ Investimento da veicoli
- ☑ Movimentazione dei carichi

Misure ausiliarie

- ☑ Carreggiata stradale in esecuzione
- ☑ Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI
- ☑ Autocarro
- ☑ Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso
- ☑ Utilizzo DPI







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati	
119.2.32.1		Eseguire, ove mancante, la pacciamatura con biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose.			
C19.2.32.2	Verificare che la buca sia di dimensioni adegu	superiore del			
	ricoprimento e non a contatto con le radici della	a pianta. Controllare che il rincalzo con terreno vegetale non pr	ovochi ristagni		
	di acqua e che la pacciamatura sia ben esegui	ta per evitare il soffocamento. Controllare la corretta posa in	opera dei pali		
	tutori.		, ,		
119.2.32.4	Ripristinare i pali tutori quando deteriorati o ma	al posizionati.			
C19.2.32.3	1 ' '	levare eventuali attacchi di malattie o parassiti dannosi al	a loro salute.	Investimento da veicoli	
	Identificazione dei parassiti e delle malattie a carico delle piante per pianificare i successivi interventi e/o trattamenti				
	antiparassitari. Il controllo va eseguito da perso				
Informazioni	Ü	e caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di la	/oro		
	· ·	, , ,			
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure prever	ntive e protettive ausiliarie	
Accessi ai luo	ghi di lavoro		Carreggiata st	radale in esecuzione	
Sicurezza dei luoghi di lavoro			Deviazione tra	affico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI	
Approvvigionamento e movimentazione materiali			Autocarro		
Interferenze e	e protezione terzi		Interdizione a	aree ai non addetti ai lavori mediante idonee	
				restringimento carreggiata con deviazione	
				sia di sorpasso	

MANDATARIA







34 di 83



Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	dice Tipo di intervento I		Rischi individuati		
119.2.32.5	2.32.5 Sostituire gli alberi non attecchiti.		Investimento da veicoli; Movimentazione dei carichi		
Informazioni	nformazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro				
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie		
Accessi ai luoghi di lavoro			Carreggiata stradale in esecuzione		
Sicurezza dei luoghi di lavoro			Deviazione traffico sulla corsia di sorpasso , utilizzo DPI		
Approvvigionamento e movimentazione materiali			Autocarro		
Interferenze e	e protezione terzi		Interdizione aree ai non addetti ai lavori mediante idonee recinzioni e restringimento carreggiata con deviazione traffico su corsia di sorpasso		









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Codice	Tipo di intervento			Rischi individuati			
119.1.6.1	Fertilizzazione della semina e reintegrazione c qualità vegetali.	dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari	ed organo-minerali in funzione delle				
C19.1.6.2	_	Controllare l'integrità della semina e l'assenza di zolle mancanti lungo le superfici da rivestire. Verificare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea e depositi, (pietre, rami, ecc.) lungo le superfici erbose. Controllare lo spessore del terreno vegetale per l'attecchimento delle sementi.					
C19.1.6.3	Verificare che la semina sia effettuata con speci	e autoctone e vegetale che si addicono ai luoghi.					
119.1.6.5	Preparazione del letto di impianto mediante v	vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina demina del terreno. Semina del terreno de sintetiche p	•				
119.1.6.6	Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estra specifici, ecc.).	anei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di attrezzatura	adeguata (pinze, guanti, contenitori				
119.1.6.7		atura delle piante in eccesso eseguito manualmente e/o co	n mezzi idonei. Estirpatura di piante				
	estranee.						
119.1.6.4	Irrigazione periodica con getti di acqua a pio tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fa	oggia e/o con innaffiatoi automatici a Investimento da vei abbisogni delle essenze.	coli	•			
Informazio	ni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle	e caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo d	ilavoro				
Punti critici		Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive au	usiliarie			
Accessi ai lu	uoghi di lavoro		Carreggiata stradale in esecuzior	ne			
Sicurezza d	ei luoghi di lavoro		Utilizzo DPI				
Approvvigionamento e movimentazione materiali			Autocarro				
Interferenz	e e protezione terzi	Interdizione aree ai non addet		i ai lavori mediante idonee			
			recinzioni e restringimento c traffico su corsia di sorpasso	arreggiata con deviazione			

MANDATARIA

MSintagma

GEOTECHNICA DESIGN GROU



36 di 83



Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
1.1.1 - Pile		Controllare l'assenza di eventuali anomalie che possono anticipare l'insorgenza di eventi di dissesto importanti. In particolare verificare l'assenza di lesioni esterne e lo stato di protezione superficiale del calcestruzzo.	generale atto a verificare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni evidenti di dissesti statici della struttura. Controllare l'efficienza del copriferro.	06 M - Semestrale	I1.1.1.1 - Ripristino del calcestruzzo ammalorato ed incamiciatura delle pile secondo le seguenti fasi:PREPARAZIONE DEL SUPPORTO- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno spessore di circa 5 cm;-pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante applicazione di malte anticorrosive;-posizionamento delle nuove armature metalliche e collegamento a quelle esistenti. RICOSTRUZIONE E RINFORZO- posizionamento dei casseri;-incamiciatura delle pile con calcestruzzo adeguato per uno spessore pari a circa 15 cm;-applicazione	occorre









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
			C1.1.1.3 - Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie riscontrate sulle strutture al fine di una corretta diagnosi da effettuarsi in via preliminare ad eventuali interventi di consolidamento. In particolare le diagnosi possono effettuarsi mediante:-indagini soniche; -misure per trasparenza; -indagini radar; -indagini magnetometriche; indagini sclerometriche; carotaggi meccanici e rilievi endoscopici; -prove con martinetti piatti; - prove dilatometriche; misure inclinometriche.	,	superficiale di prodotti per una corretta stagionatura del calcestruzzo.	
1.1.2 - Spalle		Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In	C1.1.2.2 - Controllare l'assenza di eventuali	01 A - Annuale	l1.1.2.1 - Ripristino della stabilità mediante	-









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
1.1.5 - Appoggi		particolare controllare la stabilità dei terreni e dei pendi in prossimità dei rilevati stradali. Controllare periodicamente lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari (sisma, movimenti franosi, dissesti, ecc.). Affidarsi a personale tecnico e a strumentazione altamente specializzata.	modalità di spostamento. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari (sisma,		interventi mirati a secondo dei tipi di dissesto in atto e dei fenomeni in corso. I1.1.5.1 - Sostituzione degli appoggi e degli elementi connessi con altri di analoghe caratteristiche tecniche mediante l'utilizzo di sistemi a martinetti idraulici di sollevamento.	Occ - Quando occorre
1.1.3 - Impalcati		Controllare l'assenza di	C1.1.3.2 - Controllo	06 M - Semestrale	I1.1.3.1 - Ripristino del	Occ - Quando

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		eventuali anomalie. Prevedere ispezioni lungo lo sviluppo degli impalcati in particolare in prossimità dei sistemi di appoggio.	generale atto a verificare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare la comparsa di segni evidenti di dissesti statici della struttura. Controllare lo stato del calcestruzzo ed in particolare l'efficienza del copriferro. Controllare l'efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.		calcestruzzo ammalorato secondo le seguenti fasi: PREPARAZIONE DEL SUPPORTO- idrodemolizione in alta pressione del calcestruzzo ammalorato (vecchio copriferro) per uno spessore di circa 5 cm;-pulizia dei ferri di armatura esistenti mediante applicazione di malte anticorrosive; posizionamento delle nuove armature metalliche e collegamento a quelle esistenti. RICOSTRUZIONE E RINFORZO- posizionamento dei casseri;-ripristino con calcestruzzo adeguato per uno spessore pari a circa 15 cm;-applicazione superficiale di prodotti per una corretta stagionatura del calcestruzzo.	occorre









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
			C1.1.3.3 - Controlli strumentali basati sul tipo di fenomeno e/o anomalie	,		
			riscontrate sulle strutture al fine di una corretta diagnosi da effettuarsi in			
			via preliminare ad eventuali interventi di consolidamento. In			
			particolare le diagnosi possono effettuarsi			
			mediante:-indagini soniche; -misure per trasparenza; -indagini			
			radar; -indagini magnetometriche; -			
			indagini sclerometriche; - carotaggi meccanici e rilievi endoscopici; -prove			
			con martinetti piatti; - prove dilatometriche; - misure inclinometriche.			
1.11.15 - Conci prefabbricati in c.a.p. con sezione a cassone monocellulare		Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni		12 M - 12 Mesi	I1.11.15.1 - Consolidamento dei conci in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o a	

MANDATARIA

MANDANTE **M**Sintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
1.1.4 - Barriere di sicurezza per Opere d'arte		di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.). Possono prevedersi protezioni aggiuntive per pedoni e/o altri utenti della strada. Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione	periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari connesse	occorre Occ - Quando	cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi. 11.1.4.1 - Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede.	Occ - Quando occorre

MANDATARIA

MSintagma ...







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi manutenzione effettuare	di da	Periodicità
		dei tipi di barriere di sicurezza da adottare	dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.),				
		deve tener conto della					
		loro ubicazione e delle	stradale.				
		opere complementari					
		connesse (fondazioni,					
		supporti, dispositivi di					
		smaltimento delle acque,					
		ecc.), nell'ambito della					
		sicurezza stradale. Ai fini					
		della omologazione le					
		barriere stradali di					
		sicurezza sono classificate					
		in tipi, classi e materiali, in funzione della loro					
		ubicazione della loro					
		caratteristiche					
		merceologiche degli					
		elementi componenti. Le					
		barriere omologate sono					
		inserite in un catalogo,					
		suddiviso per soluzioni					
		tipologiche, con					
		l'indicazione delle varie					
		possibilità di impiego. Il					
		catalogo è curato ed					
		aggiornato					

MANDATARIA

MSintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.			11.1.4.2 Contituizione di	Oss Quanda
					I1.1.4.2 - Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.) con altri di analoghe caratteristiche.	•
1.1.6 - Giunti di dilatazione stradali		Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Verificare periodicamente lo stato in superficie in prossimità del rilevato stradale. Prowedere all'eventuale sostituzione in caso di rottura e/o degrado degli elementi.	l'assenza di eventuali anomalie. Verificare l'efficienza dello stato in	06 M - Semestrale	I1.1.6.1 - Sostituzione degli elementi con altri di analoghe caratteristiche in caso di degrado e/o rottura delle parti.	
1.2.1 - Pavimentazione stradale in bitumi		Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso	dell'assenza di eventuali		I1.2.1.1 - Rinnovo del manto stradale con rifacimento parziale o totale della zona	occorre

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
1.4.1 - Strisce di delimitazione		stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la	cedimenti, sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.). C1.4.1.2 - Controllare periodicamente le condizioni e l'integrità delle strisce. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in		degradata e/o usurata. Demolizione ed asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino degli strati di fondo, pulizia e posa del nuovo manto con l'impiego di bitumi stradali a caldo. I1.4.1.1 - Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).	01 A - Annuale

MANDATARIA

MSintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarione la per pianificare la realizzazione ir sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi d manutenzione da effettuare	
		veicoli, dalla densità del	ecc.). Controllare la			
		traffico, dalla ruvidità della	,			
		superficie stradale e da	·			
		aspetti relativi alle				
		condizioni locali, quali, per	·			
		esempio, l'uso di	Nuovo Codice della			
		pneumatici antighiaccio	Strada.			
		con inserti metallici, ecc				
		Le attività di				
		manutenzione				
		interessano il controllo				
		dello stato ed il				
		rifacimento delle linee e				
		della simbologia				
		convenzionale. Per ragioni				
		di sicurezza è importante				
		che periodicamente venga				
		rinnovata la simbologia				
		stradale con materiali				
		appropriati (pitture,				
		materiali plastici, ecc.) che				
		tengano conto delle				
		condizioni ambientali e nel				
		rispetto del Codice della				
		Strada.				
1.4.2 - Strisce			C1.4.2.2 - Controllare	06 M - Semestrale	11.4.2.1 - Rifacimento delle	01 A - Annuale
longitudinali		realizzati con materiali	periodicamente le		strisce mediante la	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni	dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della disciplina di circolazione dei veicoli e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della		squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
1.4.3 - Strisce trasversali		di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada. I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da	periodicamente le condizioni e l'integrità delle linee. Controllare l'aspetto cromatico ed in particolare la consistenza dei colori corrispondenti alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la	06 M - Semestrale	I1.4.3.1 - Rifacimento delle strisce mediante la squadratura e l'applicazione di materiali idonei (vernici, vernici speciali con l'aggiunta di microsfere di vetro, ecc.).	01 A - Annuale









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		aspetti relativi alle	circolazione dei veicoli e			
		condizioni locali, quali, per	comunque nel rispetto del			
		esempio, l'uso di	Nuovo Codice della			
		pneumatici antighiaccio	Strada.			
		con inserti metallici, ecc				
		Le attività di				
		manutenzione				
		interessano il controllo				
		dello stato ed il				
		rifacimento delle linee e				
		della simbologia				
		convenzionale. Per ragioni				
		di sicurezza è importante				
		che periodicamente venga				
		rinnovata la simbologia				
		stradale con materiali				
		appropriati (pitture,				
		materiali plastici, ecc.) che				
		tengano conto delle				
		condizioni ambientali e nel				
		rispetto del Codice della				
		Strada.				
1.5.1 - Cartelli segnaletici		Controllare l'assenza di	C1.5.1.2 - Controllare	03 M - Trimestrale	'	Occ - Quando
		eventuali anomalie. In	l'assenza di eventuali		sostituzione degli elementi	occorre
		particolare verificare il	anomalie. Controllare		usurati della segnaletica	
		corretto posizionamento	l'aspetto cromatico ed in		con elementi analoghi così	
		della segnaletica verticale.	particolare la consistenza		come previsto dal nuovo	









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
1.5.2 - Sostegni, supporti e accessori vari		In caso di mancanza e/o usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Provvedere periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione	alle diverse simbologie. Controllare l'efficienza della segnaletica ed in particolare la visibilità in condizioni diverse (diurne, notturne, con luce artificiale, con nebbia, ecc.). Controllare la disposizione dei segnali in funzione della logica e disciplina di circolazione dell'utenza anche in funzione dei piani di traffico stradale. C1.5.2.2 - Controllare l'assenza di eventuali	06 M - Semestrale	codice della strada. Rimozione del cartello segnaletico e riposizionamento del nuovo segnale e verifica dell'integrazione nel sistema della segnaletica stradale di zona. I1.5.2.1 - Ripristino delle condizioni di stabilità, mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura, provvedendo al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi vanno considerati anche in occasione di eventi	Occ - Quando occorre

MANDATARIA

MSintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
1.6.1 - Barriere di sicurezza per spartitraffico		con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.). Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con	delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti,	01 M - Mensile	traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.). I1.6.1.1 - Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori sede.	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.			I1.6.1.2 - Sistemazione delle opere complementari (supporti, connessioni, dispositivi di smaltimento delle acque, elementi segnaletica, ecc.). I1.6.1.3 - Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti,	01 M - Mensile
1.6.2 - Barriere di sicurezza stradale		delle barriere stradali e	C1.6.2.4 - Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti	01 M - Mensile	ecc.). I1.6.2.1 - Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di parti sconnesse o fuori	occorre

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	manutenzione c effettuare	di la Periodicità
		nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con	stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti,		sede.	

MANDATARIA

TARIA MANDANTE









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.			I1.6.2.2 - Sistemazione delle opere complementari (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, elementi segnaletica, ecc.). I1.6.2.3 - Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti,	Occ - Quando
1.6.3 - Guardrail per pedoni		•	C1.6.3.4 - Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e		ecc.). I1.6.3.1 - Integrazione di parti e/o elementi connessi. Assemblaggio di	occorre









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni	integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. Controllare l'integrità delle opere complementari connesse		parti sconnesse o fuori sede.	

MANDATARIA

MSintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.			I1.6.3.2 - Sistemazione delle opere complementari	03 M - Trimestrale
1.7.1 - Barriere trasparenti		Effettuare cicli periodici di pulizia delle superfici in	C1.7.1.3 - Controllo dello stato delle barriere e delle	06 M - Semestrale	(fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, elementi segnaletica, ecc.). 11.6.3.3 - Sostituzione di parti e/o elementi usurati o compromessi (deformati, sganciati, rotti, ecc.). 11.7.1.1 - Pulizia e rimozione di eventuali	occorre

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		uso. Verificare eventuali inconvenienti derivanti da possibili riflessi ottici a secondo delle diverse condizioni atmosferiche. Prevedere opportunamente nell'assemblaggio tra pannelli e montanti l'impiego di giunti in gomma antivibrazione e antisfilamento. Controllare l'assenza di eventuali anomalie ed in particolare l'integrità dei pannelli e la stabilità dei montanti. E' opportuno prevedere lungo lo sviluppo dei pannelli (ogni 100-300 m) l'apertura di porte di sicurezza aventi analoghe caratteristiche fonoisolanti e fonoassorbenti degli elementi impiegati.	del posizionamento in funzione di eventuali fenomeni di riflessi ottici. Controllare la stabilità degli assemblaggi e dei sistemi di sostegno. Controllare l'assenza di altre eventuali anomalie.		macchie e depositi lungo le superfici in uso mediante l'uso di prodotti detergenti ed attrezzatura idonea. I1.7.1.2 - Sostituzione di eventuali lastre danneggiate da urti di	Occ - Quando occorre









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste Informazioni neces per pianificare realizzazione sicurezza	arie la Modalità di utilizzo in in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
3.1.2 - Pozzetti e caditoie	Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto deflusso delle acque meteoriche.È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'aria; - prova di infiltrazione; - esame a vista; - valutazione della portata in condizioni di	stato generale e l'integrità della griglia e della piastra di copertura dei pozzetti, della base di appoggio e delle pareti laterali.		origine esterna o altre cause, con altri elementi di analoghe caratteristiche. 13.1.2.1 - Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.	01 A - Annuale









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
3.1.3 - Collettori di scarico		agli odori.Un ulteoriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico. I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti.Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- un esame a	C3.1.3.2 - Verificare lo stato generale e l'integrità con particolare attenzione allo stato della tenuta dei condotti orizzontali a vista.	01 A - Annuale	I3.1.3.1 - Eseguire una pulizia del sistema orizzontale di convogliamento delle acque reflue mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.	01 A - Annuale

MANDATARIA

Sintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	
		vista;- un'ispezione con televisione a circuito				
		chiuso;- una valutazione				
		della portata in condizioni				
		di tempo asciutto;- un				
		monitoraggio degli arrivi				
		nel sistema;- un				
		monitoraggio della qualità,				
		quantità e frequenza				
		dell'effluente nel punto di				
		scarico nel corpo				
		ricettore;- un				
		monitoraggio all'interno				
		del sistema rispetto a				
		miscele di gas tossiche e/o				
		esplosive;- un				
		monitoraggio degli				
		scarichi negli impianti di trattamento provenienti				
		dal sistema.				
13.7.22 - Pali per			C13.7.22.1 - Controllo	02 A - Riennale	I13.7.22.2 - Sostituzione	Occ - Quando
l'illuminazione		possedere caratteristiche		027 Dictiliare	dei pali e dei relativi	· ·
		tecniche rispondenti alle	<u> </u>		elementi accessori	
		normative vigenti nonché			secondo la durata di vita	
		alle prescrizioni delle			media fornita dal	
		norme UNI e CEI ed in			produttore. Nel caso di	
		ogni caso rispondenti alla			eventi eccezionali	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
13.7.25 - Sbracci in acciaio		regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni. Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone e la tenuta degli sbracci. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme	C13.7.22.3 - Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori. C13.7.25.2 - Verificare l'efficienza dei reattori, starter, condensatori, lampade ed altri accessori.		(temporali, terremoti ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. I13.7.25.1 - Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e detergente.	03 M - Trimestrale

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da				
		eventuali danni.	C13.7.25.3 - Controllo dell'integrità dei pali verificando lo stato di tenuta del rivestimento, delle connessioni e dell'ancoraggio a terra e degli sbracci.	03 M - Trimestrale	I13.7.25.5 - Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore.	,
			C13.7.25.4 - Controllare la stabilità dell' elemento e che il materiale utilizzato sia idoneo alla funzione garantendo la sicurezza dei fruitori.	02 M - Bimensile	I13.7.25.6 - Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o degli sbracci quando occorre.	•
13.7.4 - Lampade a ioduri metallici		Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono	C13.7.4.2 - Controllo dello stato generale e	01 M - Mensile	I13.7.4.1 - Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori	50 M - 50 Mesi

MANDATARIA

MANDANTE **M**Sintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti.			secondo la durata di vita media delle lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade a ioduri metallici si prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovrà prevedersi la sostituzione della lampada ogni 50 mesi)	
19.2.32 - Messa a dimora di alberi		Questa tecnica è indicata per la stabilizzazione di	C13.7.4.3 - Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di progetto. C19.2.32.2 - Verificare che la buca sia di dimensioni		l19.2.32.1 - Eseguire, ove mancante, la	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		superfici a bassa pendenza con presenza di suolo organico; in caso di terreni privi di tale sostanza è opportuno preparare delle buche nel substrato minerale e riempirle con una certa quantità di terreno vegetale, fibra organica e fertilizzanti atte a garantire l'attecchimento delle piante.Per una corretta posa in opera verificare che:- i materiali di risulta non idonei siano allontanati dallo scavo;- la buca sia di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppia nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra;- il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, sia eseguito nella parte superiore	fibre organiche sia eseguito nella parte superiore del ricoprimento e non a contatto con le radici della pianta. Controllare che il rincalzo con terreno vegetale non provochi ristagni di acqua e che la pacciamatura sia ben eseguita per evitare il		pacciamatura con biofeltri, dischi pacciamanti, corteccia di resinose.	

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi manutenzione effettuare	di da	Periodicità
		ricoprimento e non a					
		contatto con le radici della					
		pianta;- il rincalzo con					
		terreno vegetale non					
		provochi ristagni di					
		acqua;- la pacciamatura (in					
		genere con biofeltri ad					
		elevata compattezza o					
		strato di corteccia di					
		resinose) sia ben eseguita					
		per evitare il soffocamento					
		e la concorrenza derivanti					
		dalle specie erbacee;- la					
		posa in opera di pali					
		tutori. Le piante a radice					
		nuda devono essere					
		trapiantate solo durante il					
		periodo di riposo					
		vegetativo; quelle in zolla,					
		vasetto o fitocella					
		potranno essere					
		trapiantate anche in altri					
		periodi tenendo conto					
		delle stagionalità locali e					
		con esclusione dei periodi					
		di estrema aridità estiva o					
		gelo invernale.					

MANDATARIA

MSintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
19.1.6 - Idrosemina		è indicata su superfici piane o con pendenze fino a 35-40° quali sponde fluviali, scarpate naturali ed artificiali in aree costiere ed interne, in aree degradate (cave e discariche), lungo infrastrutture viarie e	l'assenza di zolle mancanti lungo le superfici da rivestire. Verificare l'assenza di crescita di vegetazione spontanea e depositi, (pietre, rami, ecc.)	01 M - Mensile	I19.2.32.4 - Ripristinare i pali tutori quando deteriorati o mal posizionati. I19.2.32.5 - Sostituire gli alberi non attecchiti. I19.1.6.1 - Fertilizzazione della semina e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di concimi chimici ternari ed organominerali in funzione delle qualità vegetali.	Occ - Quando occorre

MANDATARIA

MSintagma







Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi manutenzione effettuare	di da	Periodicità
		composizione della	l'attecchimento delle				
		miscela e la quantità di	sementi.				
		sementi per metro quadro					
		sono stabilite in funzione					
		del contesto ambientale					
		ovvero delle condizioni					
		edafiche, microclimatiche					
		e dello stadio					
		vegetazionale di					
		riferimento, delle					
		caratteristiche					
		geolitologiche e					
		geomorfologiche,					
		pedologiche,					
		microclimatiche floristiche					
		e vegetazionali. La					
		provenienza e le					
		caratteristiche tipiche					
		delle sementi dovranno					
		essere certificate; eseguire					
		la miscelazione delle					
		sementi con le altre					
		componenti					
		dell'idrosemina					
		esclusivamente in loco al					
		fine di evitare fenomeni di					
I		stratificazione gravitativa					

MANDATARIA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza		Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
		dei semi all'interno della cisterna.	C19.1.6.3 - Verificare che la semina sia effettuata con specie autoctone e vegetale che si addicono ai luoghi.	01 M - Mensile	I19.1.6.4 - Irrigazione periodica con getti di acqua a pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle stagioni e dei fabbisogni delle essenze. I19.1.6.5 - Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura del terreno. Semina dei miscugli fino alla copertura delle superfici in uso. In caso di scarpate spargere i semi su un letto di paglia o fieno o fibre naturali e sintetiche per evitare il rotolamento dei semi. I19.1.6.6 - Rimozione e pulizia di depositi ed oggetti estranei (sassi, carta, lattine, ecc.) mediante l'uso di	occorre Occ - Quando occorre









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
					attrezzatura adeguata (pinze, guanti, contenitori	
					specifici, ecc.).	
					I19.1.6.7 - Pulizia accurata	
					delle superfici seminate e rasatura delle piante in	
					eccesso eseguito	
					manualmente e/o con	
					mezzi idonei. Estirpatura di piante estranee.	









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA









S.S. 398 "Via Val di Cornia" Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto d Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO FASCICOLO DELL'OPERA

INDICE

1.1.1 - PILE	37
1.1.2 - SPALLE	38
1.1.5 - APPOGGI	39
1,1.3 - IMPALCATI	39
1.11.15 - CONCI PREFABBRICATI IN C.A.P. CON SEZIONE A CASSONE MONOCELLULARE	41
1.1.4 - BARRIERE DI SICUREZZA PER OPERE D'ARTE	42
1.1.6 - GIUNTI DI DILATAZIONE STRADALI	44
1.2.1 - PAVIMENTAZIONE STRADALE IN BITUMI	44
1.4.1 - STRISCE DI DELIMITAZIONE	45
1.4.2 - STRISCE LONGITUDINALI.	46
1.4.3 - STRISCE TRASVERSALI.	48
1.5.1 - CARTELLI SEGNALETICI	49
1.5.2 - SOSTEGNI, SUPPORTI E ACCESSORI VARI.	50
1.6.1 - BARRIERE DI SICUREZZA PER SPARTITRAFFICO	51
1.6.2 - BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE	52
1.6.3 - GUARDRAIL PER PEDONI.	54
1,7.1 - BARRIERE TRASPARENTI	56
3.1.2 - POZZETTI E CADITOIE	58
3.1.3 - COLLETTORI DI SCARICO.	59
13.7.22 - PALI PER L'ILLUMINAZIONE	60
13.7.25 - SBRACCI IN ACCIAIO	61
13.7.4 - LAMPADE A IODURI METALLICI	62
19.2.32 - MESSA A DIMORA DI ALBERI.	63
19.1.6 - IDROSEMINA	66











Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.1	Elemento tecnologico	Ponti e viadotti
1.1.1	Componente	Pile
CLASSI OMOGENEE		
SP.03	Scomposizione spaziale dell'opera	Parti aeree
DESCRIZIONE / RAPP RESENTAZIONE GRAFICA		
Pile		
MODALITA' D'USO CORRETTO		
Controllare l'assenza di eventuali anomalie che possono anticipare l'insorgenza di eventi di dissesto importanti. In particolare		
verificare l'assenza di lesioni esterne e lo stato di protezione superficiale del calcestruzzo.		

IDENTIFICAZIONE			
1	Opera	OPERE STRADALI	
1.1	Elemento tecnologico	Ponti e viadotti	
1.1.2	Componente	Spalle	
CLASSI OMOGENEE			
SP.03	Scomposizione spaziale dell'opera	Parti aeree	
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
Spalle			
MODALITA' D'USO CORRETTO			
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare controllare la stabilità dei terreni e dei pendi in prossimità dei rilevati stradali.			

IDENTIFICAZIONE			
1	Opera	OPERE STRADALI	
1.1	Elemento tecnologico	Ponti e viadotti	
1.1.5	Componente	Appoggi	
CLASSI OMOGENEE			
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale	
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
Appoggi			

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente lo stato dei materiali costituenti gli appoggi. Verificarne le condizioni di esercizio in caso di particolari eventi straordinari (sisma, movimenti franosi, dissesti, ecc.). Affidarsi a personale tecnico e a strumentazione altamente specializzata.

IDENTIFICAZIONE			
1	Opera	OPERE STRADALI	
1.1	Elemento tecnologico	Ponti e viadotti	
1.1.3	Componente	Impalcati	
CLASSI OMOGENEE			
SP.03	Scomposizione spaziale dell'opera	Parti aeree	
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
Impalcati			
MODALITA' D'USO CORRETTO			
Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Prevedere ispezioni lungo lo sviluppo degli impalcati in particolare in prossimità dei			
sistemi di	sistemi di appoggio.		

MANDATARIA

MSintagma









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.1	Elemento tecnologico	Ponti e viadotti
1.11.15 Componente Conci prefabbricati in c.a.p. con sezione a cassone monocellulare		
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		

Conci a cassone

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllo periodico delle parti in vista finalizzato alla ricerca di anomalie che possano anticipare l'insorgenza di fenomeni di dissesto e/o cedimenti strutturali (fessurazioni, lesioni, ecc.).

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.1	Elemento tecnologico	Ponti e viadotti
1.1.4	Componente	Barriere di sicurezza per opere d'arte
CLASSI OMOGENEE		
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		

Barriere di sicurezza per opere d'arte

MODALITA' D'USO CORRETTO

Possono prevedersi protezioni aggiuntive per pedoni e/o altri utenti della strada. Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.1	Elemento tecnologico	Ponti e viadotti
1.1.6	Componente	Giunti di dilatazione stradali
CLASSI OMOGENEE		
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale
DESCRIZIONE / RAPP RESENTAZIONE GRAFICA		
Giunti di dilatazione stradali		
MODALITA' D'USO CORRETTO		

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. Verificare periodicamente lo stato in superficie in prossimità del rilevato stradale. Provvedere all'eventuale sostituzione in caso di rottura e/o degrado degli elementi.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.2	Elemento tecnologico	Strade
1.2.1	Componente	Pavimentazione stradale in bitumi
CLASSI OMOGENEE		
SP.02 Scomposizione spaziale dell'opera Piano di campagna o stradale		
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
Pavimentazione stradale in hitumi		

A CONTROLLED SERVICE S

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'integrità delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Rinnovare periodicamente gli strati delle pavimentazioni avendo cura delle caratteristiche geometriche e morfologiche delle strade. Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.4	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
1.4.1	Componente	Strisce di delimitazione
CLASSI OMOGENEE		
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		

Strisce di delimitazione

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche awerse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.4	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
1.4.2	Componente	Strisce longitudinali
CLASSI OMOGENEE		
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
6. 1 1 0 0 0		

Strisce longitudinali

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche awerse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

 Realizzazion e Lavori	FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.4	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale orizzontale
1.4.3	Componente	Strisce trasversali
CLASSI OMOGENEE		
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		

Strisce trasversali

MODALITA' D'USO CORRETTO

I segnali devono essere realizzati con materiali idonei tali da essere visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato. Nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche awerse possono essere utilizzati materiali particolari. La loro durata dipende da fattori come la frequenza del passaggio di veicoli, dalla densità del traffico, dalla ruvidità della superficie stradale e da aspetti relativi alle condizioni locali, quali, per esempio, l'uso di pneumatici antighiaccio con inserti metallici, ecc.. Le attività di manutenzione interessano il controllo dello stato ed il rifacimento delle linee e della simbologia convenzionale. Per ragioni di sicurezza è importante che periodicamente venga rinnovata la simbologia stradale con materiali appropriati (pitture, materiali plastici, ecc.) che tengano conto delle condizioni ambientali e nel rispetto del Codice della Strada.

IDENTIFIC	NTIFICAZIONE	
1	Opera	OPERE STRADALI
1.5	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale verticale
1.5.1	Componente	Cartelli segnaletici
CLASSI OMOGENEE		
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale
SP.03		Parti aeree
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
Cartelli segnaletici		

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare il corretto posizionamento della segnaletica verticale. In caso di mancanza e/o usura eccessiva degli elementi provvedere alla sostituzione e/o integrazione degli stessi con altri analoghi e comunque conformi alle norme stabilite dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

IDENTIFICAZIONE			
1	Opera	OPERE STRADALI	
1.5	Elemento tecnologico	Segnaletica stradale verticale	
1.5.2	Componente	Sostegni, supporti e accessori vari	
CLASSI OMOGENEE			
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale	
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
Sostegni, su	Sostegni, supporti e accessori vari		

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare l'assenza di eventuali anomalie. In particolare verificare la corretta stabilità dei supporti a cartelli e/o pannelli segnaletici. Prowedere periodicamente mediante l'utilizzo di adeguata attrezzatura al serraggio degli elementi accessori e/o alla loro integrazione con altri di analoghe caratteristiche. Gli interventi di ripristino vanno considerati anche in occasione di eventi traumatici esterni (urti, atti di vandalismo, ecc.).









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFICA	FICAZIONE	
1	Opera	OPERE STRADALI
1.6	Elemento tecnologico	Sistemi di sicurezza stradale
1.6.1	Componente	Barriere di sicurezza per spartitraffico
CLASSI OMOGENEE		
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
Barriere di s	Barriere di sicurezza per spartitraffico	

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

IDENTIFICAZIONE				
1	Opera	OPERE STRADALI		
1.6	Elemento tecnologico	Sistemi di sicurezza stradale		
1.6.2	Componente	Barriere di sicurezza stradale		
CLASSI O	MOGENEE			
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale		
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA				
Barriere d	Barriere di sicurezza stradale			

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti, nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI
1.6	Elemento tecnologico	Sistemi di sicurezza stradale
1.6.3	Componente	Guardrails per pedoni
CLASSI OMOGENEE		
SP.02	Scomposizione spaziale dell'opera	Piano di campagna o stradale
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
Guardrails per pedoni		

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente l'efficienza delle barriere stradali e delle parti costituenti nonché la loro integrazione con la viabilità e segnaletica stradale. La progettazione dei tipi di barriere di sicurezza da adottare deve tener conto della loro ubicazione e delle opere complementari connesse (fondazioni, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell'ambito della sicurezza stradale. Ai fini della omologazione le barriere stradali di sicurezza sono classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti. Le barriere omologate sono inserite in un catalogo, suddiviso per soluzioni tipologiche, con l'indicazione delle varie possibilità di impiego. Il catalogo è curato ed aggiornato periodicamente dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, ed è messo a disposizione degli operatori del settore della progettazione, costruzione e manutenzione di strade.

IDENTIFIC	NTIFICAZIONE		
1	Opera	OPERE STRADALI	
1.7	Elemento tecnologico	Barriere antirumore	
1.7.1	Componente	Barriere trasparenti	
CLASSI OMOGENEE			
SP.03	Scomposizione spaziale dell'opera	Parti aeree	
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
Barriere t	Barriere trasparenti		

MODALITA' D'USO CORRETTO

Effettuare cidi periodici di pulizia delle superfici in uso. Verificare eventuali inconvenienti derivanti da possibili riflessi ottici a secondo delle diverse condizioni atmosferiche. Prevedere opportunamente nell'assemblaggio tra pannelli e montanti l'impiego di giunti in gomma antivibrazione e antisfilamento. Controllare l'assenza di eventuali anomalie ed in particolare l'integrità dei pannelli e la stabilità dei montanti. E' opportuno prevedere lungo lo sviluppo dei pannelli (ogni 100-300 m) l'apertura di porte di sicurezza aventi analoghe caratteristiche fonoisolanti e fonoassorbenti degli elementi impiegati.

IDENTIFIC	PENTIFICAZIONE		
3	Opera	IMPIANTI TECNOLOGICI	
3.1	Elemento tecnologico	Impianto di smaltimento acque meteoriche	
3.1.2	Componente	Pozzetti e caditoie	
CLASSI OMOGENEE			
SP.04	Scomposizione spaziale dell'opera	Interrato e visibile all'esterno	
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA			
Pozzetti e	Pozzetti e caditoie		

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare la funzionalità dei pozzetti, delle caditoie ed eliminare eventuali depositi e detriti di foglie ed altre ostruzioni che possono compromettere il corretto dellusso delle acque meteoriche. È necessario verificare e valutare la prestazione dei pozzetti e delle caditoie durante la realizzazione dei lavori, al termine dei lavori e anche durante la vita del sistema. Le verifiche e le valutazioni comprendono:- prova di tenuta all'acqua; - prova di tenuta all'aria; - prova di infiltrazione; - esame a vista;valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto; - tenuta agli odori. Un ulteriore controllo può essere richiesto ai produttori facendo verificare alcuni elementi quali l'aspetto, le dimensioni, i materiali, la classificazione in base al carico.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFIC	NTIFICAZIONE		
3	Opera	IMPIANTI TECNOLOGICI	
3.1	Elemento tecnologico	Impianto di smaltimento acque meteoriche	
3.1.3	Componente	Collettori di scarico	
CLASSI OMOGENEE			
SP.01	Scomposizione spaziale dell'opera	Parti interrate	
DESCRIZIO	DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		
Collettori	Collettori di scarico		

MODALITA' D'USO CORRETTO

I collettori possono essere realizzati in tre tipi di sistemi diversi, ossia:- i sistemi indipendenti;- i sistemi misti;- i sistemi parzialmente indipendenti. Gli scarichi ammessi nel sistema sono le acque usate domestiche, gli effluenti industriali ammessi e le acque di superficie. Il dimensionamento e le verifiche dei collettori devono considerare alcuni aspetti tra i quali:- la tenuta all'acqua;- la tenuta all'aria;- l'assenza di infiltrazione;- un esame a vista;- un'ispezione con televisione a circuito chiuso;- una valutazione della portata in condizioni di tempo asciutto;- un monitoraggio degli arrivi nel sistema;- un monitoraggio della qualità, quantità e frequenza dell'effluente nel punto di scarico nel corpo ricettore; un monitoraggio all'interno del sistema rispetto a miscele di gas tossiche e/o esplosive;- un monitoraggio degli scarichi negli impianti di trattamento provenienti dal sistema.

IDENTIFICAZIONE		
3	Opera	IMPIANTI TECNOLOGICI
13.7	Elemento tecnologico	Impianto di illuminazione
13.7.22	Componente	Pali per l'illuminazione
DESCRIZIONE / RAPP RESENTAZIONE GRAFICA		

Pali per l'illuminazione

MODALITA' D'USO CORRETTO

I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.

IDENTIFICAZIONE		
3	Opera	IMPIANTI TECNOLOGICI
13.7	Elemento tecnologico	Impianto di illuminazione
13.7.25	Componente	Sbracci in acciaio
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		

Sbracci in acciaio

MODALITA' D'USO CORRETTO

Nel caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti, ecc.) verificare la stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone e la tenuta degli sbracci. I materiali utilizzati devono possedere caratteristiche tecniche rispondenti alle normative vigenti nonché alle prescrizioni delle norme UNI e CEI ed in ogni caso rispondenti alla regola dell'arte. Tutti i componenti dovranno essere forniti nei loro imballaggi originali, accompagnati da certificati delle case produttrici e conservati in cantiere in luoghi sicuri e al riparo da eventuali danni.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

irezione Progettazione e	
Realizzazione Lavori	FASCICOLO DELL'OPERA

IDENTIFICAZIONE		
3	Opera	IMPIANTI TECNOLOGICI
13.7	Elemento tecnologico	Impianto di illuminazione
13.7.4	Componente	Lampade a ioduri metallici
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA		

Lampade a ioduri metallici

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo contenete i gas esauriti.

IDENTIFICAZIONE					
19	Opera	INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE			
19.2	Elemento tecnologico	Interventi stabilizzanti			
19.2.32	Componente	Messa a dimora di alberi			
DESCRIZIONE / RADDRESENTAZIONE GRAFICA					

Messa a dimora di alberi

MODALITA' D'USO CORRETTO

Questa tecnica è indicata per la stabilizzazione di superfici a bassa pendenza con presenza di suolo organico; in caso di terreni privi di tale sostanza è opportuno preparare delle buche nel substrato minerale e riempirle con una certa quantità di terreno vegetale, fibra organica e fertilizzanti atte a garantire l'attecchimento delle piante. Per una corretta posa in opera verificare che:- i materiali di risulta non idonei siano allontanati dallo scavo;- la buca sia di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppia nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra;- il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, sia eseguito nella parte superiore del ricoprimento e non a contatto con le radici della pianta;- il rincalzo con terreno vegetale non provochi ristagni di acqua;- la pacciamatura (in genere con biofeltri ad elevata compattezza o strato di corteccia di resinose) sia ben eseguita per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee;- la posa in opera di pali tutori. Le piante a radice nuda devono essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo; quelle in zolla, vasetto o fitocella potranno essere trapiantate anche in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.

IDENTIFICAZIONE				
19	Opera	INGEGNERIA NATURALISTICA E AMBIENTALE		
19.1	Elemento tecnologico	Interventi di semina e rivestimenti		
19.1.6	Componente	Idrosemina		
DESCRIZIONE / RAPP RESENTAZIONE GRAFICA				

Idrosemina

MODALITA' D'USO CORRETTO

La tecnica dell'idro semina è indicata su superfici piane o con pendenze fino a 35-40° quali sponde fluviali, scarpate naturali ed artificiali in aree costiere ed interne, in aree degradate (cave e discariche), lungo infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle condizioni edafiche, microclimatiche e dello stadio vegetazionale di riferimento, delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche floristiche e vegetazionali. La provenienza e le caratteristiche tipiche delle sementi dovranno essere certificate; eseguire la miscelazione delle sementi con le altre componenti dell'idrosemina esclusivamente in loco al fine di evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi all'interno della cisterna.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

il contesto in cui è collocata; la struttura architettonica e statica; gli impianti installati.

- 2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
- 3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA









Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Elaborati tecnici per i lavori di :	Codice scheda 01					
Elenco degli elaborati tecnici	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno	Data del	Collocazione	degli	Note	
relativi all'opera nel proprio contesto	predisposto gli elaborati tecnici	documento	elaborati tecnici			
Planimetria catastale	Nominativo:		Presso il committente			
	indirizzo:					
	telefono:					
Planimetria P.R.G.	Nominativo:		Presso il comm	ittente		
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					

MANDATARIA



telefono:



MANDANTE





Bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 ed il Porto di Piombino

Lotto 1 – Tratto svincolo di Geodetica - Cagno

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO DELL'OPERA

Elaborati tecnici per i lavori di :			Codice scheda 01			
Elenco degli elaborati tecnici	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno	Data	del	Collocazione	degli	Note
relativi alla struttura architettonica e	predisposto gli elaborati tecnici	document	to	elaborati tecnici		
statica dell'opera						
Progetto esecutivo	Nominativo:			Presso il committ	ente	
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					
	Nominativo:					
	indirizzo:					
	telefono:					

MANDATARIA





MANDANTE

