



PRINCIPALI FASI ESECUTIVE

PER LE FASI PROPREDICHE ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE D'IMBOCCO (FASE 1 - FASE 6) SI RIMANDA AGLI SPECIFICI ELABORATI DELLA FASE COSTRUTTIVA

AVANZAMENTI SCAVI IN NATURALE A

FASE 7 SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DEGLI SCAVI SI PROCEDERÀ CON LA PREPARAZIONE DELL'AREA PER IL GETTO DEI TRATTI IN ARTIFICIALE SECONDO LE SEGUENTI FASI:

- A) ESECUZIONE DEGLI SCAVI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEGLI ARCHI ROVESCIO DEI TRATTI IN ARTIFICIALE
- B) GETTO DI UNO STRATO DI REGOLARIZZAZIONE CON CLS MAGRO
- C) POSA IN OPERA DELLE ARMATURE DELL'ARCO ROVESCIO E GETTO DEL CLS
- D) POSA IN OPERA DELLA ARMATURE DI CALOTTI E GETTO DEL CLS

LE FASI DA A) A D) SI RIPETONO PER OGNI SINGOLO TRATTO DI ARTIFICIALE PREVISTO IN PROGETTO

FASE 8 POSA IN OPERA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DELLE ACQUE COSTITUITO DA TELO IN PVC, TNT E TUBI SFINISTRATI DI DRENAGGIO DELLE ACQUE PERMANENTI DAL TOMBAMENTO :

FASE 9 TOMBAMENTO DEI TRATTI IN ARTIFICIALE SECONDO LE GEOMETRIE PREVISTE IN PROGETTO.

NOTE

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO SPECIFICO DI RIFERIMENTO

LEGENDA

P.F. = PIANO DEL FERRO
Q.P. = QUOTA PROGETTO

COMMITTENTE: **R.F.I.** GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERRA**

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)

GALLERIA DITTAINO - IMBOCCO LATO PALERMO

Sistemazione definitiva - Planimetria e profilo longitudinale

SCALA: 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	[Firma]	02/2019	[Firma]	02/2019	[Firma]	02/2019	02/2019

File: R53V400019CA080001A.dwg | n. Ediz.: 680