

- FASE 2a**  
Rinterramento della parte d'opera già realizzata e rimozione delle relative opere provvisionali
- FASE 2b**  
Realizzazione delle opere provvisionali previste per la fase 2
- FASE 2c**  
Predisposizione carreggiata provvisoria con barriera new jersey
- FASE 2d**  
Scavi a tergo e realizzazione manufatto

'PRELIMINARMENTE ALL'AVVIO DELLE LAVORAZIONI DOVRÀ ESSERE RILEVATA IN DETTAGLIO LA STRUTTURA ESISTENTE PRESSO VIA TORELLIO, AL FINE DI VALUTARE L'EFFETTIVA ESEGUIBILITÀ LOCALE DELLE PALANCOLE E L'EVENTUALE NECESSITÀ DI DEMOLIRE PARZIALMENTE LA SPALLA ESISTENTE'

**LEGENDA:**

- Opere rimosse o demolite
- Opere realizzate

**NOTA:**  
Preliminarmente all'avvio delle lavorazioni si richiede la possibilità di valutare l'effettiva profondità raggiungibile dalle palancole

COMMITTENTE:  **RFI**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIREZIONE LAVORI:  **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

APPALTATORE:  **PIZZAROTTI**  **Ghella**  **ITINERA**  **SALCEP**  **EdSINFRASISTRUTTURE**

PROGETTAZIONE:	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
 <b>GEO DATA ENGINEERING</b>  <b>ITINERA</b>  <b>RINA</b>	Prof. Ing. Andrea Del Grosso	Ing. PIERGIORGIO GRASSO

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI  
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO – BENEVENTO  
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO  
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – TELESE**

**OPERE D'ARTE VIABILITA'**  
IN09 - Tombino scolare Maltempo al km 19+750  
Pianta scavi - Fase 2

APPALTATORE:  <b>RFI</b>  <b>RINA</b> IL DIRETTORE:  <b>RINA</b> 24/06/2020	SCALA: <b>1:200</b>
---	------------------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF26	12	E	ZZ	P9	IN0900	002	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	Fabrizio Farnetani	24/06/2020	Alex Casella	24/06/2020	Engr. P. Grasso	24/06/2020	Prof. Ing. A. Del Grosso
B	SECONDA EMISSIONE	Fabrizio Farnetani	24/06/2020	Alex Casella	24/06/2020	Engr. P. Grasso	24/06/2020	

File: IF2612EZZP9IN090002B.dwg n. Elab.: 24/06/2020