



- FASE 2a**  
Rinterramento della parte d'opera già realizzata e rimozione delle relative opere provvisoria
- FASE 2b**  
Realizzazione delle opere provvisoria previste per la fase 2
- FASE 2c**  
Predisposizione carreggiata provvisoria con barriera new jersey
- FASE 2d**  
Scavi a tergo e realizzazione manufatto

**LEGENDA:**

- Opere rimosse o demolite
- Opere realizzate

**NOTA:**  
Preliminarmente all'avvio delle lavorazioni si richiede la possibilità di valutare l'effettiva profondità raggiungibile dalle palancole

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:  
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI:

PROGETTISTA:  
Ing. Ing. Andrea Del Grosso

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:  
Ing. PIERCORRADO GRASSO

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI  
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
1° LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO**

**OPERE D'ARTE VIABILITA'**  
INZ5 - Tombino scottolare per ripristino viabilità S.P. 176 al km 18+200 circa  
Pianta scavi - Fase 2

APPALTATORE:  
RTI **INGENIERIA** S.p.A.  
IL DIRETTORE:

SCALA:  
1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF26	12	E	ZZ	P9	INZ500	002	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISIONE	Felice Falas	24/02/2020	Alice Canale	24/02/2020	Pierpaolo Grassi	24/02/2020	Prof. Ing. A. Del Grosso	23/06/2020
B	Revisione e segno di cantiere I17	Felice Falas	23/06/2020	Alice Canale	23/06/2020	Pierpaolo Grassi	23/06/2020		23/06/2020

File: IF2612EZP9INZ500002B.dwg n. Elab.: \_\_\_\_\_