



**FASE 4**  
Esecuzione di tutte le lavorazioni per la realizzazione delle seguenti opere:  
- Realizzazione Rampa scatolare SPALLA B;  
- Realizzazione PILA P1 con micropali;

**FASE 5**  
- Completamento dell'impalcato;  
- Realizzazione rampa spallo B;  
- Realizzazione finiture di completamento;  
- Realizzazione raddoppio linea ferroviaria;

**FASE 6**  
- Realizzazione strada;  
- Realizzazione muro Asse 3 NV01 (durante la realizzazione del muro la strada sarà ad un unico corso);  
- Sistemazione finale viabilità;  
- Chiusura P.L. esistente.

COMMITTENTE:  **RFI**  
RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA  
U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO  
PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO  
TRATTA CESANO-VIGNA DI VALLE

Cavalcaferrovia per soppressione PL km 29+500  
Fasi costruttive Tav. 2/2

SCALA: 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NR1J	01	D	29	BZ	IV0100	004	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione esecutiva	F. Serrau	10-2018	M. Mondia G. Passaro	10-2018	T. Paselli	10-2018	
B	Revisione	F. Serrau	05-2020	M. Mondia	05-2020	T. Paselli	05-2020	