



**FASE 1**  
 Propedeuticamente alla installazione del cantiere e all'inizio delle lavorazioni afferenti alla FASE 1 dovrà essere effettuato lo S.O.E. su tutte le aree interessate dai lavori e lo spostamento dei sottoservizi interferenti con l'opera.  
 Per tutto lo durata delle lavorazioni previste in tale FASE sarà garantito il mantenimento in esercizio delle strade poderali di accesso alle proprietà private.  
 In tale FASE 1 saranno eseguite le seguenti attività:  
 -Realizzazione PILA P1;  
 -Realizzo SPALLA A;  
 -Realizzo SPALLA B.

**FASE 2**  
 Esecuzione di tutte le lavorazioni per le seguenti opere:  
 - Realizzazione completa della LINEA;  
 - Attivazione NUOVA linea.

**FASE 3**  
 Esecuzione di tutte le lavorazioni per le seguenti opere:  
 - Troncazione del passaggio a livello per continuare ad utilizzare viabilità esistente;  
 - Demolizione binario esistente;  
 - Realizzazione PILA P2.

COMMITTENTE:  **RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:  **ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA  
 U.O. INFRASTRUTTURE CENTRO  
 PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO  
 TRATTA CESANO-VIGNA DI VALLE

Cavalcaferrovia per soppressione PL km 30+975  
 Fasi costruttive Tav. 1/2

SCALA:  
 1:500

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NR1J	01	D	29	BZ	1V0300	003	B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore	Autore Data
A	Emissione esecutiva	F. Serrau	10-2018	M. Mondo	10-2018	T. Paoletti	10-2018	Agliardi	10-2018
B	Revisione	F. Serrau	05-2020	M. Mondo	05-2020	T. Paoletti	05-2020	Agliardi	05-2020