



PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 3 - VIABILITA' NORD
scala 1:500

- FASI DI CANTIERIZZAZIONE**
- FASE-1:**
- Affestimento aree di cantiere
 - Bonifica ordigni esplosivi per i seguenti ambiti: Viabilità NORD, FV, Parcheggio, Parco, Piazzale, Nuova Viabilità
 - Archeologia preventiva per i seguenti ambiti: Viabilità NORD, FV, Parcheggio, Parco, Piazzale, Nuova Viabilità
 - Rimozione superfazioni edifici storici, conferma del progetto di restauro e realizzazione stacco degli stucchi
 - Viabilità NORD - Realizzazione di viabilità alternativa al sottopasso
- FASE-2a:**
- Affestimento campo operativo
 - Demolizione edifici storici
 - Risoluzione interferenze sottoservizi
 - Viabilità NORD - Realizzazione fondazioni del cavalcavia
 - Viabilità NORD - Realizzazione fondazioni del sottopasso
 - Nuova Viabilità - Demolizioni edifici esistenti
- FASE-2b:**
- Bonifica ordigni esplosivi nelle aree oggetto di demolizione
 - Archeologia preventiva nelle aree oggetto di demolizione
 - Realizzazione delle fondazioni dei fabbricati di stazione, della passerella e del fondo fossa degli ascensori
 - Realizzazione delle fondazioni delle pensiline e delle banchine
 - Viabilità NORD - Realizzazione elevazioni del sottopasso
 - Viabilità NORD - Realizzazione della copertura del sottopasso
 - Viabilità NORD - Realizzazione elevazioni del cavalcavia
 - Viabilità NORD - Realizzazione di muro in terra rinforzata
- FASE-3:**
- Viabilità NORD - Realizzazione dell'impalcato del cavalcavia
 - Viabilità NORD - Realizzazione della copertura del sottopasso
 - Viabilità NORD - Realizzazione di muro in terra rinforzata
 - Viabilità NORD - Realizzazione impianti stradali
 - FV - Realizzazione di carpenteria metallica, incluse scale, ascensori, passerella pedonale e pensiline
 - Parco Urbano - Modellazione del terreno e realizzazione percorsi
 - Parco urbano - Realizzazione impianti e piantumazione alberi
 - Nuova Viabilità - Realizzazione rilevato
 - Nuova Viabilità - Realizzazione impianti
- FASE-4a:**
- Viabilità NORD - Realizzazione di finiture stradali
 - FV - Realizzazione di muratura armata
 - Parco urbano - Realizzazione impianti e piantumazione alberi
 - Piazzale e parco lineare - Sistemazione e impianti
 - Nuova Viabilità - Finiture
 - Nuova rotonda - Microfase 1
 - Nuova rotonda - Microfase 2
 - Pedonalizzazione via Plinio - Rimozione pavimentazione dei marciapiedi di via Plinio e chiusura parziale di via vite dei Mastri
- FASE-4b:**
- Finiture finali e impianti dei fabbricati di stazione
 - Realizzazione degli impianti e delle finiture finali delle banchine e delle pensiline
 - Piazzale e parco lineare - sistemazione e impianti
 - Piazzale e parco lineare - finiture
 - Nuova rotonda - Microfase 3
 - Nuova rotonda - Microfase 4
 - Pedonalizzazione via Plinio - Rimozione basolato e trattamento antigliaccio
 - Pedonalizzazione via Plinio - Bonifica ordigni esplosivi
- FASE-5:**
- Nuovo parcheggio - Realizzazione rilevato
 - Nuovo parcheggio - Realizzazione impianti
 - Nuovo parcheggio - Realizzazione finiture
 - Pedonalizzazione via Plinio - Preparazione strato di base e messa in quota del basolato e dei chiusini
 - Sistemazioni finali
 - Smobilizzazione aree di cantiere e ripristino stato dei luoghi
- Nota**
- All'interno della viabilità urbana, i mezzi di cantiere dovranno percorrere la SS 18.
- Le aree di cantiere e gli accessi riportati nel presente elaborato, illustrano una possibile ipotesi, non vincolante ai fini di eventuali diverse soluzioni che l'Appaltatore intenda adottare nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, dei tempi e costi previsti per l'esecuzione delle opere.

COMITANTE
RFI
R.F.I. - R.F.E. - R.F.E. - R.F.E.

SOGGETTO TECNICO
DIREZIONE STAZIONI - INGEGNERIA E INVESTIMENTI

PROGETTAZIONE

MANDATARIA: CODING
GENERAL ENGINEERING & PLANNING
CODING S.R.L.

MANDATARI: POLITECNICA SOC. COOP.
POLITECNICA SOC. COOP.

SWS
SWS ENGINEERING S.P.A.

HUB DI INTERSCAMBIO FERROVIARIO DI POMPEI
PROGETTO DEFINITIVO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Planimetrie Area di Cantiere - vie di esodo e predisposizioni di sicurezza durante le fasi realizzative - Foglio 4 di 7

SCALA: 1:500

PROGETTO	ANNO	SOTTOPRODOTTO	LIVELLO	NOME DOC.	PRODOTTORE	SCALA	NUM. REV.
3/20/5	20	S/01	PD	PMSC	PL	S/8	E/03A

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data	Autore	Data
A	Emissione	R. S. S.	L. N. S.	F. S. S.	dic 20	G. S. S.	dic 20

Controlli Qualità

DA	Verificato	Approvato	Autore	Soggetto Tecnico	Data	Foglio di Progetto	Data
CC	G. S. S.	R. S. S.	R. S. S.	R. S. S.	dic 20	A. S. S.	

POSIZIONE ARCHIVIO

LIVELLO	NUM. DOC.	NUM. REV.
PROGETTO		
VERIFICATO		
CONVALIDATO		
ARCHIVATO		

PLANIMETRIA DI CANTIERE - FASE 3 - LATO INGRESSO SCAVI PIAZZA ESEDRA
scala 1:500