



ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
 SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO - VALFABBRICA
 SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO OPERATIVO DI DETTAGLIO

CONTRAENTE GENERALE: 	<i>Il responsabile del Contraente Generale:</i>  Ing. Federico Montanari	<i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i> Ing. Salvatore Lieto
--	---	---

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

<i>Mandataria:</i> 	<i>Mandanti:</i>  	
--	--	---

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale			
--	---	---	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Iginio Farotti	
---	--

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia CRONOPROGRAMMA LAVORI	SCALA: DATA: Gennaio 2020
---	---

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021**

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L 0 7 0 3	2 1 3	E	2 2	0 0 0 0 0 0	C R 0	0 1	B

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Rev. A - Trasmissione Progetto Esecutivo	ASTALDI - PM	DIRPA 2 PCC	DIRPA 2 DG
B	Gennaio 2020	Rev. B - Consegna Lavori	ASTALDI - PM	DIRPA 2 PCC	DIRPA 2 DG

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Remaining Duration	Remaining Nonlabor Cost	2021												2022												2023												2024											
						D	Jan	F	Mar	Apr	M	Jun	Jul	A	S	Oct	N	D	Jan	F	Mar	Apr	M	Jun	Jul	Aug	S	Oct	N	D	Jan	F	Mar	Apr	M	Jun	Jul	A	S	Oct	N	D	Jan	F	Mar	Apr	M	Jun	Jul	A	S	Oct	N
234 - POD 3 e 4 Pedemontana delle Marche Rev.B (Pro. Art. 185)		01-Jan-21	13-Jun-24	1259	€97.859.726,94																																																
Monitoraggio Ambientale		14-Jun-23	13-Jun-24	365	€0,00																																																
234ACGMA03	Monitoraggio Ambientale - Post Operam	14-Jun-23	13-Jun-24	365	€0,00																																																
Lavori		01-Jan-21	13-Jun-23	893	€97.859.726,94																																																
Milestone		13-Jan-21	13-Jun-23	881	€0,00																																																
234MILSS01	Consegna Lavori	13-Jan-21		0	€0,00																																																
234MILSS23	Riscontro Istruttoria ANAS (Trasmissione elaborati progettuali)		31-Jan-21	0	€0,00																																																
234MILSS24	Provincia Macerata (Approvazione piano di gestione delle materie)		28-Feb-21	0	€0,00																																																
234MILSS25	Regione Marche Concessioni idraulica		28-Feb-21	0	€0,00																																																
234MILSS02	Ultimazione Lavori		13-Jun-23	0	€0,00																																																
Attività Propedeutiche		13-Jan-21	13-May-21	120	€0,00																																																
234ACGAP01	Contrattualizzazioni	13-Jan-21	13-May-21	120	€0,00																																																
234ACGAP02	Approvvigionamenti	13-Jan-21	13-May-21	120	€0,00																																																
Cantierizzazione		13-Jan-21	17-Feb-22	400	€0,00																																																
234ACGCA01	Esecuzione Piazzole - Piste accesso GN	13-Jan-21	14-Mar-21	60	€0,00																																																
234ACGCA02	Esecuzione Piazzole - Piste	13-Jan-21	17-Feb-22	400	€0,00																																																
Monitoraggio Ambientale		01-Jan-21	01-Jun-23	588	€0,00																																																
234ACGMA02	Monitoraggio Ambientale - Corso Operam	01-Jan-21	01-Jun-23	588	€0,00																																																
Espropri		13-Jan-21	02-Dec-21	221	€0,00																																																
234ACGES01	Espropri	13-Jan-21	02-Dec-21	221	€0,00																																																
Tratto da progr. 0+000 a progr. 1+340		18-Jan-21	23-Feb-23	767	€7.642.372,75																																																
Archeologia - Bonifica Bellica		18-Jan-21	17-Mar-21	59	€0,00																																																
TRATTA A - Pk 0+000 a Pk 0+660		27-Jan-21	27-Jan-21	0	€0,00																																																
TRATTA B - Pk 0+660 a Pk 0+930		18-Jan-21	17-Mar-21	59	€0,00																																																
TRATTA C - Pk 0+930 a Pk 1+520		31-Jan-21	31-Jan-21	0	€0,00																																																
Interferenze		12-Jul-21	09-Mar-22	158	€0,00																																																
E-Distribuzione		03-Dec-21	09-Mar-22	60	€0,00																																																
Terna Rete Italia		23-Feb-22	09-Mar-22	10	€0,00																																																
Fedrigoni		12-Jan-22	09-Mar-22	40	€0,00																																																
RFI		12-Jul-21	13-Sep-21	40	€0,00																																																
Corpo Stradale		01-Mar-21	20-Oct-22	402	€1.181.149,56																																																
CS 35 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 0+000 al Km 1+340		01-Mar-21	20-Oct-22	402	€1.181.149,56																																																
Viadotti		28-Jun-21	20-Oct-22	321	€3.404.245,96																																																
VI 62 VIADOTTO CASTELRAIMONDO		28-Jun-21	20-Oct-22	321	€3.404.245,96																																																
Sottovia/Cavalcavia		26-Mar-21	22-Sep-21	120	€298.909,12																																																
OM 90 - SOTTOVIA AL Km 1+120 S.P. 5/VII (nuovo)		26-Mar-21	22-Sep-21	120	€298.909,12																																																
Muri		08-Jun-21	24-May-22	234	€703.175,66																																																
MU54 MURI IN TERRA RINFORZATA LOTTO 2		24-Mar-22	24-May-22	41	€162.104,12																																																
MU60 MURI IN CA e PARATIE LOTTO 2		08-Jun-21	23-Mar-22	193	€541.071,54																																																
Opere Idrauliche		21-Oct-22	23-Feb-23	82	€89.655,23																																																
OI 42 INALVEAZIONE TIPO "A" AL Km 0+720 Castelraimondo ex 5+500		21-Oct-22	23-Feb-23	82	€73.256,29																																																
OI 43 PLACCAGGIO PILA AL Km 0+720 Castelraimondo ex 5+500		23-Nov-22	02-Jan-23	23	€16.398,94																																																
Opere Minori		12-Jul-21	19-Dec-22	350	€1.886.127,37																																																
ST 03 SPINGITUBO A PROG. 0+350		12-Jul-21	19-Dec-22	350	€1.741.104,00																																																
OM 92 - Tombino 2 x 2 alla prg. 0+097.10 - Viabilità poderale Pk 0+683.65 - Opera OI0060		05-Oct-21	10-Dec-21	47	€74.322,15																																																
OM69 TOMBINO I 1500 al Km 1+050 - Opera OI0001		13-Dec-21	13-Jan-22	17	€17.399,21																																																
OM 86 TOMBINO I 1500 al Km 1+140 - Opera OI0002		14-Jan-22	28-Jan-22	11	€15.203,94																																																
OM 91 TOMBINO I 1500 al Km 0+209.43 - S.C. Rustano - Opera OI0061		31-Jan-22	21-Feb-22	16	€21.043,24																																																
OI 91a - Tombino Ø1500 al Km 0+170 - Opera OI0064		18-Feb-22	31-Mar-22	30	€17.054,83																																																
Ripristini e Mitigazioni Ambientali		20-Sep-22	10-Jan-23	72	€79.109,85																																																
MA 04 MITIGAZIONE AMBIENTALE CS35 ex LOTTO 2		20-Sep-22	10-Jan-23	72	€79.109,85																																																
Tratto da progr. 1+340 a progr. 6+520		14-Jan-21	13-Jun-23	880	€53.646.684,95																																																
Archeologia - Bonifica Bellica		14-Jan-21	19-Apr-21	95	€0,00																																																
TRATTA C - Pk 0+930 a Pk 1+520		31-Jan-21	31-Jan-21	0	€0,00																																																
TRATTA D - Pk 2+160 a Pk 3+680		14-Jan-21	30-Mar-21	75	€0,00																																																
TRATTA E - Pk 3+680 a Pk 3+954,10		18-Jan-21	23-Mar-21	65	€0,00																																																
TRATTA F - Pk 4+220 a Pk 4+550		14-Jan-21	02-Mar-21	47	€0,00																																																
TRATTA G - Pk 5+910 a Pk 6+710		18-Jan-21	04-Mar-21	46	€0,00																																																
TRATTA Pk 1+520 a Pk 2+160		30-Mar-21	19-Apr-21	20	€0,00																																																
TRATTA Pk 3+954,10 a Pk 4+220		06-Apr-21	19-Apr-21	13	€0,00																																																
TRATTA Pk 4+520 (Imb. Nord +Sud Mecciano) a Pk 5+910		23-Feb-21	15-Mar-21	20	€0,00																																																
Interferenze		22-Feb-21	23-Mar-22	264	€0,00																																																

Actual Level of Effort
 Summary
 Remaining Work
 Critical Remaining Work
◆ Milestone

Date	Revision	Checked	Approved
Sep-20	PE REVA (Trasmissione Progetto Esecutivo)	PCC	DG
13-Jan-21	POD REV.B (Consegna Lavori)	PCC	DG

Activity ID	Activity Name	Start	Finish	Remaining Duration	Remaining Nonlabor Cost	2021												2022												2023												2024											
						D	Jan	F	Mar	Apr	M	Jun	Jul	A	S	Oct	N	D	Jan	F	Mar	Apr	M	Jun	Jul	Aug	S	Oct	N	D	Jan	F	Mar	Apr	M	Jun	Jul	Aug	S	Oct	N	Dec	Jan	F	Mar	Apr	M	Jun	Jul	A			
ASSEM		08-Mar-21	23-Mar-22	254	€0,00	ASSEM, 23-Mar-22																																															
A.S.S.M.		12-Jul-21	23-Nov-21	90	€0,00	A.S.S.M., 23-Nov-21																																															
E-Distribuzione		22-Feb-21	14-Oct-21	160	€0,00	E-Distribuzione, 14-Oct-21																																															
Fedrigoni		22-Apr-21	04-Jun-21	30	€0,00	Fedrigoni, 04-Jun-21																																															
Snam Rete Gas		28-May-21	26-Nov-21	124	€0,00	Snam Rete Gas, 26-Nov-21																																															
TIM		22-Apr-21	26-Nov-21	150	€0,00	TIM, 26-Nov-21																																															
Corpo Stradale Asse Principale		01-Mar-21	09-Jun-23	554	€9.954.548,38																									Corpo Stradale Asse Principale, 09-Jun-23																							
CS 45 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 1+340 al Km 6+520 E SVINCOLI LOTTO 3		01-Mar-21	09-Jun-23	554	€9.954.548,38																									CS 45 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE dal Km 1+340 al Km 6+520 E SVINCOLI LOTTO 3																							
Corpo stradale strade secondarie		27-Jan-22	20-Jun-22	99	€202.212,01													Corpo stradale strade secondarie, 20-Jun-22																																			
CS 46 DEVIAZIONE S.C. "RISTANO"		27-Jan-22	20-Jun-22	99	€202.212,01													CS 46 DEVIAZIONE S.C. "RISTANO", 20-Jun-22																																			
Gallerie Artificiali - Imbocchi GN		22-Feb-21	13-Jun-23	560	€4.663.426,97																									Gallerie Artificiali - Imbocchi GN, 13-Jun-23																							
GA 37 GALLERIA "S.ANNA" IMBOCCO "A"		23-Mar-22	06-Apr-23	255	€928.791,88																									GA 37 GALLERIA "S.ANNA" IMBOCCO "A", 06-Apr-23																							
GA 38 GALLERIA "S.ANNA" IMBOCCO "B"		12-Jul-22	05-May-23	196	€786.142,74																									GA 38 GALLERIA "S.ANNA" IMBOCCO "B", 05-May-23																							
GA 39 GALLERIA "MECCIANO" IMBOCCO "A"		22-Feb-21	13-Jun-23	560	€1.427.249,25																									GA 39 GALLERIA "MECCIANO" IMBOCCO "A", 13-Jun-23																							
GA 40 GALLERIA "MECCIANO" IMBOCCO "B"		07-Sep-22	13-Jun-23	185	€1.521.243,10																									GA 40 GALLERIA "MECCIANO" IMBOCCO "B", 13-Jun-23																							
Gallerie Artificiali Isolate		08-Jul-21	28-Oct-22	319	€3.218.953,03													Gallerie Artificiali Isolate, 28-Oct-22																																			
GA 35 GALLERIA ARTIFICIALE "SEANO"		08-Jul-21	06-Jul-22	242	€1.856.721,15													GA 35 GALLERIA ARTIFICIALE "SEANO", 06-Jul-22																																			
GA 36 GALLERIA ARTIFICIALE "FEGGIANO II"		02-Nov-21	28-Oct-22	242	€1.362.231,88													GA 36 GALLERIA ARTIFICIALE "FEGGIANO II", 28-Oct-22																																			
Gallerie Naturali		11-Jun-21	13-Jun-23	485	€16.248.577,28																									Gallerie Naturali, 13-Jun-23																							
GN 35 GALLERIA NATURALE "S.ANNA"		12-Jul-22	11-Apr-23	181	€3.219.408,19																									GN 35 GALLERIA NATURALE "S.ANNA", 11-Apr-23																							
GN 36 GALLERIA NATURALE "MECCIANO"		11-Jun-21	13-Jun-23	485	€13.029.169,09																									GN 36 GALLERIA NATURALE "MECCIANO", 13-Jun-23																							
Impianti all'Aperto		25-Oct-22	16-Feb-23	75	€260.405,17																									Impianti all'Aperto, 16-Feb-23																							
IM 67 IMPIANTI SVINCOLO DI "CASTELRAIMONDO SUD"		25-Oct-22	26-Jan-23	60	€128.440,76																									IM 67 IMPIANTI SVINCOLO DI "CASTELRAIMONDO SUD", 26-Jan-23																							
IM 68 IMPIANTI SVINCOLO "CAMERINO NORD"		16-Nov-22	16-Feb-23	60	€131.964,41																									IM 68 IMPIANTI SVINCOLO "CAMERINO NORD", 16-Feb-23																							
Impianti Gallerie		21-Jun-22	13-Jun-23	237	€1.794.413,60																									Impianti Gallerie, 13-Jun-23																							
IM 63 IMPIANTI GALLERIA "SEANO"		21-Jun-22	19-Sep-22	60	€43.822,61													IM 63 IMPIANTI GALLERIA "SEANO", 19-Sep-22																																			
IM 64 IMPIANTI GALLERIA "FEGGIANO II"		12-Oct-22	20-Jan-23	65	€80.253,51																									IM 64 IMPIANTI GALLERIA "FEGGIANO II", 20-Jan-23																							
IM 65 IMPIANTI GALLERIA "S.ANNA"		10-Feb-23	11-May-23	60	€200.939,81																									IM 65 IMPIANTI GALLERIA "S.ANNA", 11-May-23																							
IM 66 IMPIANTI GALLERIA "MECCIANO"		27-Feb-23	13-Jun-23	70	€1.469.397,67																									IM 66 IMPIANTI GALLERIA "MECCIANO", 13-Jun-23																							
Viadotti		20-May-21	04-May-23	473	€11.496.680,24																									Viadotti, 04-May-23																							
VI 54 VIADOTTO "VALLONE"		30-Sep-21	04-May-23	384	€3.443.554,29																									VI 54 VIADOTTO "VALLONE", 04-May-23																							
VI 55 VIADOTTO "POTENZA"		20-May-21	15-Feb-23	422	€4.584.341,43																									VI 55 VIADOTTO "POTENZA", 15-Feb-23																							
VI 56 VIADOTTO "S.PIETRO"		05-Aug-21	22-Jul-22	233	€1.720.777,17													VI 56 VIADOTTO "S.PIETRO", 22-Jul-22																																			
VI 57 VIADOTTO "S.ANNA"		25-Feb-22	20-Feb-23	240	€1.748.007,35																									VI 57 VIADOTTO "S.ANNA", 20-Feb-23																							
Sottovia/Cavalcavia		02-Feb-21	16-Feb-23	498	€1.994.084,14																									Sottovia/Cavalcavia, 16-Feb-23																							
OM 52 SOTTOVIA PODERALE ALLA PROGR 5+804.10 ex 4+696.10		23-Nov-21	18-Mar-22	76	€206.964,07													OM 52 SOTTOVIA PODERALE ALLA PROGR 5+804.10 ex 4+696.10, 18-Mar-22																																			
OM 54 SOTTOVIA S.S. 361 ALLA PROGR. 3+891.77 ex 2+765.80		06-Jun-22	16-Feb-23	171	€648.506,51																									OM 54 SOTTOVIA S.S. 361 ALLA PROGR. 3+891.77 ex 2+765.80, 16-Feb-23																							
OM 55 CAVALCAVIA SEANO ALLA PROGR.2+888,00 ex 1+780.60		25-Mar-22	24-Nov-22	165	€833.546,21																									OM 55 CAVALCAVIA SEANO ALLA PROGR.2+888,00 ex 1+780.60, 24-Nov-22																							
OM 56 SOTTOVIA MERGNANO S. SAVINO AL KM 8+060 EX CAVALCAVIA AL KM. 6+951.90		02-Feb-21	30-Aug-21	140	€305.067,35													OM 56 SOTTOVIA MERGNANO S. SAVINO AL KM 8+060 EX CAVALCAVIA AL KM. 6+951.90, 30-Aug-21																																			
Muri		08-Sep-21	12-Jun-23	426	€2.934.779,16																									Muri, 12-Jun-23																							
MU55 MURI IN TERRA RINFORZATA LOTTO 3		26-Sep-22	07-Nov-22	29	€72.626,46																									MU55 MURI IN TERRA RINFORZATA LOTTO 3, 07-Nov-22																							
MU61 MURI IN CA e PARATIE LOTTO 3		08-Sep-21	12-Jun-23	426	€2.862.152,70																									MU61 MURI IN CA e PARATIE LOTTO 3, 12-Jun-23																							
Opere Idrauliche		28-May-21	04-Aug-22	291	€283.940,06													Opere Idrauliche, 04-Aug-22																																			
OI 51a - Tombino 11500 alla prg. 1+980 - Opera OI0003		28-May-21	21-Jul-21	38	€17.933,17													OI 51a - Tombino 11500 alla prg. 1+980 - Opera OI0003, 21-Jul-21																																			
OI 51b - Tombino 11500 alla prg. 2+568 - Opera OI0004		22-Jul-21	13-Oct-21	55	€23.182,31													OI 51b - Tombino 11500 alla prg. 2+568 - Opera OI0004, 13-Oct-21																																			
OI 51c - Tombino 11500 alla prg. 3+165 - Opera OI0005		14-Oct-21	09-Dec-21	39	€21.218,19													OI 51c - Tombino 11500 alla prg. 3+165 - Opera OI0005, 09-Dec-21																																			
OI 51d - Tombino 11500 alla prg. 3+317 - Opera OI0006		10-Dec-21	01-Feb-22	31	€14.668,74													OI 51d - Tombino 11500 alla prg. 3+317 - Opera OI0006, 01-Feb-22																																			
OI 51e - Tombino 2 x 2 alla prg. 3+582 - Opera OI0007		02-Feb-22	03-Jun-22	84	€52.467,35													OI 51e - Tombino 2 x 2 alla prg. 3+582 - Opera OI0007, 03-Jun-22																																			
OI 51f - Tombino 11500 alla prg. 3+843 - Opera OI0008		06-Jun-22	13-Jul-22	28	€15.063,57													OI 51f - Tombino 11500 alla prg. 3+843 - Opera OI0008, 13-Jul-22																																			
OI 51g - Tombino 11500 alla prg. 5+429 - Opera OI0009		30-Jul-21	29-Sep-21	39	€17.822,98													OI 51g - Tombino 11500 alla prg. 5+429 - Opera OI0009, 29-Sep-21																																			
OI 51h - Tombino 11500 alla prg. 5+560 - Opera OI0010		30-Sep-21	04-Nov-21	25	€37.674,93													OI 51h - Tombino 11500 alla prg. 5+560 - Opera OI0010, 04-Nov-21																																			
OI 51i - Tombino 11500 alla prg. 5+790 - Opera OI0011		05-Nov-21	21-Dec-21	32	€14.839,70													OI 51i - Tombino 11500 alla prg. 5+790 - Opera OI0011, 21-Dec-21																																			
OI 51j - Tombino 11500 alla prg. 6+070 - Opera OI0012		22-Dec-21	14-Feb-22	32	€14.928,81													OI 51j - Tombino 11500 alla prg. 6+070 - Opera OI0012, 14-Feb-22																																			
OI 51m - Tombino 12000 alla prg. 6+241 - Opera OI0013		15-Feb-22	08-Apr-22	39	€15.021,79													OI 51m - Tombino 12000 alla prg. 6+241 - Opera OI0013, 08-Apr-22																																			
OI 51n - Tombino 11500 alla prg. 0+466.90 - Viabilità Settempedana - Opera OI0062		11-Apr-22	15-Jun-22	44	€18.948,02													OI 51n - Tombino 11500 alla prg. 0+466.90 - Viabilità Settempedana - Opera OI0062, 15-Jun-22																																			
OI 51o - Tombino 11500 al Km 5+429 - Opera OI0065		16-Jun-22	04-Aug-22	36	€20.170,50													OI 51o - Tombino 11500 al Km 5+429 - Opera OI0065, 04-Aug-22																																			
Opere Minori		12-Dec-22	04-May-23	92	€166.433,12																									Opere Minori, 04-May-23																							
OM 51 SISTEMAZIONE IDRAULICA, SCATOLARI E INALVEAZIONI LOTTO 3		12-Dec-22	04-May-23	92	€166.433,12																									OM 51 SISTEMAZIONE IDRAULICA, SCATOLARI E INALVEAZIONI LOTTO 3																							
Ripristini e Mitigazioni Ambientali		24-Oct-22	12-Jun-23	151	€428.231,79																									Ripristini e Mitigazioni Ambientali, 12-Jun-23																							
MA 05 MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 3		24-Oct-22	12-Jun-23	151	€428.231,79																									MA 05 MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 3, 12-Jun-23																							
Tratto da progr. 6+520 a progr. 13+117.89		14-Jan-21	12-Jun-23	879	€31.549.726,48																									Tratto da progr. 6+520 a progr. 13+117.89, 12-Jun-23																							
Archeologia - Bonifica Bellica		14-Jan-21	22-Apr-21	98	€0,00													Archeologia - Bonifica Bellica, 22-Apr-21																																			
TRATTA G - Pk 5+910 a Pk 6+710		04-Mar-21	04-Mar-21	0	€0,00													TRATTA G - Pk 5+910 a Pk 6+710, 04-Mar-21																																			
TRATTA H - Pk 8+040 a Pk 9+440		14-Jan-21	12-Mar-21	57	€0,00													TRATTA H - Pk 8+040 a Pk 9+440, 12-Mar-21																																			
TRATTA I - Pk 12+080 a Pk 12+520		01-Feb-21	31-Mar-21	59	€0,00													TRATTA I - Pk 12+080 a Pk 12+520, 31-Mar-21																																			
TRATTA Pk 6+710 a Pk 8+040		16-Mar-21	12-Apr-21	27	€0,00													TRATTA Pk 6+710 a Pk 8+040, 12-Apr-21																																			

Actual Level of Effort Summary
 Remaining Work
 Critical Remaining Work
 Milestone

Date	Revision	Checked	Approved
Sep-20	PE REVA (Trasmissione Progetto Esecutivo)	PCC	DG
13-Jan-21	POD REV.B (Consegna Lavori)	PCC	DG

