



ANAS S.p.a.

STRUTTURA TERRITORIALE MARCHE

Provincia di ASCOLI PICENO

S.S. n. 4 "Via Salaria"
PIANO DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE
DELLA SEZIONE STRADALE IN TRATTI SALTUARI DAL KM 155+750 AL KM 159+000

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA

Ing. Patrizia Pagone

PROGETTAZIONE STRADALE



Via Isonzo 104
60124 Ancona

GEOLOGO

Geol. Francesco Mataloni

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Mancina

PROGETTO

DATA Luglio 2020

CRONOPROGRAMMA

| CODICE PROGETTO | | | | NOME FILE | | | REVISIONE | SCALA |
|-------------------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| PROGETTO | LIV. PROG. | N. PROG. | | CODICE ELAB. | | | | |
| A C M S A N 5 4 4 | D | 2 | 0 0 1 | T | 0 0 C A 0 0 C A N C R 0 1 | A | | |
| D | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | |
| A | EMISSIONE | | Luglio 2020 | Ing. | Ing. | Ing. | | |
| REV. | DESCRIZIONE | | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO | | |

| ID | Nome attività | Durata | Inizio | Fine | Predecessori | Nomi risorse | ri 1, 2021 | | Tri 2, 2021 | | Tri 3, 2021 | | Tri 4, 2021 | | Tri 1, 2022 | | Tri 2, 2022 | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | |
| 1 | PROGRAMMA LAVORI | 343 g? | mer 13/01/21 | ven 06/05/22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | allestimento cantiere base | 3 g | mer 13/01/21 | ven 15/01/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | allestimento cantiere operativo (1) | 3 g | lun 18/01/21 | mer 20/01/21 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | demolizione cordolo e muro a valle (1) | 130 g | gio 21/01/21 | mer 21/07/21 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | scarifica di strati in conglomerato bituminoso (1) | 150 g | gio 28/01/21 | mer 25/08/21 | 4FI-125 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | demolizione sovrastruttura stradale (1) | 130 g | gio 04/03/21 | mer 01/09/21 | 5FI-125 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | esecuzione opere a sbalzo (1) | 130 g | lun 22/03/21 | ven 17/09/21 | 9FI-142 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | formazione micropali (1) | 130 g? | gio 11/03/21 | mer 08/09/21 | 6FI-125 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | solettone in cls (1) | 130 g | gio 18/03/21 | mer 15/09/21 | 8FI-125 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | elementi prefabbricati (1) | 130 g | lun 29/03/21 | ven 24/09/21 | 7FI-125 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | impermeabilizzazione (1) | 130 g | lun 05/04/21 | ven 01/10/21 | 10FI-125 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | scavo pareti di monte | 55 g | lun 04/10/21 | ven 17/12/21 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Posa canalette, cunette e fossi di guardia | 25 g | lun 20/12/21 | ven 21/01/22 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Protezione scarpate | 30 g | lun 24/01/22 | ven 04/03/22 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Formazione di strati di collegamento bituminosi | 45 g | lun 07/03/22 | ven 06/05/22 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Posa barriera di sicurezza a bordo laterale | 12 g | lun 21/03/22 | mar 05/04/22 | 10FI+10 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale | 10 g | mer 06/04/22 | mar 19/04/22 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | smobilizzo cantiere | 12 g | mer 20/04/22 | gio 05/05/22 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Progetto: SS4 Salaria
Data: mer 29/07/20

Attività Cardine Riepilogo progetto Cardine esterno Avanzamento
 Divisione Riepilogo Attività esterne Scadenza