

ALLEGATO "A"

Comune di Ventotene

Provincia di LT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Recupero e Rifunionalizzazione ex Carcere Borbonico dell'Isola di Santo Stefano Ventotene
Intervento n. 3 "Realizzazione/adequamento degli approdi all_Isola di Santo Stefano"

COMMITTENTE: Invitalia S.p.A..

CANTIERE: Isola di Santo Stefano, Ventotene (LT)

Roma, 12/03/2021

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(Ingegnere Lauro Nunzio)

Ingegnere Lauro Nunzio

Via Calabria, 46
00187 Roma (RM)
Tel.: 0642160991 -
E-Mail: nlauro@invitalia.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE		
Trasporto delle attrezzature da Ventotene a Santo Stefano		
Trasporto con imbarcazione	3	3
Preparazione delle aree di cantiere		
Realizzazione di calpestio antisdrucchiolevole area sbarco Marinella	5	7
Realizzazione della recinzione e dei parapetti - area a terra	3	3
Realizzazione di schermatura di cantiere antipolvere	3	3
Realizzazione della delimitazione a mare	3	3
Apprestamenti del cantiere		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	5
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3	5
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3	5
Montaggio e smontaggio di trabattello metallico	18	28
Impianti di servizio del cantiere		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2	4
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2	4
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2	4
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza	2	4
Smobilizzo del cantiere		
Smobilizzo del cantiere	3	5
CONSOLIDAMENTO FALESIA		
Linea vita		
Linea vita per rocciatori	3	3
Disgaggi		

Tabella Analitica Gantt

Disgaggio	1	1
Riempimento per sottomurazione		
Posa di profilati metallici	3	3
Perforazioni in roccia	5	8
Posa di tiranti orizzontali in acciaio	4	7
Iniezioni di miscele cementizie per tiranti	3	4
Muretti in pietra lavica	6	8
Intasamento a tergo del muretto	6	8
Chiodature e reti		
Perforazioni in roccia	7	10
Posa di tiranti in acciaio	6	9
Applicazione reti metalliche e funi sulle pareti rocciose	4	5
LAVORI MARITTIMI		
Tutte le lavorazioni marittime	67	94
OPERE A TERRA ALLA MARINELLA		
Manutenzione aree a verde		
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	4	4
Realizzazione di bitte		
Realizzazione di bitte	7	9
Ripristino murature a secco		
Ripristino di murature a secco (Marinella)	10	12
Sostituzione di balaustre pericolanti		
Rimozione di ringhiere e parapetti (Marinella)	5	5
Posa di ringhiere e parapetti (Marinella)	9	11
Ripristino localizzato delle pavimentazioni esterne		
Asportazione delle sporgenze	7	9
Formazione di riempimento e livellamento	7	9
Realizzazione di basolato e relativa delimitazione		
Posa di pavimenti in pietra e paletti in acciaio	8	10

Tabella Analitica Gantt

OPERE A TERRA ALLO SCALO N. 4		
Ripristino murature a secco		
Ripristino di murature a secco (Scalo 4)	8	10
Sostituzione di balaustre pericolanti		
Rimozione di balaustre in rete metallica (Scalo 4)	4	4
Posa di nuove balaustre in acciaio inox (Scalo 4)	5	7
Realizzazione di dissuasori metallici		
Posa di paletti in acciaio inox e catene di acciaio	4	4
Posizionamento di un maniglione in acciaio inox		
Posa di maniglione in acciaio inox	3	3
LEGENDA:		
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		







