

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO – CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale

NUOVA LINEA FERRANDINA – MATERA LA MARTELLA




Programma Lavori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I A 5 F 0 0 D 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato
A	Emissione definitiva	M. Mulè	03/2021	B Capucchio	03/2021	G. Dimaggio	03/2021	
		 M. Mulè M & B Progettazioni Ambiente e Territorio		 B. Capucchio		 G. Dimaggio		

ITALFERR S.p.A.
U.O. Architettura Ambiente e Territorio
Cantierizzazione e Infrastrutture Sottoservizi
Dott. Ing. Stefano Maccari
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. A 19935

File: IA5F00D53PHCA0000001A.doc

n. Elab.:

ID	Nome attività	Durata	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4			
			T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
1	NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA "LA MARTELLA"	1300 g																
2	Consegna lavori per avvio att. Prop.	0 g																
3	REALIZZAZIONE NUOVA LINEA FERRANDINA-MATERA "LA MARTELLA"	1300 g																
4	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO LAVORI (progetto costruttivo, cantierizzazione, autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali, boe/risoluzione sottoservizi, demolizioni, ecc.. Per avvio lavori)	180 g																
8	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1000 g																
9	LAVORI OOC	940 g																
10	INTERVENTI DI LINEA IN SOTTERRANEO - ADEGUAMENTO GALLERIA MIGLIONICO	820 g																
86	ADEGUAMENTO AL DM.2005 - FINESTRA CARRABILE DI EMERGENZA	940 g																
96	INTERVENTI DI LINEA ALL'APERTO	750 g																
643	OPERE EXTRA LINEA (PIAZZALI, NUOVE VIABILITA', SSE, FABBRICATI, STAZIONI, RIVESTIMENTO ALVEO FIUME BASENTO, ...)	900 g																
714	SOVRASTRUTTURA FERROVIARIA, ELETTRIFICAZIONE e TECNOLOGIE	430 g																
715	approvvigionamenti AM	180 g																
716	AM (circa 20 km)	120 g																
717	TE	90 g																
718	Piazzale di linea	120 g																
719	Piazzale PP/ACC Ferrandina (cavi)	180 g																
720	Completamento lavori di Cabina - ultimo FA Tecno	180 g																
721	FINE LAVORI	0 g																
722	CVT, ANSF, PREESERCIZIO	120 g																
723	ATTIVAZIONE NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA "LA MARTELLA"	0 g																