



Isole Egadi
Comune di Favignana
Provincia Regionale di Trapani

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI FAVIGNANA



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

Ufficio di progettazione:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Sicilia - Calabria
Ufficio 3 Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Salvatore Caruso

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. Leonardo Tallo

Collaboratori:

Geom. Francesco Daidone

IL DIRIGENTE:

Dott. Ing. Giovanni Coppola

Dott. Ing. Gianluca Marvuglia

Geom. Mario Lanzo

Dott. Ing. Giuseppe Mirabella

Il Progettista delle strutture:

DUOMI S.r.l.

Ing. Guglielmo Migliorino

2	20 MAGGIO 2020	EMISSIONE REVISIONE 2			
1	11 DICEMBRE 2019	EMISSIONE REVISIONE 1			
0	14 MAGGIO 2019	EMISSIONE			
Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Controllato	Approvato

Titolo elaborato :

CRONOPROGRAMMA LAVORI

DATA

DESCRIZIONE

N°/SIGLA

REV

SCALA


20/05/2020

EMISSIONE REVISIONE 2

P E - R 0 1 1

2

progressione bimestre	1°	€	212.991,26
	2°	€	212.991,26
	3°	€	212.991,26
	4°	€	67.981,34
	5°	€	241.914,64
	6°	€	1.328.469,54
	7°	€	1.279.837,16
	8°	€	4.001.196,27
	9°	€	4.587.020,75
	10°	€	4.843.703,46
	11°	€	2.307.665,18
	12°	€	2.689.713,75
	13°	€	2.014.452,21
	14°	€	291.650,65
Importo lavori e oneri sicurezza	€		24.292.578,73



bimestre	AVANZAMENTO LAVORI		Costi per bimestre	
1°	€	212.991,26	€	212.991,26
2°	€	425.982,52	€	212.991,26
3°	€	638.973,78	€	212.991,26
4°	€	706.955,12	€	67.981,34
5°	€	948.869,76	€	241.914,64
6°	€	2.277.339,30	€	1.328.469,54
7°	€	3.557.176,46	€	1.279.837,16
8°	€	7.558.372,73	€	4.001.196,27
9°	€	12.145.393,48	€	4.587.020,75
10°	€	16.989.096,94	€	4.843.703,46
11°	€	19.296.762,12	€	2.307.665,18
12°	€	21.986.475,87	€	2.689.713,75
13°	€	24.000.928,08	€	2.014.452,21
14°	€	24.292.578,73	€	291.650,65
Importo dei lavori e oneri sicurezza			€	24.292.578,73

