



FASI COSTRUTTIVE

FASE 1: REALIZZAZIONE STRUTTURE DI FONDAZIONE ESECUZIONE DEGLI SCAVI SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL PIANO DI POSA DELLE REALIZZAZIONE DEI PALI TRIVELLATI;

POSA DELLE ARMATURE DEI PLINTI E SUCCESSIVO GETTO DEGLI STESSI.

REALIZZAZIONE ELEVAZIONE PILE E SPALLE.

VARO DI PUNTA DELLA CARPENTERIA METALLICA DELL'IMPALCATO.

POSA DELLE PREDALLES PREFABBRICATE; POSA DELLE ARMATURE E GETTO DELLA SOLETTA;

REALIZZAZIONE FINITURE IMPALCATO (PAVIMENTAZIONE, GUARD-RAIL, PARAPETTI, ETC.).

N.B.: QUANTO DESCRITTO E' VALIDO SIA PER LA CARREGGIATA DESTRA CHE PER LA CARREGGIATA SINISTRA DEL VIADOTTO



OPERE D'ARTE MAGGIORI VIADOTTI

Viadotto Santuzza II Fasi Costruttive

Cod	Codice Unico Progetto (CUP): F91B09000070001																					
Cod	Codice Elaborato:																					
PA	12_09 -	- E	1	5	3	V		2	1	0	V	' 	1	0	L	D	X	0	7	4	Α	Scala:
F														'			'					
E																						
D																						
С																						
В																						
А	Aprile 2011	EMISSIONE										T. FASOLO			F.	F. NIGRELLI			M. LITI			P. PAGLINI
REV.	DATA	DESCRIZIONE									REDATTO VERIFICATO					CATO	APPROVATO			О.	AUTORIZZATO	
Responsabile del proncedimento: Ing. MAURIZIO ARAMINI																						



Il Consulente Specialista: 3TI ITALIA S.p.A. DIRETTORE TECNICO
Ing. Stefano Luca Possati
Ordine degli Ingegneri
Provincia di Roma n. 20809





