

FASE 2 SUD AREA DI LAVORO #5a

FASE 2	WBS	Area di lavoro #5A	Asse1 (da CV05 fino a CV01 di Asse7) Asse 63 Asse64 Asse66
	RI07	da sud dopo #5B idraulica a monte del CV01 su #5A	
		da SP142 poderele e pista temporanea realizzo PISTA 3 affidata ad Asse 63 fino a rotatoria Asse60 funzionale a V05 di Asse 1 su rilevato alternativa possibile pista temporanea su Asse63 per qualità e successione lavori	
		CANALE TRAPEZIO fino a intercettare acqua intercedo acqua a metà canale escludo fossato sotto cavalcavia (visibilità Coste funzionale)	7, 6-7, 15 21 DX 232-250 20 DX
		CANALE TRAPEZIO MANUFATTO PARTIZIONE OM10 fino a partore	242-250 22 SX 5+050
		MANUFATTO PARTIZIONE escludo fossato sotto cavalcavia (visibilità Coste funzionale)	ASSE 7-N3 monte
		CANALE TRAPEZIO fino al tombino	232-250 20 DX
	TM14	TOMBINO SCATOLARE TM14 MANUFATTO PARTIZIONE TM14 valle	ASSE 1-N14 4+667 200X200 4+667
		CANALE TRAPEZIO MANUFATTO PARTIZIONE OM19 così risulta idraulica a valle del CV01 su #5A area di lavoro 2-4 per #10 e CV01 idraulica completa per CV01 e avvio #10	233-242 21 SX 4+892
		idraulica a sud per rotatoria Asse65 e VBS	
	TM13	TOMBINO SCATOLARE TM13 realizzo Asse63 Asse66 e Asse 64 rilevati e Asse 1 di #5A area di lavoro 1-7 per #6 e V05 avvio struttura spalla sud del VBS di #4	ASSE 1-N13 4+592 200X200

FASE 2 SUD AREA DI LAVORO #5b

FASE 2	WBS	Area di lavoro #5B	Asse1 (da CV01 di Asse7) Asse85 Asse83
	RI07	da sud dopo #6 da SP142 poderele verso Roggia Casala per #5B area di lavoro 2-3 e riporto della poderele	
		CANALE TRAPEZIO MANUFATTO PARTIZIONE ASSE 80 N 1 monte	273-315 26 SX ASSE 80 N 1 monte 0+238
		accesso da poderele che fiancheggia Asse1	
		TOMBINO CIRCOLARE MANUFATTO PARTIZIONE OM20 RIDEZIONAMENTO FOSSO ESISTENTE	243 SE2 243 5+597 5+700 DN150 24 SX
		CANALE TRAPEZIO	254-273 25 SX
	TM51	TOMBINO SCATOLARE TM51 CANALE TRAPEZIO	ASSE 7-N2 0+360 150X150 292-303 24 DX
		CANALE TRAPEZIO	253-309 22 DX
		CANALE TRAPEZIO	253-268 22 DX
	TM52	TOMBINO SCATOLARE TM52 così risulta idraulica a valle del CV01 su #5B realizzo Asse1 di #5B Asse83 e Asse85	ASSE 7-N1 0+280 150X150

FASE 2 SUD AREA DI LAVORO #6


FASE 2	WBS	Area di lavoro #6 svincolo SP142 da sud dopo #7	Asse80 Asse81 Asse82 Asse87
	RI07	accesso da SP142 poderele e cantiere sud idraulica propedeutica per CV02 (cavalcavia Asse80)	
		CANALE TRAPEZIO fino al partore monte	80_12-80_16 27 SX
		MANUFATTO PARTIZIONE ASSE 80 N 1 monte	ASSE 80 N 1 monte 0+238
		CANALE TRAPEZIO fino al partore valle	80_12-80_16 28 SX
		MANUFATTO PARTIZIONE ASSE 80 N 1 valle propedeutica la chiusura SP142 per realizzare tombino Asse 80	ASSE 80 N 1 monte 0+238
		da SP142 poderele verso Roggia Casala per idraulica CV02	
		RIDEZIONAMENTO FOSSO ESISTENTE MANUFATTO PARTIZIONE OM11	25 DX 5+980
		per R10 (Asse82) e RAM01 R10	
		CANALE TRAPEZIO interferenza SP142 (visibilità alternativa con deviazione temporanea localizzata che aggira il tombino)	309-332 26 DX
	TM63	TOMBINO SCATOLARE TM63 MANUFATTO PARTIZIONE OM12 su RAM01 R10	ASSE 87-N1 0+000 150X150 6+410
	TM64	TOMBINO SCATOLARE TM64 CANALE TRAPEZIO fino a partore monte	ASSE 82-ROT 10 N 1 273-315 26 SX
		MANUFATTO PARTIZIONE ASSE 80 N 1 monte	ASSE 80 N 1 monte 0+238
		deviazione idraulica	
	TM61	TOMBINO SCATOLARE TM61 deviazione idraulica realizzo idraulica per CV02	ASSE 80-N1 0+238 150X150
	CV02	HP - CV02 - CAVALCAVIA ASSE 80	
	R150	Asse80	
	R151	realizzo R10 (Asse82) Asse87 e RAM01 R10	
	CV04	possibile apertura della SP142 con cavalcavia	
	HR	HR - CV04 - PASSERELLA PEDONALE	

FASE 2 SUD AREA DI LAVORO #10

FASE 2	WBS	Area di lavoro #10 strada vicinale delle Coste da sud dopo #5B	Asse7
	R140	completamento idraulica CV01 cavalcavia delle Coste	
	R141	interazione strada delle Coste (visibilità alternativa)	
	TM50	TOMBINO SCATOLARE TM50 MANUFATTO PARTIZIONE	ASSE 7-N3 0+460 200X200 ASSE 7-N3 monte
		CANALE TRAPEZIO	7,24-7,37 23 SX
	CV01	HO - CV01 - CAVALCAVIA STRADA VICINALE DELLE COSTE completamento Asse7 e raccordo visibilità esistente possibile apertura della strada vicinale delle Coste con cavalcavia	

QUADRO DI UNIONE
1:20.000

FASE 2
Sud



AREA DI LAVORO 10
CV01 STRADA VICINALE
DELLE COSTE

AREA DI LAVORO 6
SVINCOLO CASAL PUSTERLENGO
SUD OSPEDALE

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. N. 9 "VIA EMILIA"
VARIANTE DI CASAL PUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE
PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234
PROGETTO ESECUTIVO

ESTUDIO CORONA	ING. RENATO DEL PRETE	DOTT. GIULIO DAMILO GALLO	INTEGRAZIONE PRESTAZIONI	PROGETTISTA
Ing. Renato Vaira	Ing. Renato Del Prete	Dot. Giulio Danilo Gallo	PROGETTAZIONE STRADALE	Ing. Valerio Baietti
Ing. Valerio Baietti	Prof. Ing. Luigi Morrese	Ing. Giuseppe Innocenti	PROGETTAZIONE OPERE D'OPERE MAGGIORI OPERE D'OPERE MINORI	Ing. Nicola Ligas
ING. VALERIO BAIETTI	ING. LUIGI MORRESE	ING. GIUSEPPE INNOCENTI	COMPLUTI	ING. GASTARO RANIERI
ING. VALERIO BAIETTI	ING. LUIGI MORRESE	ING. GIUSEPPE INNOCENTI	GEOTECNICA	ING. GASTARO RANIERI
ING. VALERIO BAIETTI	ING. LUIGI MORRESE	ING. GIUSEPPE INNOCENTI	AMBIENTE	ING. GASTARO RANIERI
ING. VALERIO BAIETTI	ING. LUIGI MORRESE	ING. GIUSEPPE INNOCENTI	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	ING. GASTARO RANIERI
ING. VALERIO BAIETTI	ING. LUIGI MORRESE	ING. GIUSEPPE INNOCENTI	ING. GASTARO RANIERI	ING. GASTARO RANIERI

N011		N - CANTIERIZZAZIONE	
SEQUENZE ESECUTIVE PER FASE 2 E AREE DI LAVORO (SUD)		SEQUENZE ESECUTIVE PER FASE 2 E AREE DI LAVORO (SUD)	
CODICE PROGETTO	COM1	NOME FILE	N011-T00CA00CANPL09_A0.dwg
PROGETTO	COM1	REVISIONE	A
LIV. PROJ.	1701	SCALA:	1:2000
N. PROJ.	1		
CODICE ELAB.	T00CA00CANPL09		
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	LUGLIO 2018	ING. LUIGI GIANCANE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	PROF. ING. LUIGI MONTERISI
			ING. VALERIO BAIETTI
			VERIFICATO
			APPROVATO