




FASE 1  
SCALA 1:200




FASE 2  
SCALA 1:200




FASE 3  
SCALA 1:200



FASE 4  
SCALA 1:200



FASE 5  
SCALA 1:200



- FASI REALIZZATIVE**
- FASE 1:  
• REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE
- FASE 2:  
• REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI.
- FASE 3:  
• GETTO E REALIZZAZIONE DEL TOMBINO SCATOLARE
- FASE 4:  
• RINTERRO PARZIALE DEGLI SCAVI;  
• SCAVO E REALIZZAZIONE DEI CANALI TRAPEZI E DEI FOSSI DI GUARDIA.
- FASE 5:  
• REALIZZAZIONE DEL RILEVATO E SUCCESSIVA INFRASTRUTTURA VIARIA;  
• APERTURA AL TRAFFICO DELLA NUOVA SEDE STRADALE;  
• COMPLETAMENTO OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA;  
• ESECUZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO MINORI.

| GEOREFERENZIAZIONE MANUFATTO |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| PUNTI                        | X [m]      | Y [m]      |
| 1                            | 1551627.81 | 5001563.90 |
| 2                            | 1551635.69 | 5001595.30 |
| 3                            | 1551637.76 | 5001583.69 |
| 4                            | 1551629.89 | 5001582.28 |

**ANAS S.p.A.**  
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S. N. 9 "VIA EMILIA"**  
**VARIANTE DI CASALPUSTERLENGO ED ELIMINAZIONE PASSAGGIO A LIVELLO SULLA S.P. EX S.S. N.234**  
**PROGETTO ESECUTIVO**

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <b>STUDIO CORONA</b><br>Ing. Renato Vota<br>Viale Piave 10 - 00144 Roma (RM)   | ING. RENATO DEL PRETE<br>Ing. Renato Del Prete<br>Via Salaria 100 - 00198 Roma (RM) | DOT. GEOL. DANIELO GALLO<br>Dot. Geol. Daniele Gallo<br>Via Salaria 100 - 00198 Roma (RM) | INGEGNERIA PRESTAZIONI<br>Ing. Valerio Baggio<br>(I.T. S.r.l.)                    | PROGETTISTA<br>Ing. Valerio Baggio<br>(I.T. S.r.l.)                      |
| <b>SETAC</b><br>Ing. Valerio Baggio<br>Via Salaria 100 - 00198 Roma (RM)       | ING. LUIGI MONTESI<br>Prof. Ing. Luigi Montesi<br>Via Salaria 100 - 00198 Roma (RM) | ING. GIANFRANCO SCODRO<br>Ing. Gianfranco Scodro<br>Via Salaria 100 - 00198 Roma (RM)     | PROGETTAZIONE STRADALE<br>Ing. Gianfranco Scodro<br>(GAM S.r.l.)                  | PROGETTAZIONE IDRAULICA<br>Ing. Gianfranco Scodro<br>(GAM S.r.l.)        |
| <b>UNING</b><br>Prof. Ing. Valerio Baggio<br>Via Salaria 100 - 00198 Roma (RM) | <b>ECOPLAN</b><br>Aut. Nicola Frattini<br>Via Salaria 100 - 00198 Roma (RM)         | <b>ARKE</b><br>Ing. Gianfranco Scodro<br>Via Salaria 100 - 00198 Roma (RM)                | PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI<br>Ing. Nicola Ligato<br>(Studio Corona S.p.A.) | PROGETTAZIONE OPERE D'ARTE MINORI<br>Ing. Nicola Ligato<br>(I.T. S.r.l.) |
| VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  | IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE                 | PROGETTISTA   | GEOLOGO   | IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE                 |
| Dot. Ing. Fabrizio CARDONE   | Ing. Renato DEL PRETE   | Ing. Renato BAIETTI   | Dot. Daniele GALLO  | Ing. Gianfranco SCODRO   |

|   |                           |  |   |
|---|---------------------------|--|---|
| <b>NB34</b>                                       |                           | <b>N - CANTIERIZZAZIONE NB - CANTIERISTICA TOMBINI</b> |   |
| PIANTA SCAVI E SEQUENZA REALIZZATIVA TOMBINO TM82 |                           |  |   |
| CODICE PROGETTO                                   | NOME FILE                 | REVISIONE  | SCALA:  |
| COMI E 1701                                       | NB34_T00TM00CANPE34_A.dwg | A  | 1:200   |
| PROGETTO  | N. PROG.                  | CODICE ELAB.   |   |
|   |                           | T00TM00CANPE34   |   |
| D   |                           |  |   |
| C   |                           |  |   |
| B   |                           |  |   |
| A   | EMISSIONE                 | GIUGNO 2018  | BEATRICE VOLPETTI<br>PROF. ING. LUIGI MONTESI |
| REV.  | DESCRIZIONE               | DATA   | REDDATO VERIFICATO APPROVATO                  |
|   |                           |  | ING. VALERIO BAIETTI                          |