



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sulcis
Linea di attività
TITOLO ____ - FASCICOLO ____

Verbale di sopralluogo in materia di emissioni in atmosfera del 25 gennaio 2021.

Facendo seguito alla Richiesta di sopralluogo congiunto pervenuta a questo Dipartimento con nota 2636 del 21 gennaio 2021 del Comune di Iglesias,

Il sottoscritto **PIRAS ENRICO**

T.D.P. in servizio presso questo Dipartimento **ARPAS SULCIS**

si è recato presso il Cantiere della Ditta Andreoni, sito in Iglesias dove in data 23/10/2019, sono iniziati i lavori, per la realizzazione del Centro Intermodale

Eventuali altri Enti di controllo presenti al momento del sopralluogo

COMUNE DI IGLESIAS

Rappresentato dal: Dott. C Felice Carta, in qualità di RUP

Hanno inoltre presenziato al sopralluogo

Ing. Nicola Medici – Direzione lavori

Ing. Giancarlo Casula – Direttore Operativo e Responsabile attività di monitoraggio acustico

Geom. Emanuele Mancosu – Capo cantiere

Geom. Giorgio Caria – Tecnico impresa esecutrice

Ing. Fabia Ricchi – Supporto stazione appaltante

Oggetto del sopralluogo:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE
Piano monitoraggio ambientale fase intermedia CORSO OPERA.

ATTIVITÀ SVOLTA:

In data odierna dalle ore 12:00 circa, è stato eseguito un sopralluogo presso il Cantiere citato in oggetto, al fine di valutare lo stato dei luoghi del cantiere in rapporto ai monitoraggi polveri diffuse e acustico.

Per quanto riguarda il monitoraggio acustico, l'ing. Casula ha riferito che i valori più alti misurati durante la fase in oggetto, sono imputabili al traffico ferroviario, oltre che a un consistente valore di fondo imputabile al traffico stradale nelle vie circostanti il cantiere.

Per quanto riguarda il monitoraggio polveri diffuse l'ing. Ricchi dichiara che si può ritenere conclusa la fase di campionamento in corso d'opera relativa alle attività più gravose identificate dal piano di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA

ARPAS

Dipartimento Sulcis
Linea di attività
TITOLO ____ - FASCICOLO ____

monitoraggio (scavi e sbancamenti), e che non si sono registrati superamenti dei valori limite come documentato nella relazione preliminare già presentata relativa a questa fase. E' in fase di completamento la relazione integrativa relativa all'intera fase, della quale sono stati acquisiti di recente gli ultimi rapporti di prova (dal 07 al 25 nov. 2020).

Al momento del sopralluogo nel cantiere, a causa del maltempo, non venivano svolte attività in aree esterne. A termine del sopralluogo si è tenuto un Tavolo Tecnico presso il Comune di Iglesias e si è stabilito quanto segue:

L'ing. Medici ha illustrato le fasi successive di cantiere in coerenza con quanto previsto nel programma operativo dei lavori presentato dall'impresa (ultimazione attività di scavo e sbancamento – posizionamento dei tiranti della berlinese – inizio costruzione della fondazione del parcheggio multipiano); in considerazione dei forti e frequenti eventi piovosi presentatisi negli ultimi due mesi le tempistiche per il completamento di tali attività hanno subito un consistente rallentamento con evidenti ritardi rispetto al pianificato. Allo stato attuale, in virtù delle previsioni meteorologiche ad oggi disponibili, si stima il completamento delle attività di posizionamento dei tiranti della berlinese e di completamento degli scavi in circa venti giorni; si comunicherà la data di avvio di tali attività, che comunque avverrà non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

A partire da tale data di inizio dovranno essere eseguite misurazioni in continuo nelle tre stazioni esistenti, al fine di misurare la concentrazione di polveri diffuse in emissione a seguito di queste attività.

Le modalità di campionamento saranno conformi a quelle definite per la fase di lavorazioni eseguite dal 07-11-2020 al 25-11-2020, concordata nel precedente tavolo tecnico.

Alla fine della campagna dovranno essere trasmessi ad Arpas, i rapporti di prova e una relazione sui risultati dei campionamenti.

Di quanto descritto nel presente verbale è stato redatto da parte del comune di Iglesias, un ulteriore verbale che verrà trasmesso ad Arpas dopo l'apposizione delle firme delle persone presenti al sopralluogo.

Copia del presente verbale, redatta in n° 2 copie, viene consegnata al Dott. Felice Carta, in qualità di RUP, del Comune di Iglesias che sottoscrive.

I Tecnici ARPAS

Per il Comune di Iglesias