




PIANTA IMPALCATO - MOVIMENTAZIONE TRAFFICO - FASE 3 1:200




SEZIONE TIPICA PALANCOLA H=16.00m 1:100
TIPO ARCELOR PU22



SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO LATO TRENTO 1:100
MOVIMENTAZIONE TRAFFICO - FASE 3



SEZIONE TIPICA PALANCOLA H=9.00m 1:100
TIPO ARCELOR PU18



FASE ESECUTIVE

FASE 3: DEVIAZIONE DI PARTE DEL TRAFFICO SULLA VIA NORD (DIREZIONE TRENTO); DEMOLIZIONE DELL'IMPALCATO ESISTENTE RIMASTO IN FASE 1 DIREZIONE MODENA. REALIZZAZIONE DELLE SPALLE IN PROGETTO PREVIO CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE ESISTENTI TRAMITE TIRANTI (DIAFRAMMI) CON PARZIALE DEMOLIZIONE DELLA SOMMITA'; VARO DELLE TRAVI E REALIZZAZIONE DELLA SOLETTA DI IMPALCATO, COLLEGATA A QUELLA REALIZZATA IN FASE 1 E FASE 2.

LEGGENDA

- CORSIA NORD PROVVISORIA
- CAMPITURA CORSIA NORD PROVVISORIA
- CORSIA SUD PROVVISORIA
- CAMPITURA CORSIA SUD PROVVISORIA
- CANTIERE
- CAMPITURA CANTIERE
- IMPALCATO ESISTENTE
- CAMPITURA IMPALCATO ESISTENTE
- IMPALCATO DI PROGETTO
- CAMPITURA DI PROGETTO
- CORSIA D'IMMISSIONE PROVVISORIA

SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO
dott.ing. ROBERTO BOSETTI
INSCRIZIONE ALBO N° 1027

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Roberto Bosetti

autostrada del brennero

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VERONA NORD (KM 223) E L'INTERSEZIONE CON L'AUTOSTRADA A1 (KM 314)

A1	LOTTO 2 - dal km 223+100 al km 230+717
4.18.2.5	INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE Sottopasso ANAS n°8 "Tangenziale" (pr km 228+704) Disegni Interventi strutturali ed interferenze con il traffico 2/2

0	MAR. 2021	EMMISSIONE	POLUZZI	M. ZINI	C. COSTA
REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:
LUGLIO 2009					
NUMERO PROGETTO:					
31/09					

DIREZIONE TECNICA GENERALE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BOLZANO
Ing. CARLO COSTA
N. 881
INGENIEURKAMMER DER PROVINZ BOZEN