

Collegamento con SP77

CAMPO OPERATIVO N.3
A=13.150mq
Stoccaggio A=9250mq


CAMPO OPERATIVO N.4
A=3.250mq
Stoccaggio A=2.615mq

CAMPO OPERATIVO N.5
A=6.920mq
Stoccaggio A=3.715mq

CAMPO OPERATIVO N.2
A=3.500mq
Stoccaggio A=2.340mq

CAMPO OPERATIVO N.1
A=4.800mq
Stoccaggio A=2150mq

CAMPO BASE
A=10.320mq
Stoccaggio A=1.615mq



LEGENDA:
Viabilità esistente utilizzata dai mezzi di cantiere

La cantierizzazione riguarderà 5 macrozone, come indicato nel Key Plan.



ASSE VIARIO MARCHE - UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
Sublotto 2.2: Intervalliva Macerata - allaccio funzionale della SS77 alla città di Macerata alle località "La Pieve" e "Mattei"

PROGETTO DEFINITIVO

IL GEOLOGO Dot. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1269	I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorilli Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111	PROGETTAZIONE ATI (Mandatario) GP INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl (Mandatario)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Valerio Giacobbi Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A30025	Ing. Moreno Panfilì Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A2657	(Mandatario) cooprogetti (Mandatario)
VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Iginio Forattì	Ing. Giuseppe Resta Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	(Mandatario) engeko (Mandatario)

FASE DI COSTRUZIONE E CANTIERIZZAZIONE
Aree di cantiere e flussi di traffico stimati
Macro Fase 3

CODICE PROGETTO	LO703	NOI ME FILE	MC.D.P.GENER.00.CAN.PLA.004.A	REVISIONE	SCALA
OPERA	LOTTO	STATO	SETTORE	DISCIPLINA	TIPO DOC. N°
ELAB.	MC	D	P	GEN	ELN
				PLA	004
				A	1:5.000

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Emissione a seguito alla istruttoria Prot. CMU 0002937	Nov. 2020	Ferraro	Muller	Guiducci

Fase 3	Macro Base	Cantieri	Macro	Macro Area	FLUSSO MOVIMENTI TERZA		ALTRI TRAFFICI STRADALI	
					Movimenti (veicoli in entrata)	Movimenti (veicoli in uscita)	Autoveicoli	Autoveicoli
CAMPO BASE	10.320	1.615			385	115	2.350	2.350
CAMPO OPERATIVO 1	4.800	2.150			300	115	300	300
CAMPO OPERATIVO 2	3.500	2.340			1.185	410	300	300
CAMPO OPERATIVO 3	13.150	9.250			300	300	200	200
CAMPO OPERATIVO 4	3.250	2.615			115	115	115	115
CAMPO OPERATIVO 5	6.920	3.715			115	115	115	115

Intensità dei flussi di traffico in ingresso/uscita dal Campo Base e dai Campi Operativi durante la macrofase 3 di realizzazione.
I flussi dei movimenti terra sono stati definiti partendo dal bilancio terre e considerando l'utilizzo di camion con 20mc di portata. Inoltre, sono stati indicati anche i flussi di traffico stimati di mezzi pesanti per singolo campo Base/Operativo dovuti ad altre attività funzionali alla fase del cronoprogramma in atto.