



- FASI COSTRUTTIVE**
- 1) PREPARAZIONE DELLA PISTA DI LAVORO DA CUI ESEGUIRE I PALI DELL'OPERA DI CONTROFRA
 - 2) REALIZZAZIONE DEI PALI
 - 3) SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO CON SCARICIZZATURA DEI PALI
 - 4) COSTRUZIONE DELLA TRAVE DI COLLEGAMENTO
 - 5) SCAVO DI FRONTE ALL'OPERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRADALE DEFINITIVO, COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLA CHIODATURA SULLA SCARPA DI TERRENO DI FRONTE ALLA PARATIA
 - 6) COMPLETAMENTO CON PARETE A MORSE E REALIZZAZIONE TRINCEA DRENANTE E CANALLETTA DI RACCOLTA ACQUA A MONTE

Autostrada Asti-Cuneo

TRONCO II A21 (ASTI EST) - A6 (MARENE)
LOTTO 6 RODDI-DIGA ENEL

STRALCIO a
TRA IL LOTTO II.7 E LA PK. 5+000

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE GEOTECNICHE
TRINCEE
PLANIMETRIA E PROFILI
OPERA DI SOSTEGNO TRN02 - Tav.1

IMPRESA: **ITINERA** | PROGETTISTA: **PROGER** | INTEGRATORE ATTRAVERSO SPECIAZIONE: **PROGER** | COMMITTENTE: **ASSTRADA**

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTR. APPROV. RIESAME DATA SCALA

A 05-2021 EMISSIONE M. Condati S. Corti Ing. Spazzoli Ing. Spazzoli N. PROGR. 06.01.04

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **ASSTRADA** | VISTO DELLA COMMITTENTE: **ASSTRADA**