



LEGENDA

- LAVORAZIONI IN ESECUZIONE
- LAVORAZIONI COMPLETE

FASE 3 - SVINCOLO LATO UMBRIA

- Preparazione della nuova viabilità provvisoria lato valle;
- Deviazione traffico sul piazzale;
- Realizzazione del secondo tratto del tombino idraulico;
- Realizzazione dei muri Asse 3 ed Asse 5.

realizzazione opere lato monte

traffico deviato sul piazzale

new-jersey

Muri asse 3-5

FASE 4 - SVINCOLO LATO UMBRIA

- Deviazione traffico sul piazzale dell'imbocco;
- Realizzazione rilevato con riempimento del muro ai piedi del rilevato;
- Realizzazione di parte della futura sede stradale compresa la rotatoria;
- Completamento parte del piazzale e realizzazione locali impianti..

realizzazione opere lato monte

traffico deviato sul piazzale

new-jersey

ROTATORIA

anas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO INTERNAZIONALE E78 S.G.C. GROSSETO – FANO
 Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa
 Adeguamento a 2 corsie della Galleria della Guinza (lotto 2)
 e del tratto Guinza – Mercatello Ovest (lotto 3)
 1° stralcio

PROGETTO DEFINITIVO cod. AN58

PROGETTAZIONE: **ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**

PROGETTISTI:
 Ing. VINCENZO MARZI
 Ordine Ingegneri di Bari n. 3594

IL GEOLOGO
 Geol. FRANCESCO MATALONI
 Ordine Geologi del Lazio n. 725

IL RESPONSABILE DEL S.I.A.
 Arch. GIOVANNI MAGARO*
 Ordine Architetti di Roma n. 16183

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 Geom. FABIO QUONDAM

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
 Dott. ing. ACHILLE DEVITOFRANCESCO

PROTOCOLLO DATA:

Cantierizzazione
Fasi realizzative - schema planimetrico Tav. 3/5

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	
PROGETTO	LIV. PROC.	N. PROC.	T00-CA-00-CAN-DG03_B		
L0702M	D	1801	CODICE ELAB. T00CA00CANDG03	B	1:1000
D					
C					
B	AGGIORNAMENTO		Luglio 19		
A	EMISSIONE		Giugno 2018		
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO