




FASE 0 - STATO DI FATTO
SCALA 1:500




FASE 3 - MONTAGGIO CONCI 5-6-7-8
SCALA 1:500




FASE 1 - REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE
SCALA 1:500




FASE 4 - MONTAGGIO CONCI 9-10-11
SCALA 1:500




FASE 2 - MONTAGGIO CONCI 1-2-3-4
SCALA 1:500



FASE 5 - REALIZZAZIONE SOLETTA E COMPLETAMENTO RILEVATI DI ACCESSO
SCALA 1:500



PIANTA CHIAVE SVINCOLO RUFFOLO
SCALA 1:2000



- NOTE:
- IL CANTIERE RICEVERA I CONCI PREASSEMBLATI DELLE TRAVI PRINCIPALI E GLI ELEMENTI DI CONTROVENTO
 - IL CONCIO DI IMPALCATO VERRA' ASSEMBLATO A PIE' D'OPERA E SUCCESSIVAMENTE VARATO IN QUOTA CON L'USO DI 2 GRU AUTOGARRE CON PORTATA 250 ton.
 - SI PREVEDE L'UTILIZZO DI PILE PROVVISORIE DURANTE L'ASSEMBLAGGIO DEL VADOTTO
 - LE GIUNZIONI BULLONATE E LE SALDATURE DI SOLIDARIZZAZIONE DEI CONCI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE SECONDO LE PRESCRIZIONI RIPORTATE NELL'ELABORATO TOOGEOSTRUC01 - TABELLA MATERIALI

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	TOOV15STR0402A .pdf		
ELAB.	TOOV15STR0402	A	1:500
D			
C			
B			
A			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO