



**FASE 1**

- Deviazione locale di via stazione in corrispondenza della pila 4
- Realizzazione fondazioni




**FASE 2**

- Realizzazione paratia in sx lato Celico
- Realizzazione opera provvisoria di sostegno Lato Cosenza a protezione della Spalla A esistente
- Realizzazione delle elevazioni
- Approntamento piazzali di varo lato Celico




**FASE 3**

- Varo dell'impalcato a spinta da lato Celico



**FASE 4**

- Getto soletta per fasi
- Opere di completamento o finitura
- Deviazione del traffico sul nuovo viadotto
- Demolizione integrale delle opere in elevazione del viadotto Cannavino esistente da eseguirsi in modo controllato a mezzo di esplosivo



**STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA (AGR CATANZARO)**

**Studio di Fattibilità Nuovo Viadotto CANNAVINO In variante fuori sede SS 107 Cosenza Crotone**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ELABORATI GENERALI Fasi realizzative

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	Settembre 2021	Emissione	Volpe	Polastri	Petrarrelli

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	Settembre 2021	Emissione	Volpe	Polastri	Petrarrelli

File: P38200000GPA.dwg

