

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE
DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01**

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO – CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

**LOTTO FUNZIONALE TRATTA BRESCIA-VERONA
NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST**

CANTIERIZZAZIONE
Programma dei lavori

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

I N 1 0 1 0 D 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzazione
A	Emissione esecutiva	M. Mulè	Ottobre 2021	F. Fantini	Ottobre 2021	G. Mazzocchi	Ottobre 2021	S. Maffei Ottobre 2021

ITALFERR S.p.A.
U.C. Architettura Ambiente Territorio
Cantierizzazione e Infrastrutture
Dott. Ing. Stefano Maccari
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
n. A 19935

File:IN1010D53PHCA0000001A.docx

n. Elab.:



**LOTTO FUNZIONALE TRATTA BRESCIA-VERONA
NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO OVEST**

RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
IN10	10	D 53	PH CA 00 00 001	A	2/3

INDICE

1 INTRODUZIONE3

RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	PAG.
IN10	10	D 53	PH CA 00 00 001	A	3/3

1 INTRODUZIONE

Il presente documento ha per oggetto la descrizione del programma dei lavori per la realizzazione delle opere relative all'intervento del Nodo AV/AC di Verona ingresso Ovest, in relazione alla penetrazione urbana della linea AV/AC MI-VE.

La durata complessiva di realizzazione dei lavori è stata stimata in 1603 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla consegna dei lavori e con le attività propedeutiche di 90 giorni anticipate a prima della consegna dei lavori.

Di seguito si riporta una sintesi dell'organizzazione del programma lavori.

Il tempo complessivo, di 1693 gnc, è così suddiviso:

- 90 gnc per attività propedeutiche anticipate a prima della consegna lavori: progetto costruttivo prime opere, cantierizzazione, qualifica impianti e materiali, autorizzazioni subappalti, risoluzioni interferenze con sottoservizi, demolizioni, boe propedeutica per avvio lavori, etc.;
- 1603 gnc per la realizzazione dei lavori.

Il programma lavori è stato sviluppato sull'ipotesi di lavori su più turni e 6 giorni su 7. Inoltre, per le attività di esecuzione delle opere da eseguirsi in regime di interruzione notturna si è tenuto conto di una disponibilità di 5 giorni su 7 per una durata di 4,5 ore.

Per maggiori dettagli relativi alle soggezioni si rimanda alla documentazione specialistica.

Le attività, come indicato nel programma lavori, saranno eseguite per fasi, prevedendo anche periodi di sovrapposizione e di sospensione delle lavorazioni dovuti alle attività da eseguirsi a cura di altri appalti/soggetti che in alcuni casi risultano propedeutici alle attività del presente appalto.

A tal riguardo il programma lavori evidenzia, i vincoli ed i legami con suddetti altri Appalti che concorreranno all'attivazione delle nuove linee in particolare, quelli propedeutici e da cui il presente appalto dipende per le attivazioni delle nuove linee.

