



FASI COSTRUTTIVE

MACRO FASE 1 (LAVORI IN SPONDA DX)

REALIZZAZIONE RAMPA PROVVISORIA DI ACCESSO AL CANTIERE DALLA S.S. 42

COSTRUZIONE SPALLA DX
 - SCAVO E REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE
 - ARMATURA E GETTO FONDAZIONE
 - ARMATURA E GETTO ELEVAZIONE

COSTRUZIONE MURO ANDATORE NORD 2
 - SCAVO E REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE
 - ARMATURA E GETTO FONDAZIONE
 - ARMATURA E GETTO ELEVAZIONE

COSTRUZIONE MURO ANDATORE NORD 1
 - SCAVO, ARMATURA E GETTO FONDAZIONE
 - ARMATURA E GETTO ELEVAZIONE

RIEMPIMENTO A TERGO SPALLA E MURI FINO A RIDOSSO DEL MURO ESISTENTE A MARGINE DELLA S.S. 42
 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA PARTE DI ROTATORIA A VALLE DELLA S.S. 42
 E FINO ALLA SPALLA DEL PONTE

MACRO FASE 2 (LAVORI IN SPONDA SX)

REALIZZAZIONE GUADO PROVVISORIO

REALIZZAZIONE PARATA BERLINESE SPALLA SX

COSTRUZIONE SPALLA SX
 - SCAVO E REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE
 - ARMATURA E GETTO FONDAZIONE
 - ARMATURA E GETTO ELEVAZIONE

COSTRUZIONE MURO ANDATORE SX
 - SCAVO, ARMATURA E GETTO FONDAZIONE
 - ARMATURA E GETTO ELEVAZIONE

RIEMPIMENTO A TERGO SPALLA SX E MURO ANDATORE SX

MACRO FASE 3 (ASSEMBLAGGIO E VARO IMPALCATO)

ASSEMBLAGGIO IN OPERA DELLA TOTALITA' DEGLI ELEMENTI METALLICI COSTITUENTI L'IMPALCATO

COMPRESI GLI ARCHI E I PENDINI

POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO SUI BAGIOLI DELLE SPALLE

SOLLEVAMENTO E VARO DELL'INTERA STRUTTURA METALLICA DELL'IMPALCATO PRECEDENTEMENTE ASSEMBLATA

MACRO FASE 4 (COMPLETAMENTO DELL'IMPALCATO)

POSA IN OPERA DELLE LASTRE PREFABBRICATE DI INTRADOSO

POSA DELL'ARMATURA DELLA SOLETTA, DEI GIUNTI, DELLE TUBAZIONI PER SERVIZI, DELLE CADITOIE E GETTO

POSA DELLE BARRIERE LATERALI TIPO NEW-JERSEY, DEI PARARETTI E DELLE LAMERE DI FINITURA LATERALE

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE

MACRO FASE 5 (LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO)

REALIZZAZIONE DELLE NUOVE ARGINATURE LUNGO IL FIUME OGLIO CON RIMOZIONE DEL GUADO PROVVISORIO

SISTEMAZIONI SUPERFICIALI E RIPRISTINI DELLE AREE OCCUPATE DURANTE I LAVORI

RIMOZIONE DELLA RAMPA PROVVISORIA DI ACCESSO DALLA S.S. 42

COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA DI SVINCOLO SULLA S.S. 42

ANAS S.p.A.
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" VARIANTE EST DI EDOLO

PROGETTO DEFINITIVO



VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELL'INTERAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	PROGETTISTA SPECIALISTA	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Giancarlo LUONGO	Ing. Alessandro RODINO	Ing. Alessandro RODINO	Dott. Domenico TRIMBOLI

PONTE SUL FIUME OGLIO

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
COMI21	D 1810	T02V101	STRPE01	B	1:200

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ANAS E PER RICHIESTA MODIFICA TRACCIATO	Agosto 2021	M. Barale	A. Rodino	A. Rodino
A	EMISSIONE	Maggio 2021	M. Barale	A. Rodino	A. Rodino
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO