



#	Name	Durata	Data inizio	2022												2023		
				12dic	1gen	2feb	3mar	4apr	5mag	6giu	7lug	8ago	9set	10ott	11nov	12dic	1gen	2feb
1	Art. 2.1.1 delle C.S.: Metanodotto principale e relativi impianti di linea e ricollegamenti - Interventi per declassamento		20-dic	[Gantt bar from Dec 2021 to Dec 2022]														
2	Art. 2.1.1.1: Inserimento PIL n. 1 in comune di Cervignano del F. DN 300 (12")	171	31-mag	[Gantt bar from May 2022 to May 2023]												Art. 2.1.1.1: Inserimento PIL n. 1 in comune di Cervignano del		
3	Picchettamento, prepista per B.O.B., recinzioni, individuazione sottoservizi, bonifica bellica	4	09-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2022]														
4	Scavo + posa + collegamenti	8	27-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jul 2022]														
5	Rinterro	15	30-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jul 2022]														
6	Ripristini	36	09-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Aug 2022]														
7	Impianto PIL n. 1	171	31-mag	[Gantt bar from May 2022 to May 2023]												Impianto PIL n. 1		
8	Art. 2.1.1.2: Variante per rimozione PIL (45870/15) in comune di Cervignano del F. DN 300 (12")	45	12-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2022]												Art. 2.1.1.2: Variante per rimozione PIL (45870/15) in comune di Cervignano del F. DN 300 (12")		
9	Picchettamento, prepista per B.O.B., recinzioni, individuazione sottoservizi, bonifica bellica	4	12-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2022]														
10	Scavo + posa + collegamenti	5	30-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jul 2022]														
11	Rinterro	9	03-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Jul 2022]														
12	Ripristini	24	03-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Aug 2022]														
13	Art. 2.1.1.3: Inserimento PIDI 2 in comune di Cervignano del F. DN 300 (12")	162	09-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2023]												Art. 2.1.1.3: Inserimento PIDI 2 in comune di Cervignano del		
14	Picchettamento, prepista per B.O.B., recinzioni, individuazione sottoservizi, bonifica bellica	7	15-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2022]														
15	Scavo + posa + collegamenti	11	06-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Jul 2022]														
16	Rinterro	24	09-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Aug 2022]														
17	Ripristini	45	18-lug	[Gantt bar from Aug 2022 to Sep 2022]														
18	Impianto PIDI 2	162	09-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2023]												Impianto PIDI 2		
19	Art. 2.1.1.4: Ricollegamento all. comune di Palmanova DN 100 (4")	72	21-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2022]												Art. 2.1.1.4: Ricollegamento all. comune di Palmanova DN 100 (4")		
20	Picchettamento, prepista per B.O.B., recinzioni, individuazione sottoservizi, bonifica bellica	4	21-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2022]														
21	Scavo + posa + collegamenti	5	09-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Jul 2022]														
22	Rinterro	9	12-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Jul 2022]														
23	Ripristini	48	15-lug	[Gantt bar from Aug 2022 to Sep 2022]														
24	Art. 2.1.1.5: Ricollegamento all. comune di Cervignano del F. DN 100 (4")	78	24-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2022]												Art. 2.1.1.5: Ricollegamento all. comune di Cervignano del F. DN 100 (4")		
25	Picchettamento, prepista per B.O.B., recinzioni, individuazione sottoservizi, bonifica bellica	4	24-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jun 2022]														
26	Scavo + posa + collegamenti	8	12-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Jul 2022]														
27	Rinterro	9	15-lug	[Gantt bar from Jul 2022 to Jul 2022]														
28	Ripristini	48	24-lug	[Gantt bar from Aug 2022 to Sep 2022]														
29	Art. 2.1.1.6: Variante in comune di Aiello del Friuli DN 300 (12")	114	22-mag	[Gantt bar from May 2022 to May 2023]												Art. 2.1.1.6: Variante in comune di Aiello del Friuli DN 300 (12")		
30	Picchettamento, prepista per B.O.B., recinzioni, individuazione sottoservizi, bonifica bellica	15	22-mag	[Gantt bar from May 2022 to May 2022]														
31	Scavo + posa + collegamenti	33	24-giu	[Gantt bar from Jun 2022 to Jul 2022]														
32	Rinterro	41	28-giu	[Gantt bar from Jul 2022 to Aug 2022]														
33	Ripristini	69	06-lug	[Gantt bar from Aug 2022 to Sep 2022]														

