

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

POTENZIAMENTO LINEA VENEZIA – TRIESTE

Posti di Movimento e Varianti di Tracciato

LOTTO 4: Variante Isonzo

PROGRAMMA LAVORI

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO

DOC.

I Z 0 4 4 0 R 5 3 P H C A 0 0 0 0 0 0 1 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	Emissione Esecutiva	F. Fantini 	Giugno 2021	F. Fantini 	Giugno 2021	S. Lo Presti 	Giugno 2021	

ITALFERR S.p.A.  
U.O. Architettura Ambiente e Territorio  
Cantierizzazione e Interventi Solleciti  
Dott. Ing. Stefano Maccaferri  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  
n. A 13935

File: IZ0440R53PHCA0000001A

n. Elab.

**Programma Lavori  
Velocizzazione Mestre - Ronchi  
VARIANTE ISONZO**

ID	Nome attività	Durata (g.n.c.)	Durata calcolo	
1	<b>VELOCIZZAZIONE MESTRE - RONCHI VARIANTE ISONZO</b>	<b>1568 g</b>		M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58
2	CONSEGNA LAVORI	0 g		◆ CONSEGNA LAVORI
3	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (Progetto di dettaglio, prequalifica impianti, BOE, archeologia, installazione cantieri, demolizioni, risoluzione interferenze prime opere,...)	120 g		◉
5	ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1148 g		ATTIVITA' DI COSTRUZIONE
6	OO.CC. (Demolizioni, rilevati, tombini idraulici, BA, viadotto, sottopassi, viabilità, muri, ...)	998 g		
125	ATTREZZAGGIO	270 g		
130	CVT/ANSF	150 g		
131	Attivazione esercizio ferroviario su nuova variante	0 g		◆ Attivazione esercizio ferroviario su nuova variante
132	COMPLETAMENTO OO.CC. (Completamento Via XXV Aprile e Demolizione Via XXV Aprile esistente) dopo attivazione nuova variante	150 g		